



आ .व.२०७६०७/७ बार्षिक प्रतिवेदन



आ .व.२०७७०७/


अवधि -:२०७६ श्रावण देखि २०७७ असार मसान्त सम्म
) वार्षिक प्रगति(



सरुमारानी गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय बड्डाप्यूठान ,
५ न.प्रदेशनेपाल ,

२०७३

सरुमारानी गाउँपालिका



१. गाउँपालिकाको परिचय

प्यूठान जिल्लाको दक्षिण महाभारत श्रृंखलाको तल्लो भाग ,भित्री मधेश र चुरे पहाड क्षेत्रमा अवस्थित नेपालको संविधान बमोजिम निर्माण भएको यस सरूमारानी गाउँपालिका ६ वटा वडामा विभाजित राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार १८६२७ जनसंख्या रहेको १५७.९७ वर्ग मिटर क्षेत्रफल भएको साविकका बांडेसाल ,हंसपुर ,दुंडेगढी गाविसको सम्पुर्ण भुभाग र तिरामका ५ वडा तथा धुवाड्को २ वटा वडा समेटिएर यो सरूमारानी गाउँपालिका बनेको छ । यस गाउँपालिकाको नाम यसै गाउँपालिकामा पर्ने सबै भन्दा उच्च पर्यटकिय पहाड सरूमारानी लेकको नामबाट राखिएको छ ।

नेपालको पुर्व पश्चिम सडकको भालुवाड देखि भालुवाड प्यूठान सडक खण्डको ८ कि.मि .देखि करिब ३५ कि.मी .उत्तरमा रहेको बाघेखोला सम्म फैलिएको छ । यसको केन्द्र उल्लेखितसडक खण्डमा पर्ने बडाँडा भन्ने स्थानमा पर्दछ ।

कार्यालयको उद्देश्यः

नेपालको संविधानको धारा ५६(१) ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ,प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा ५६(४) ले स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले गाउँपालिकाको उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र व्यापक रहेको छ । सरूमारानी गाउँ कार्यपालिकाको प्रमुख उद्देश्यहरु निम्नानुसार रहेका छन्:

- ❖ संविधान र कानून बमोजिम स्वाशासन र सहशासनको अभ्यास गर्ने ,
- ❖ जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्याउने ,
- ❖ स्थानीय तहका जनतालाई स्थानीय शासन प्रकृयामा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाउने,
- ❖ स्थानीय जनताले लोकतन्त्रको लाभहरू उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने,
- ❖ जनताले आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यकताको पहिचान, साधनको परिचालन, विनियोजन र विकासको प्रतिफल वितरण सम्मका कार्यहरूमा अर्थपूर्ण सहभागि हुन सक्ने प्रकृया र संयन्त्रको व्यवस्था मिलाउने,
- ❖ स्थानीय स्वशासन र सहशासनका संयन्त्रप्रकृया तथा अभ्यासमा आदिवासी जनजाती, दलित लगायत सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणले पिछडिएका वर्ग समतेको समग्र जनताको समावेशिकरण र मूलप्रवाहीकरण सुनिश्चित गर्ने,
- ❖ विकास प्रकृयालाई संस्थागत गर्न विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी संयन्त्रहरूको क्षमता विकास र सुदृढीकरण गर्ने
- ❖ स्थानीय स्वशासन र सहशासनको मर्मलाई कार्यरूपमा रूपान्तरण गर्न जनशक्तिको विकास गर्ने,
- ❖ गाउँपालिका भित्रको विकास, सेवा प्रवाह लगायतका विषय क्षेत्रका नीति निर्माण देखि अनुगमन मूल्यांकन सम्मका कृयाकलापमा समन्वय र सहजिकरण गर्ने,
- ❖ लोकतान्त्रिक संस्था र अभ्यासहरूलाई प्रवर्द्धन गर्दै स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्ने
- ❖ योजनाहरूको तर्जुमा र संचालन गर्न आवश्यक क्षमता, जिम्मेवारीपन र जवाफदेहिताको विकास गर्ने,

❖ जनताको दैनिक आवश्यकता तथा जनजीवनलाई असर पार्ने विषयहरूमा निर्णय गर्न सक्ने गरी स्थानीय स्वायत्त शासन पद्धतिको विकास गर्ने ।

२. गाउँपालिकाको घर जग्गा र सवारी साधनको विवरण अध्यावधिक विवरण तयार गरिएको

१. कार्यालयको सवारी साधनको विवरण

सि.नं.	कार्यालयको नाम	ठेगाना	सवारी साधनको विवरण	सवारी नं.	सञ्चालनको अवस्था			
					चालु	मर्मत गरी सञ्चालन गर्न सकिने	मर्मत गरी सञ्चालन गर्न नसकिने	चालु आ .व. मा विमा नभए/भएको को
१	सरमारानी गाउँपालिका	बड्डाँडा, प्यूठान	पिक अफ जिप	बा १ झ ४७४	चालु			नभएको
२	सरमारानी गाउँपालिका	बड्डाँडा, प्यूठान	मोटर साइकल	लु १ ब ७९६	चालु			नभएको
३	सरमारानी गाउँपालिका	बड्डाँडा, प्यूठान	मोटर साइकल	लु १ ब १०७२	चालु			नभएको
४	सरमारानी गाउँपालिका	बड्डाँडा, प्यूठान	मोटर साइकल	लु १ ब ८०६	चालु			नभएको
५	सरमारानी गाउँपालिका	बड्डाँडा, प्यूठान	मोटर साइकल	लु १ ब ५०६	चालु			नभएको
६	सरमारानी गाउँपालिका	बड्डाँडा, प्यूठान	मोटर साइकल	लु १ ब १५८७	चालु			नभएको
७	सरमारानी गाउँपालिका	बड्डाँडा, प्यूठान	मोटर साइकल	लु १ ब १५८३	चालु			नभएको
८	सरमारानी गाउँपालिका	बड्डाँडा, प्यूठान	मोटर साइकल	लु १ ब ३३४	चालु			नभएको
९	सरमारानी गाउँपालिका	बड्डाँडा, प्यूठान	मोटर साइकल	लु १ ब ३३५	चालु			नभएको
१०	सरमारानी गाउँपालिका	बड्डाँडा, प्यूठान	मोटर साइकल	लु १ ब १५८२	चालु			नभएको
११	सरमारानी गाउँपालिका	बड्डाँडा, प्यूठान	मोटर साइकल	लु १ ब १५८५	चालु			नभएको
१२	सरमारानी गाउँपालिका	बड्डाँडा, प्यूठान	मोटर साइकल	लु १ ब १५८४	चालु			नभएको
१३	सरमारानी गाउँपालिका	बड्डाँडा, प्यूठान	मोटर साइकल	लु १ ब १९०५	चालु			नभएको
१४	सरमारानी गाउँपालिका	बड्डाँडा, प्यूठान	मोटर साइकल	लु १ ब २०९३	चालु			नभएको
१५	सरमारानी गाउँपालिका	बड्डाँडा, प्यूठान	स्कुटी	लु १ ब १५८६	चालु			नभएको
१६	सरमारानी गाउँपालिका	बड्डाँडा, प्यूठान	मोटर साइकल	लु १ ब १५८१	चालु	✓		नभएको

३ कार्यालयको भवनको विवरण .

सि.नं.	कार्यालयको नाम	गेठाना	भवन				कोठा	प्रयोगको अवस्था रहेको/ नरहेको	कैफियत
			संख्या	कच्ची	पक्की	तला			
१	सरुमारानी गाउँपालिका	बड्डाँडा, प्यूठान	१		पक्की	२ (दुई)	१३	निर्माणाधिन	

४ जग्गाको विवरण .

सि.नं.	कार्यालयको नाम	ठेगाना	कि.नं.	क्षेत्रफल	जग्गाको प्रकृति	भोगको अवस्था	कैफियत
१	हंसपुर स्वास्थ्य चौकी	हंसपुर, प्यूठान	६७५, ६७७, ६०९	१०१७, २५४४, १०१८ ब.मि.		भवन रहेको	
२	सरुमारानी गाउँपालिका	६ नं. बडा कार्यालय	५६५, ५६७, ५६३,	१२११		भवन निर्माण हुँदै	
३	सरुमारानी गाउँपालिका	४ नं. बडा कार्यालय	१४४	८९४		भवन रहेको	
४	सरुमारानी गाउँपालिका	५ नं. बडा कार्यालय	७५०, ७५२	२५४४		भवन निर्माण हुँदै	
५	सरुमारानी गाउँपालिका	२ नं. बडा कार्यालय	९०८	७६३			
६	सरुमारानी गाउँपालिका	१ नं. बडा कार्यालय	७७२, ७७८, ७८१, ७७४, ७७६, २२०	५०९, ४४, ४७७, २८६, १५९ ब.मि. १-१५-१-३		भवन रहेको	
७	सरुमारानी गाउँपालिका	३ नं. बडा कार्यालय	१२५	५-१३-१-३		भवन रहेको	
८	सरुमारानी गाउँपालिकाको कार्यालय	बड्डाँडा, प्यूठान	८८२, ८८४, ८७९, ८८५, ४८८, ४८३, ४८५, ४९३	१२७०, २०३५, १५२५, ७४१ ब.मि.		भवन निर्माण हुँदै	
९	बाङ्गेसाल स्वास्थ्यचौकी	सरुमारानी-१	५८०, ५८८, ५८२, ६३७ र १२५	५०९, ५०९, ७६३, ५०९ ब.मि. १-१५-२-२		भवन रहेको	
१०	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई	सरुमारानी-६	५४७	४-१५-३-२		भवन रहेको	
११	दुङ्गेगढी स्वास्थ्य चौकी	सरुमारानी-५	६३६, ६९८, ७९५	०.१०१७, ०.११२२, ०.०४०७ ब.मि.		भवन रहेको	

५.आम्दानी र खर्च विवरण

समष्टिगत आयः

शीर्षक	आय	कैफियत
संघीय सरकार	२१,८७,४८,०००.००	
१३३११ समानिकरण अनुदान	७,७७,००,०००.००	
१३३१२ शसर्त अनुदान चालु	१३,१४,४८,०००.००	
१३३१६ समपुरक अनुदान चालु	९६,००,०००.००	
प्रदेश सरकार	३,५३,३४,०००.००	
१३३११ समानिकरण अनुदान	४१,३४,०००.००	
१३३१२ शसर्त अनुदान चालु	८०,००,०००.००	
१३३१४ विषेश अनुदान चालु	८२,००,०००.००	
१३३१६ समपुरक अनुदान चालु	१,५०,००,०००.००	
राजस्व बाडफाड	७,५१,४३,०००.००	
११४११ बँडफँड भई प्रास हुने मूल्य अभिवृद्धि कर	७,०५,००,०००.००	
११४७६ बँडफँटबाट प्रास हुने सवारी साधन कर	४६,४३,०००.००	
अन्तरिक श्रोत	३,२६,०१,०००.००	
११३२१ घरवहाल कर	२२,००,०००.००	
११३२२ वहाल विटौरी कर	५,०००.००	
११६३१ कृषितथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोवारमा लाग्ने कर	५०,०००.००	
११६९१ अन्य कर	२०,०००.००	
१४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री	१५,००,०००.००	
१४२४४ व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	१,००,०००.००	
१४६११ व्यवसाय कर	६,७१,०००.००	
३२१२१ नगद	२,८०,५५,०००.००	
जम्मा	३६,१८,२६,०००.००	

शिर्षगत विनियोजन

शीर्षक	बार्षिक बजेट	कैफियत
चालु	२२,४२,४६,०००.००	
२११११ पारिश्रमिक कर्मचारी	८,६७,३६,०००.००	
२१११२ पारिश्रमिक पदाधिकारी	५५,००,०००.००	
२११२१ पोशाक	१०,४०,०००.००	
२११२३ औषधीउपचार खर्च	१०,००,०००.००	
२११३१ स्थानीय भत्ता	८,२३,०००.००	
२११३२ महंगी भत्ता	४,९०,०००.००	
२११३३ फिल्ड भत्ता	१,००,०००.००	
२११३४ कर्मचारीको बैठक भत्ता	२०,००,०००.००	
२११३५ कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार	६१,१८,०००.००	
२११३९ अन्य भत्ता	१,५०,०००.००	
२११४२ पदाधिकारीअन्य सुविधा	१०,००,०००.००	
२१२१९ अन्य सामाजिक सुरक्षा खर्च	२,३५,०००.००	
२२१११ पानी तथा विजुली	५,००,०००.००	
२२११२ संचार महसुल	११,५५,०००.००	
२२२११ इन्धन (पदाधिकारी)	५,००,०००.००	
२२२१२ इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	८,००,०००.००	
२२२१३ सवारी साधन मर्मत खर्च	५,००,०००.००	
२२२१४ बिमा तथा नवीकरण खर्च	३,८०,०००.००	
२२२२१ मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	७,१०,०००.००	
२२२३१ निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च	२,००,०००.००	
२२२९१ अन्य सम्पत्तिहरूको संचालन तथा सम्भार खर्च	१८,००,०००.००	
२२३११ मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	२५,५०,०००.००	
२२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खर्च	२४,५२,०००.००	
२२३१५ पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	१६,००,०००.००	
२२३१९ अन्य कार्यालय संचालन खर्च	२,७५,०००.००	
२२४११ सेवा र परामर्श खर्च	८,००,०००.००	
२२४१२ सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च	१०,००,०००.००	

२२४१३ करार सेवा शुल्क	५,३२,०००.००
२२४१९ अन्य सेवा शुल्क	८१,२५,०००.००
२२५१२ सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च	३८,०७,०००.००
२२५२२ कार्यक्रम खर्च	२,२६,६९,०००.००
२२५२९ विविध कार्यक्रम खर्च	२,४२,४३,०००.००
२२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	१४,७०,०००.००
२२६१२ भ्रमण खर्च	२५,००,०००.००
२२६१३ विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्च	२,५०,०००.००
२२७११ विविध खर्च	२९,३६,०००.००
२५२१२ गैर वित्तीय व्यवसायहरूलाई पूँजीगत सहायता	५०,०००.००
२५३११ शैक्षिक संस्थाहरूलाई सहायता	१,२३,०५,०००.००
२५३१२ स्वास्थ संस्थाहरूलाई सहायता	६,३७,०००.००
२५३१३ उपभोक्ता समिति तथा गैर सरकारी संस्था सहायता	६०,०००.००
२५३१४ धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्था सहायता	३२,०५,०००.००
२५३१५ अन्य संस्था सहायता	१०,५५,०००.००
२६४१२ सरकारीनिकाय, समिति, प्रतिष्ठान एवं बोर्डहरूलाई सशर्त चालु अनुदान	९,७५,०००.००
२६४१३ अन्य संस्थालाई सःशर्त चालु अनुदान	५,००,०००.००
२७११२ अन्य सामाजिक सुरक्षा	१७,००,०००.००
२७२११ छात्रवृत्ति	१६,६५,०००.००
२७२१२ उदार, राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च	१,२०,००,०००.००
२७२१३ औषधीखरिद खर्च	१४,५०,०००.००
२८१४२ घरभाडा	८,००,०००.००
२८१४३ सवारी साधन तथा मेशिनर औजार भाडा	५,००,०००.००
२८१११ भैपरी आठने चालु खर्च	४,००,०००.००
पूँजीगत	१३,७५,८०,०००.००
३१११२ गैर आवासीय भवन निर्माण/खरिद	२,००,०००.००
३११२२ मेशिनरी तथा औजार	१२,९०,०००.००
३११२३ फर्निचर तथा फिक्चर्स	१०,९०,०००.००
३११३१ पशुधन तथा बागवानी विकास खर्च	१,०१,२०,०००.००
३११३५ पूँजीगत परामर्श खर्च	३,००,०००.००

३११५१ सडक तथा पूल निर्माण		२,१७,७०,०००.००	
३११५३ विद्युत संरचना निर्माण		४,३०,०००.००	
३११५४ सिंचाई संरचना निर्माण		८७,४५,०००.००	
३११५६ खानेपानी संरचना निर्माण		४,०९,६९,०००.००	
३११५८ सरसफाई संरचना निर्माण		२,००,०००.००	
३११५९ अन्य सार्वजनिक निर्माण		४,९१,४६,०००.००	
३११६१ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च		५,२०,०००.००	
३११७१ पूँजीगत सुधार खर्च सार्वजनिक निर्माण		२८,००,०००.००	
३१५११ भैपरी आठने पूँजीगत			
जम्मा		३६,१८,२६,०००.००	

ब्यय/खर्च

श्रोतगत निकासा र खर्च

सि.नं.	स्रोत समूह	स्रोत	बजेट			निकासा			खर्च		
			चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा
१	संघीय सरकार	समानिकरण अनुदान	३,१२,१०,०००.००	४,६४,२०,०००.००	७,७४,०००.००	३,४४,२७,०००.००	५,२६,५०,०००.००	८,७०,७५,०००.००	२,४६,४१,१३८.७८	३,४७,६५,४४.४४	५,९४,०६,५९७.२२
२	संघीय सरकार	शस्त्र अनुदान चालु	९,६४,५३,०००.००	१,८८,१५,०००.००	११,५३,४८,०००.००	१०,०१,७५,०००.००	६,१३,८२,०००.००	१६,१५,७७,०००.००	१,०८,२९,००३.९०	१,७०,९२,२९०.००	१०,७९,२१,२५३.९०
३	संघीय सरकार => वैदेशिक श्रोत	शस्त्र अनुदान चालु	१,००,०००.००		१,००,०००.००						
४	संघीय सरकार => वैदेशिक श्रोत	शस्त्र अनुदान चालु	३२,८१,०००.००	२५,१९,०००.००	५८,००,०००.००				२१,४०,६२५.००	२५,१९,०००.००	४६,५९,६२५.००
५	संघीय सरकार => वैदेशिक श्रोत	शस्त्र अनुदान चालु	७६,७२,०००.००	२५,२८,०००.००	१,०२,००,०००.००				४३,०९,८०६.००	२५,२८,०००.००	६८,३७,८०६.००
६	संघीय सरकार	समपुरक अनुदान चालु	९६,००,०००.००		९६,००,०००.००	९६,००,०००.००		९६,००,०००.००	९६,००,०००.००		९६,००,०००.००
७	प्रदेश सरकार	समानिकरण अनुदान	३४,०००.००	४१,००,०००.००	४१,३४,०००.००		४०,६६,०००.००	४०,६६,०००.००		३८,४५,१७४.९४	३८,४५,१७४.९४
८	प्रदेश सरकार	शस्त्र अनुदान चालु		८०,००,०००.००	८०,००,०००.००		६०,००,०००.००	६०,००,०००.००		५०,९९,६७२.००	५०,९९,६७२.००
९	प्रदेश सरकार	विषेश अनुदान चालु	८२,००,०००.००		८२,००,०००.००	८२,००,०००.००		८२,००,०००.००	६४,११,८१५.००		६४,११,८१५.००

१०	प्रदेश सरकार	समपुरक अनुदान चानु	६०,००,०००.०	९०,००,०००.००	१,५०,००,०००.००		३७,५०,०००.००	३७,५०,०००.००	६०,००,०००.००	८९३६,५४४.००	१४१,३७,५४४.००
११	राजस्व बाडफाड	राजस्व बाडफाड	१८,१९,०००.०	२८,२४,०००.०	४६,४३.०	१४,००,०००.०	१९,७७,७७७४.८	३३,७७,७७७४.	५,१७,८४५.००	१५,२१,०६६.००	२०,३८,९९१.००
१२	राजस्व बाडफाड	राजस्व बाडफाड	५,००,५०,००	२,०४,५०,०००.००	७,०५,००,०००.००	२,८२,२६,९२१	१,२१,३३,३०३.७	४,०३,७९,२२	३,८९,८२,१४१.६१	१,३४,०८,१९०.६४	५,२३,९०,३३२.३५
१३	अन्तरिक श्रोत	आन्तरिक श्रोत	१८,२७,०००.००	२,२७,७४,०००.००	३,२६,०१,०००.००	१,३०,४९,४४६	६०,००,०००.००	१,९०,४९,४४६.	६०,१४,१९८.००	१,९५,९३,८०८.१४	२,५६,०८,००६.१४
			२२,४२,४६,०००.००	१३,७५,८०,०००.००	३६,१८,२६,०००.००	१९,७०,७५,३६	१४,७९,५७,०७८	३४,३०,३२,४४	१८,९४,४६,६५३.३९	१०,८५,११६.८६	२९,७९,५७,१७.५५

समष्टगत/क्षेत्रगत खर्च विवरण

सि.नं.	क्षेत्र/उप क्षेत्र	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत(%)	मौजदात
१	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	४,९४,८१,०००.००	३,९०,१०,३२६.७१	७८.८४	१,०४,७०,६७३.२९
२	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	४,९४,८१,०००.००	३,९०,१०,३२६.७१	७८.८४	१,०४,७०,६७३.२९
३	आर्थिक विकास	३,५१,८५,०००.००	२,८१,९२,७८९.१४	८०.१३	६९,९२,४१०.८६
४	कृषि	१,२१,९०,०००.००	१,०९,८६,०२५.००	९०.१२	१२,०३,९७५.००
५	उद्योग	१६,००,०००.००	६६,७९१.००	४.१७	१५,३३,२०९.००
६	पर्यटन	६३,६५,०००.००	५३,९४,०७०.००	८४.७५	९,७०,९३०.००
७	सहकारी	१२,५५,०००.००	२,४२,३१६.००	१९.३१	१०,१२,६८४.००
८	जलश्रोत तथा सिंचाई	८२,७५,०००.००	७१,७१,४६०.१४	८६.६६	११,०३,५३९.८६
९	पशुपन्थी विकास	३,००,०००.००	२,०४,२८३.००	६८.०९	९५,७१७.००
१०	वाणिज्य	५२,००,०००.००	४१,२७,६४४.००	७९.३८	१०,७२,३५६.००
११	पूर्वाधार विकास	४,२८,६९,०००.००	३,२५,५०,७६४.५८	७५.९३	१,०३,१८,२३५.४२
१२	यातयात पूर्वाधार	२,३२,७०,०००.००	१,९६,२९,८०४.९४	८४.३६	३६,४०,११५.०६
१३	भवन, आवास तथा सहरी विकास	१,७९,४४,०००.००	१,२१,४६,४२६.६४	६७.६९	५७,९७,५७३.३६
१४	उर्जा	१६,५५,०००.००	७,७४,५३३.००	४६.८	८,८०,४६७.००
१५	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	५८,८५,०००.००	३४,६०,२४२.००	५८.८	२४,२४,७५८.००
१६	बन	२७,१०,०००.००	७,२४,८५८.००	२८.८८	१७,८५,१४२.००
१७	प्रशासकीय सुशासन	४,५०,०००.००	२६,८५०.००	५.१७	४,२३,१५०.००
१८	कानून तथा न्याय	२,००,०००.००	३,००,०००.००	१५०.	(१,००,०००.००)
१९	शान्ति तथा सुव्यवस्था	१०,००,०००.००	९,७८,१६०.००	९७.८२	२१,८४०.००
२०	श्रम तथा रोजगारी	५,२५,०००.००	४,७४,२८०.००	९०.३४	५०,७२०.००
२१	योजना तर्जुमा र कार्यन्वयन	३,००,०००.००		०	३,००,०००.००
२२	विपद व्यवस्थापन	९,००,०००.००	९,५६,०९४.००	१०६.२३	-५६,०९४.००

२३	सामाजिक विकास	२२,८४,०६,०००.००	२०,२७,२९,२९९.१२	८८.७६	२,७६,७६,७००.८८
२४	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	२,१६,००,०००.००	२,१३,९२,४५२.९०	९९.०४	२,०७,५४७.९०
२५	युवा तथा खेलकुद	१४,९०,०००.००	६,६२,६३४.००	४४.४७	८,२७,३६६.००
२६	खानेपानी तथा सरसफाई	४,३०,५९,०००.००	३,०८,२७,६१३.४४	७१.५९	१,२२,३१,३८६.५६
२७	भाषा तथा संस्कृति	३३,८५,०००.००	१७,१७,३५७.००	५०.७३	१६,६७,६४३.००
२८	शिक्षा	१३,३६,८१,०००.००	१२,९४,३०,७३६.००	९६.८२	४२,५०,२६४.००
२९	स्वास्थ्य	२,१५,०१,०००.००	१,६५,४०,१६०.७८	७६.९३	४९,६०,८३९.२२
३०	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण	३६,९०,०००.००	२१,४८,३४५.००	७८.४९	१७,३१,६५५.००
जम्मा		३६,१८,२६,०००.००	३०,५९,४३,२२१.५५	८४.५६	५,५८,८२,७७८.४७

आन्तरिक श्रोत तर्फको खर्च

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	संकेत	खर्च शीर्षक	विनियोजन रु.			मौज्दात
					जम्मा	प्रतिशत(%)	
सरुमारानी गाउँपालिका - ८०५५५५०७०१							
१	पशु औषधी खरिद	३३	२११२३	२,००,०००.००	१,८२,८००.००	९१.४	१७,२००.००
२	खालैप सेवा यातायात खर्च	८६	२११३३	१,००,०००.००	८९,२००.००	८९.२	१०,८००.००
३	बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता प्रोत्साहन	४७	२११३५	३,००,०००.००	२,९९,९८५.००	१००.	१५.
४	सुत्करी पालेषण सहायता	८३	२१२१९	२,००,०००.००	१,०६,७५४.००	५३.२८	१३,४४६.००
५	महिला स्वस्थ्य स्वयमसेविका खाजा ,मालेबाइल रिचार्ज र बैठक भत्ता	८१	२२११२	१,५५,०००.००	१,५३,७२८.००	९९.०७	१,४७२.००
६	बारबा बिमा कार्यक्रम २५ प्रतिशत अनुदान	३४	२२२१४	२,००,०००.००		०	२,००,०००.००
७	खेलकुद तालिम तथा प्रतियोगिता संचालन	१०१	२२५१२	१०,००,०००.००	३,८८,६००.००	३८.८६	६,११,४००.००
८	अन्तराष्ट्रिय जातिय विभेद तथा रड्गभेद दिवस	९९	२२५२२	१,००,०००.००		०	१,००,०००.००
९	जलसा	१०२	२२५२२	५०,०००.००	४२,०३५.००	८४.०७	७,९६५.००
१०	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	८९	२२५२२	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
११	नारी दिवस कार्यक्रम	१०	२२५२२	१,८०,०००.००	३२,७००.००	१८.९७	१,४७,३००.००
१२	प्लाष्टिक रहित बस्ती कार्यक्रम	५८	२२५२२	३,००,०००.००		०	३,००,०००.००
१३	बाल दिवस कार्यक्रम	९४	२२५२२	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१४	मगर दिवस कार्यक्रम	९७	२२५२२	१,५०,०००.००	१,४६,४७०.००	९७.६५	३,५३०.००

१५	लैडिंगक हिंसा विरुद्धको अभियान	९८	२२५२२	१,००,०००.००	९७,९००.००	९७.९	२,१००.००
१६	लहोसार कार्यक्रम	९६	२२५२२	५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
१७	सरसफाई योजना निर्माण	५६	२२५२२	१,४०,०००.००		०	१,४०,०००.००
१८	सशक्तिकरण कार्यक्रम	१००	२२५२२	८,००,०००.००	१,१२,५००.००	१४.०६	६,८७,५००.००
१९	विपद प्रतिकार्य योजना निर्माण	२८	२२५२९	८०,०००.००		०	८०,०००.००
२०	विद्यालयमा स्टेचर खरिद	८४	२५३११	७५,०००.००	७५,०००.००	१००.	
२१	कब्रस्थान गेट तथा अन्य निर्माण बागेसाल	५२	२५३१४	२,००,०००.००	१,८५,६९५.००	९२.८७	१४,३०५.००
२२	फैजुल मदरसा मर्मत	५१	२५३१४	१,५०,०००.००	१,४०,२४१.००	९३.४९	१,७५९.००
२३	विभिन्न स्थान चौपारी निर्माण	५३	२५३१४	३,००,०००.००	२,२९,७२२.००	७६.५७	७०,२७८.००
२४	स्वर्गद्वारी गेट मन्दिर निर्माण	५४	२५३१४	२,००,०००.००	१,९०,३५०.००	९५.१८	१,६५०.००
२५	कफि बेर्ना अनुदान	४१	२६४१२	६६,०००.००		०	६६,०००.००
२६	अनाथ बालबालिकाहरूलाई मासिक भत्ता	११	२७११२	३,००,०००.००	२,६०,०००.००	८६.६७	४०,०००.००
२७	अपाङ्ग सहायता कोष	८८	२७११२	३,००,०००.००	३,०१,२००.००	१००.४	-१,२००.००
२८	अल्पकालिन महिला सहयोग कोष	२६	२७११२	१,००,०००.००		०	१,००,०००.००
२९	छोरी पेवा बचत कार्यक्रम	६५	२७११२	१७८,०००.००		०	१८,०००.००
३०	विपन्न असहाय कोष	३९	२७११२	६,९१,०००.००	३,९३,०००.००	५६.८७	२,९८,०००.००
३१	गनाहा लुकलुके हातीखाल मोटर बाटो	७८	३११५१	७,००,०००.००	६,५६,१७८.००	९३.८३	४३,२२२.००
३२	जस्पुर विरिङ्गकोट राङ्गभाङ्ग दर्भीन मोटरबाटो निर्माण	७७	३११५१	४,००,०००.००	३,८३,७९८.००	९५.९५	१६,२०२.००
३३	झिलिवाङ्ग हसंपुर मोटरबाटो	७६	३११५१	६,००,०००.००	५,७४,१११.००	९५.६९	२५,८८१.००
३४	दाङ्गसिङ्गमान्दे मोटरबाटो निर्माण	७०	३११५१	६,००,०००.००	५,७३,४६०.००	९५.९८	२६,५४०.००
३५	रत्ने जस्पुर सिद्धलेक मोटरबाटो निर्माण	७५	३११५१	१०,००,०००.००	९,५५,३७३.००	९५.५४	४४,६२७.००
३६	वडा नं. ६ बुढीचाँैर सिम्ले मोटरबाटो निर्माण	७४	३११५१	६,००,०००.००	६,००,०००.००	१००.	
३७	आँटीटार सिंचाइ योजना	१०५	३११५५	३,००,०००.००	२,८८,०००.००	९६.	१२,०००.००
३८	फोर्सावाङ्ग सिंचाइ योजना	१०७	३११५५	९,००,०००.००	८,४८,७९८.१४	९४.२९	५१,४२१.८६
३९	सिम्लेघारी जिसीटोल सिंचाइ योजना	११०	३११५५	३,००,०००.००	२,८५,०००.००	९५.	१५,०००.००
४०	गोदधारा खानेपानी योजना सरुमारानी ६	६६	३११५६	२,००,०००.००	१,८७,००८.००	९३.५	१२,९९२.००
४१	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ वडा नं. ६ किमिचाँैर भवन मर्मत	९७	३११६१	२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	

सरुमारानी गाउँपालिकावडा नं.१ - ८०५५५५५०७२०१							
४२	खडग नेरा प्रावि झिलिवाङ्ग	३२	२५३११	१,००,०००.००	९९,९८०.००	९९.९८	८,०२०.००
४३	ठकुरी चौपारी मर्मत	४	२५३१४	५०,०००.००	४५,८४९.००	९९.७	४,९५१.००
४४	उपल्लो तित्री बाँझ कुलो	१६	३११५५	१,००,०००.००	९६,०००.००	९६.	४,०००.००
४५	औलेनी तल्लो कुलो निर्माण	२	३११५५	१,१०,०००.००	९०,४०३.००	८२.९८	११,५१७.००
४६	कालीवन सोलार सिंचाइ पाइप	२१	३११५५	१,००,०००.००	९०,२९६.००	९०.२२	१,७८४.००
४७	खोलापारी सिंचाइ ट्याङ्क की निर्माण	२०	३११५५	२,००,०००.००	१,७५,३१७.००	८७.६९	२४,६२३.००
४८	झिलिवाङ्ग लिफ्ट सिंचाइ पक्की कुलो	२३	३११५५	१,५०,०००.००		०	१,५०,०००.००
४९	डाँडागाठ मुख्यटोल लिफ्ट सिंचाइ कुलो	१७	३११५५	२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
५०	बोदले खोला सिंचाइ डुड	२४	३११५५	५०,०००.००	४१,०९०.००	८२.९८	८,९१०.००
५१	मदनेटोल लिफ्ट सिंचाइ इनार निर्माण	७	३११५५	१,००,०००.००	७७,४३८.००	७७.४४	२२,५६२.००
५२	मोटर मर्मत रावलटोल	२६	३११५५	५०,०००.००	४८,०००.००	९६.	२,०००.००
५३	रावलटोल सिंचाइ ट्याङ्क की निर्माण	२२	३११५५	१,५०,०००.००	१,३२,३६१.००	८८.२४	१७,६३९.००
५४	स्याठलाघारी सक्रातेटोल पक्की कुलो निर्माण	३	३११५५	२,००,०००.००	१,९२,०००.००	९६.	८,०००.००
५५	सिम्ले सिंचाइ डुड	१४	३११५५	१,००,०००.००		०	१,००,०००.००
५६	सोमै टोल सिंचाइ कुलो	१९	३११५५	१,५०,०००.००	१,३१,३३३.००	८७.५६	१८,६६७.००
५७	कोलगाडे खानेपानी योजना	६	३११५६	३,२०,०००.००	३,००,४२३.००	९३.८८	११,५७६.००
५८	झाक्री पाठेखरा पाइप	८	३११५६	६०,०००.००	५६,२४५.००	९३.७४	३,७५५.००
५९	झिलिवाङ्ग खानेपानी योजना	२९	३११५६	२,००,०००.००	१,८३,१०१.००	९१.५५	१६,८९९.००
६०	माझिलाढिक खानेपानी ट्याङ्क की निर्माण	३०	३११५६	१,५०,०००.००	७७,५००.००	५०.३३	७४,५००.००
६१	खोलापारी बालविकास भवन	५	३११७१	२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.	
६२	बालविकास भवन छात्राबास	१	३११७१	२,५०,०००.००	२,०९,१७२.००	८३.६७	४०,८२८.००

सरुमारानी गाउँपालिकावडा नं.२ - ८०५५५५५०७२०२							
६३	गनाहा स्वास्थ्य इकाईमा खानेपानी तथा मिटर जडान	१	२५३१२	७५,०००.००	६३,९००.००	८५.२	११,१००.००
६४	गनाहा चौपारी मर्मत	६	२५३१४	३०,०००.००	२७,४५१.००	९१.५	२,५४१.००
६५	तमु ल्होसार मंच शौचालय	३७	२५३१४	५०,०००.००	४७,६३२.००	९५.२६	२,३६८.००
६६	ददेरी टोलका चौपारी मर्मत	८	२५३१४	७०,०००.००	६१,२७०.००	८७.५३	८,७३०.००
६७	दर्भीन भगवती मन्दिर निर्माण	५	२५३१४	५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
६८	उचमीहरुको अध्ययन अवलोकन भ्रमण	२६	२६४१२	१,००,०००.००	६६,७९१.००	६६.७९	३३,२०९.००
६९	चौकी ढाँड गनाहा मोटरबाटो स्तरउन्नति	१४	३११५१	५,००,०००.००	४,७८,१७५.००	९५.६४	२१,८२५.००

७०	मझेनी गौडा बेसारपानी मोटरबाटो स्तरउन्नति	१६	३११५१	४,००,०००.००	७४,९९९.००	१८.७३	३,२५,०८१.००
७१	गनाहा खेत र ढीकमाथि होम पाइप	३०	३११५७	१,५५,०००.००	१,४८,०८१.००	१५.५४	६,९९९.००
७२	ठुटेओँप पक्की कुलो निर्माण	२९	३११५७	५०,०००.००	४७,८६१.००	१५.७२	२,९३९.००
७३	मसुरे खार कुलो मर्मत	२८	३११५७	१,००,०००.००	९५,९५१.००	१५.९५	४,०४९.००
७४	रत्ने गाउँ पक्की कुलो	३६	३११५७	१,५०,०००.००	१,३६,००१.००	१०.६७	१३,९९९.००
७५	वर्नविर सिचाइ कुलो मर्मत	१२	३११५७	१,५०,०००.००	१,४२,७७५.००	१५.१८	७,२२५.००
७६	अदुवावारी भुक्ते च्यूते खानेपानी योजना	९	३११५६	१,५०,०००.००	१,३८,७९२.००	१२.४७	११,२८८.००
७७	चुकाहा चरिङ्गे खानेपानी योजना	२५	३११५६	१,००,०००.००	८४,६९८.००	८४.७	१५,३०२.००
७८	भुल्के खानेपानी योजना	१०	३११५६	१,२०,०००.००	१,१८,२६२.००	१८.५५	१,७३८.००
७९	मिठी आँप खानेपानी योजना	२१	३११५६	२,००,०००.००		०	२,००,०००.००
८०	रातपहारा खानेपानी योजना	११	३११५६	७०,०००.००	६४,५७९.००	९२.२६	५,४२१.००
८१	विरेवगर खानेपानी टयाङ्की निर्माण	७	३११५६	१,००,०००.००	८९,९८४.००	८९.९८	१०,०९६.००
८२	दर्भान खोपकेन्द्र भवन निर्माण	३५	३११५९	१,००,०००.००	९०,९९८.००	९०.९२	९,०८२.००
८३	खड्गेश्वरी मावि क्यान्टीन निर्माण	२	३११७१	१,००,०००.००	८४,०७८.००	८४.०८	१५,९२२.००
८४	बालविकास बाठन्डरी निर्माण	३	३११७१	१,००,०००.००	९४,५३७.००	९४.५४	५,४६३.००
८५	सत्य मावि बाठन्डरी तथा टयाङ्क निर्माण	१५	३११७१	१,५०,०००.००	१,३१,९५१.००	८७.४३	१८,८४९.००

सरुमारानी गाउँपालिकावडा नं.३ - ८०५५५५०७२०३

८६	सुत्केरी पोषण सहायता	१३	२१२१९	३५,०००.००	२६,०००.००	७४.२९	९,०००.००
८७	स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन	१०	२२२२१	६०,०००.००	५९,०९०.००	९८.४८	९१०.
८८	विद्यालय भर्ना अभियान	४	२२५१२	२५,०००.००	२५,०००.००	१००.	
८९	सिप विकास तालिम कार्यक्रम	२४	२२५१२	१,००,०००.००	५९,५४०.००	५९.५४	४०,४६०.००
९०	आमासमुह पुनर्गठन तथा पुनर्जागरण	६०	२२५२२	३०,०००.००	२९,८००.००	९९.३३	२००.
९१	गर्भवती सचेतना तथा पोषण प्रवर्द्धन	५९	२२५२९	३०,०००.००	२९,९३५.००	९९.७८	६५.
९२	जिल्ला स्तरीय रेडक्स गोष्ठी सरस्वती माविमा	६१	२२५२९	३०,०००.००	३०,०००.००	१००.	
९३	बर्थिङ्ग सेन्टरको लागि पेरी लाइट खरिद	६	२५३१२	६,०००.००	६,०००.००	१००.	
९४	कोटघर चौपारी निर्माण योजना	५८	२५३१३	६०,०००.००	५५,८९२.००	९३.१५	४,९०८.००
९५	ऐरावती मलामी विश्राम प्रतिक्षालय निर्माण	१६	२५३१४	८०,०००.००	७३,६३५.००	९२.०४	६,३६५.००
९६	बुढां खोला मलामी विश्राम प्रतिक्षालय निर्माण	६२	२५३१४	८०,०००.००	७५,५२२.००	९४.४	४,४७८.००

१७	भक्न्डे चौपारी मर्मत	२२	२५३९४	५०,०००.००	४७,०७८.००	९४.१६	२,९२२.००
१८	लोड्गराङ्ग चौपारी मर्मत	१८	२५३९४	४०,०००.००	३७,१५६.००	९२.८९	२,८४४.००
१९	सारुपोखरा प्रतिक्षालय निर्माण	१४	२५३९४	४५,०००.००	४२,११२.००	९३.५८	२,८८८.००
१००	सितलपाटी पुन निर्माण योजना	१५	२५३९४	६०,०००.००	५६,०४८.००	९३.४९	३,९५२.००
१०१	शान्ति कुञ्ज सहकारीको लागि सेफबक्स खरिद	२	२५३९५	५५,०००.००	५५,०००.००	१००.	
१०२	आरन सुधार कार्यक्रम	१७	२६४१२	१५,०००.००		०	१५,०००.००
१०३	उन्नत वित्तविजन खरिद तथा वितरण	१	२६४१२	५०,०००.००		०	५०,०००.००
१०४	सरस्वती मावि चाभा ए ३ साइजको फोटोकपी मेसिन खरिद	५	३११२२	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१०५	संगम प्रावि फर्निचर निर्माण	७	३११२३	४०,०००.००	३८,४००.००	९६.	१,६००.००
१०६	भकारो सुधार कार्यक्रम	६३	३११३१	१,२०,०००.००	१,०८,५००.००	९०.४२	११,५००.००
१०७	पालुथान नौघाट सडक स्तरउन्नति योजना	५०	३११५१	५,००,०००.००	४,७७,७००.००	९५.५४	२२,३००.००
१०८	सितलपाटी कालीमाटी मोटरबाटो स्तरउन्नति	२५	३११५१	२,५०,०००.००	२,३९,१००.००	९५.६४	१०,९००.००
१०९	विद्यालयहरूमा सिलिङ्ग फ्यान वितरण कार्यक्रम सरस्वती मावि ६ वटा कास्कोट इस्लामिक मदरासा २वटा र रासी प्रावि ४ वटा	९	३११५३	३०,०००.००	३०,०००.००	१००.	
११०	काभ्रेटोल सिंचाइ पोखरी निर्माण योजना	४५	३११५५	५०,०००.००	४६,०८२.००	९२.१६	३,९९८.००
१११	खाडी सिंचाइ पोखरी मर्मत योजना	४८	३११५५	५०,०००.००	४७,२७६.००	९०.५५	४,७२४.००
११२	चर्तिकुलो बाँध मर्मत तथा पाइप खरिद योजना	४०	३११५५	४०,०००.००	३२,९३६.००	८२.३४	७,०६४.००
११३	झाखन्ने सिंचाइ पोखरी निर्माण योजना	४७	३११५५	५०,०००.००	४६,०८२.००	९२.१६	३,९९८.००
११४	ढाव सिंचाइ पाठेखरी निर्माण योजना सुजिनपुर	४६	३११५५	५०,०००.००	४६,२६९.००	९२.५४	३,७३१.००
११५	बाङ्गेवेशी लिफ्ट सिंचाइ योजना	४३	३११५५	२,५०,०००.००	१,३३,५९३.००	५३.४४	१,१६,४०७.००
११६	रातामाटा सिंचाइ कुलो निर्माण योजना	५३	३११५५	८०,०००.००	६९,७८१.००	८७.२३	१०,२१९.००
११७	तल्लो चाभा खानेपानी ट्याङ्की मर्मत	२१	३११५६	५०,०००.००	४३,४०१.००	८६.८	६,५९९.००
११८	पुलामीखेत कुवा निर्माण योजना	२३	३११५६	४०,०००.००	३७,१०२.००	९२.७६	२,८९८.००

११९	पाडा फाल्ने खानेपानी कुवा निर्माण	२०	३११५६	७०,०००.००	६४,९५९.००	९२.८	५,०४१.००
१२०	बझाडी खानेपानी टयाङ्को निर्माण योजना	१९	३११५६	१,३०,०००.००	१,२०,७५४.००	९२.८९	१,२४६.००
१२१	रेशमी पथेरा कुवा निर्माण योजना	११	३११५६	३५,०००.००	३३,५८०.००	९५.९४	१,४२०.००
१२२	कटौजे खेल मैदान निर्माण योजना	४२	३११५९	४०,०००.००	३८,४००.००	९६.	१,६००.००
१२३	गाठँघर क्लिनिक व्यवस्थापन	१२	३११५९	८०,०००.००	७०,६९३.००	८८.२७	१,३८७.००
१२४	नेरा आवि खेल मैदान निर्माण	३	३११७१	१,५०,०००.००	१,४४,०००.००	९६.	६,०००.००
१२५	बालकल्याण प्रावि पक्की पर्खाल निर्माण	८	३११७१	५०,०००.००	४६,६३३.००	९३.२७	३,३६७.००
१२६	सत्य गोरखनाथ प्रावि घेराबार तथा गेट निर्माण योजना	५७	३११७१	८०,०००.००	७३,९५८.००	९१.४५	६,८४२.००
१२७	सुर्योदय प्राविमा मेसिनरी वाल निर्माण	५६	३११७१	१,००,०००.००	९१,५६१.००	९१.५६	८,४३९.००

सरुमारानी गाउँपालिकावडा नं.४ - ८०५५५५०७२०४

१२८	बजारक्षेत्र सरसफाइ स्वीपर पारिश्रमिक	५२	२२४१९	४०,०००.००		०	४०,०००.००
१२९	अपाङ्ग प्रोत्साहन कार्यक्रम	१९	२२५२२	२०,०००.००		०	२०,०००.००
१३०	आरन सुधार कार्यक्रम	१३	२२५२२	१५,०००.००	१५,०००.००	१००.	
१३१	तिजगीत प्रतियोगिता	३१	२२५२२	१५,०००.००	१५,०००.००	१००.	
१३२	बालकलब तथा विद्यालयमा खेल सामग्री वितरण	३४	२५३११	४०,०००.००		०	४०,०००.००
१३३	मगर भाषा शिक्षा जनता मावि बडाडा	८	२५३११	६०,०००.००	६०,०००.००	१००.	
१३४	स्टेचर खरिद ६ वटा	७	२५३१२	३६,०००.००	३६,०००.००	१००.	
१३५	मुस्लिम धार्मिक शिक्षा	६	२५३१४	४०,०००.००	४०,०००.००	१००.	
१३६	रानीकुवा महोत्सव माघ सक्रान्ती	९	२५३१४	५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
१३७	डाँडापसल तालपानी बैके मोटरबाटो	५३	३११५१	५,००,०००.००	४,७८,९००.००	९५.७८	२१,१००.००
१३८	बडाँडा बेसीगाँडँ छविसे मोटरबाटो	३५	३११५१	३,००,०००.००	२,८७,३२८.००	९५.७८	१२,६७२.००
१३९	हापुरवेसी छतिवन मोटरबाटो	३६	३११५१	४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
१४०	अधेरीखोला जरेकाभा सिंचाइ कुलो निर्माण	३९	३११५५	८०,०००.००	७६,८००.००	९६.	३,२००.००
१४१	उपल्लो बैके पक्की सिंचाइ कुलो निर्माण	४६	३११५५	५०,०००.००	४५,७४१.००	९१.४८	४,२५९.००
१४२	खन्नेबगर पक्की कुलो निर्माण क्रमागत	४२	३११५५	५०,०००.००	४७,८४६.००	९५.६९	२,१५४.००
१४३	ठुलोबाँध सिंचाइ कुलो निर्माण	२९	३११५५	७०,०००.००	६६,०५९.००	९४.३७	३,९४१.००

१४४	तालपानी सिंचाइ कुलो निर्माण	३८	३११५५	४०,०००.००	३५,०५८.००	८७.६५	४,९४२.००
१४५	बधुममारा सिंचाइ कुलो निर्माण	३७	३११५५	५०,०००.००	४५,०१७.००	९०.०३	४,९८३.००
१४६	बराहगेल हपुङ्रखोला सिंचाइ कुलो निर्माण	४१	३११५५	७०,०००.००	६४,०९८.००	९१.५७	५,९०२.००
१४७	बेलाहान सिंचाइ कुलो निर्माण	२४	३११५५	५०,०००.००	४५,७६६.००	९१.५३	४,२३४.००
१४८	वराहापानी सिंचाइ पोखरी मर्मत	४३	३११५५	३०,०००.००		०	३०,०००.००
१४९	सिंचाइ पाइप खरिद	२७	३११५५	१,३०,०००.००	१,२४,१७५.००	९७.९८	५,२२५.००
१५०	खोर्सेबारी कुवा निर्माण	१५	३११५६	४०,०००.००	३८,०३७.००	९५.०९	१,९६३.००
१५१	गैरीघाट खानेपानी योजना	२०	३११५६	१,००,०००.००	९१,२३९.००	९१.२४	८,७६१.००
१५२	गौजेखाले खानेपानी निर्माण	१०	३११५६	३०,०००.००	२८,८००.००	९६.	१,२००.००
१५३	छविसे सुवाखोला खानेपानी	१६	३११५६	२९,०००.००	२४,६०२.००	८४.८३	४,३९८.००
१५४	तारे पहरा खानेपानी योजना	४४	३११५६	३०,०००.००		०	३०,०००.००
१५५	बेलडाँडा खानेपानी योजना	१२	३११५६	१५,०००.००	१४,१८४.००	९४.५६	८१६.
१५६	सिमलखोला खानेपानी निर्माण	१४	३११५६	५०,०००.००	४७,०२६.००	९४.०५	२,९७४.००
१५७	हिलेखोला टयाङ्की निर्माण	११	३११५६	१,००,०००.००	८८,०४५.००	८८.०५	११,९५५.००
१५८	जनता मावि भवन प्लाष्टर	५४	३११६१	२,७०,०००.००	२,५३,७८९.००	९४.	१६,२११.००
१५९	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भवन मर्मत	५१	३११६१	५०,०००.००	४५,८९१.००	९१.६२	४,९८९.००
१६०	२ कोठे भवन शिवशक्ति बालविकास केन्द्र	२	३११७१	२,००,०००.००	१,६५,५६६.००	८२.७८	३४,४३४.००
१६१	कक्षाकोठा व्यवस्थापन सृजनसिल बालविकास केन्द्र	१	३११७१	३०,०००.००	२७,७८५.००	९२.६२	२,२१५.००
१६२	कालिका प्रावि तारबार	३	३११७१	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१६३	ज्वालादेवि प्रावि खेलमैदान निर्माण	४८	३११७१	१,००,०००.००		०	१,००,०००.००
१६४	बालविकास र १ कक्षा व्यवस्थापन बुद्ध प्रावि	४	३११७१	६०,०००.००	५३,७५५.००	८९.५९	६,२४५.००
१६५	श्रमरानी प्रावि तारबार	५	३११७१	७५,०००.००	७१,१९६.००	९४.९३	३,८०४.००

सरुमाराटी गाउँपालिकावडा नं.५ - ८०५५५५०७२०५

१६६	अम्मर ज्योति प्रावि भवन मर्मत	१०	२५३११	८०,०००.००	७४,४९५.००	९३.१२	५,५०५.००
१६७	नमुना प्रावि भवन मर्मत	६	२५३११	६५,०००.००		०	६५,०००.००
१६८	नेरा प्रावि पाखापानी ज्याविन वाल	७	२५३११	८०,०००.००	७६,५५०.००	९५.६९	३,४५०.००
१६९	दुङ्गेगढी स्वास्थ्यचौकी व्यवस्थापन खर्च	३६	२५३१२	७०,०००.००	६७,९१३.००	९७.०२	२,०८७.००
१७०	सौराकोट गाउँधर क्लिनिक भवन निर्माण	९	२५३१२	१,५०,०००.००	१,४३,२७०.००	९५.५१	६,७३०.००
१७१	जस्पुर देविथान मन्दिर निर्माण	३७	२५३१४	८०,०००.००	७२,०६०.००	९०.०९	७,९३०.००

१७२	राहगभाड्ग आलमदेवि मन्दिर निर्माण	८	२५३१४	८०,०००.००	७३,३८९.००	९१.७४	६,६११.००
१७३	कृषकहरुलाई कृषि सम्बन्धी अवलोकन भ्रमण	१	२६४१२	५०,०००.००	४९,७५०.००	९९.५	२५०.
१७४	कृषि प्रोत्साहन स्वरूप कार्यक्रम	३५	२६४१२	२०,०००.००	२०,०००.००	१००.	
१७५	कृषि विडविजन तथा मल खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान	२	२६४१२	८०,०००.००	८०,०००.००	१००.	
१७६	सिर्जनशील कृषि सहकारी भवन निर्माण	४	३१११२	२,००,०००.००	१,८७,३९६.००	९३.६६	१२,६८४.००
१७७	प्रिन्टर र ल्यापटप खरिद सरुमारानी ५ दुगेगढी स्वास्थ्य चौकी	३३	३११२२	९०,०००.००		०	९०,०००.००
१७८	जस्पुर छविसे सुवाखोला मोटरबाटो स्तरउन्नति	३०	३११५१	१,५०,०००.००		०	१,५०,०००.००
१७९	बडाँडा जस्पुर पुठाखाले ला मोटरबाटो मर्मत	२५	३११५१	३,००,०००.००	२,८७,०४२.००	९५.६८	१२,९५८.००
१८०	बुढीचौर मोटरबाटो निर्माण	२२	३११५१	३,००,०००.००	२,८६,४००.००	९५.४७	१३,६००.००
१८१	कुथुर्क सिंचाइ कुलो मर्मत	३४	३११५५	५०,०००.००		०	५०,०००.००
१८२	पाखापानी सिंचाइ पोखरी निर्माण	३२	३११५५	१,५०,०००.००		०	१,५०,०००.००
१८३	हातीखाल सिंचाइ पोखरी ट्याइकी छानो निर्माण	३१	३११५५	६०,०००.००		०	६०,०००.००
१८४	गोलधारा खानेपानी योजना मर्मत	१२	३११५६	४०,०००.००	३८,३४५.००	९५.८६	१,६५५.००
१८५	छविसे धवियार खानेपानी निर्माण योजना	१६	३११५६	१,३०,०००.००	१,०७,३१७.००	८१.०१	२४,६८३.००
१८६	प्यालीमाटी खानेपानी मर्मत	१७	३११५६	३५,०००.००		०	३५,०००.००
१८७	बाधखोर खानेपानी ट्याइकी निर्माण	२०	३११५६	६०,०००.००	५२,११४.००	८६.८६	७,८८६.००
१८८	भासीकुटी खानेपानी लाइन विस्तार	१४	३११५६	६०,०००.००	५६,०१५.००	९३.३६	३,९८५.००
१८९	लुकलुके खानेपानी निर्माण	१५	३११५६	५०,०००.००	४३,५८६.००	८७.१७	६,४१४.००
१९०	सुवाखोला लोहारे खानेपानी निर्माण	१९	३११५६	४०,०००.००	३७,८३९.००	९४.६	२,१६१.००
१९१	साठनेपानी खानेपानी ट्याइकी निर्माण	१८	३११५६	६५,०००.००	६०,२५७.००	९२.७	४,७४३.००
१९२	पुठादरबार खानेपानी धारा निर्माण	३	३११७१	३०,०००.००	२६,१६८.००	८७.२३	३,८३२.००
१९३	भिमसेन मावि ट्याइकी तथा पर्खाल निर्माण	५	३११७१	१,५०,०००.००		०	१,५०,०००.००

१९४	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	२१	२२५२२	१,००,०००.००		०	१,००,०००.००
१९५	नारी दिवस कार्यक्रम	१६	२२५२२	२०,०००.००		०	२०,०००.००
१९६	बाल दिवस कार्यक्रम	२४	२२५२२	२५,०००.००	२५,०००.००	१००.	
१९७	बालमैत्री सूचकमा आधारित कार्यक्रम	२२	२२५२२	५०,०००.००		०	५०,०००.००
१९८	वडा स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता संचालन	२३	२२५२२	५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
१९९	वडास्तरीय पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम	३३	२२५२२	१,००,०००.००		०	१,००,०००.००
२००	श्रमरानी मावि पर्खाल निर्माण	२	२५३११	२,००,०००.००	१,९२,०००.००	९६.	८,०००.००
२०१	अवलोकन भ्रमण	१	२६४१२	३५,०००.००	३३,६००.००	९६.	१,४००.००
२०२	बोमौसमी तरकारी खेती तालिम	४	२६४१२	२५,०००.००		०	२५,०००.००
२०३	टुनीखोला देखि माझटोल हुदै ददेरी जोड्ने मोटरबाटो निर्माण	१९	३११५१	१,५०,०००.००	१,४२,१७८.००	९४.७९	७,८२२.००
२०४	थक्केनी ऐश्वर्य प्रावि उपल्लो खुट्टी मोटरबाटो निर्माण	२५	३११५१	११,७०,०००.००	११,२०,४७८.००	९५.७७	४९,५२२.००
२०५	पाडकोट सिम्ले हुदै बडडाँडा जोड्ने मोटरबाटो	१७	३११५१	४,५०,०००.००	४,२९,८४३.००	९५.५२	२०,१५७.००
२०६	कुटीचौर सिंचाइ कुलो मर्मत क्रमागत	२८	३११५५	२,००,०००.००	१,८३,५५४.००	९१.७८	१६,४४६.००
२०७	टुनीफेद सिंचाइ कुलो मर्मत	२७	३११५५	२,००,०००.००	१,८०,६४८.००	९०.३२	१९,३५२.००
२०८	टापुखेत सिंचाइ कुलो मर्मत	२६	३११५५	१,००,०००.००	९५,१५४.००	९५.१५	४,८४६.००
२०९	ढोलपानी सिंचाइ पोखरी निर्माण	३१	३११५५	५०,०००.००	४५,३३५.००	९०.६७	४,६६५.००
२१०	पल्याङ्ग सिंचाइ कुलो निर्माण	३६	३११५५	१,००,०००.००	९३,९१८.००	९३.९२	६,०८२.००
२११	बेथिखोला आरूगैरा सिंचाइ कुलो मर्मत	२९	३११५५	१,५०,०००.००	१,४१,२९५.००	९४.२	८,७०५.००
२१२	बसेरी सिचाइ पाइप खरिद	३०	३११५५	५०,०००.००	४६,७१८.००	९३.४४	३,२८२.००
२१३	बागेखोला टापुबगाले सोलीघोप्टे सिंचाइ कुलो मर्मत	३२	३११५५	१,८०,०००.००	१,६७,०४७.००	९२.८	१२,९५३.००
२१४	कुटीचौर खानेपानी मर्मत	१३	३११५६	१,००,०००.००	९६,०००.००	९६.	४,०००.००
२१५	खुङ्कुट्टी टाकुरा खानेपानी मर्मत	११	३११५६	१,००,०००.००	९५,३१२.००	९५.३१	४,६८८.००
२१६	गुरासेनी सल्लेरी खानेपानी निर्माण	१४	३११५६	५०,०००.००	४४,७७२.००	८९.५४	५,२२८.००
२१७	घोप्टेचार बुढीचौर खानेपानी मर्मत	७	३११५६	१,००,०००.००	९५,१६३.००	९५.१६	४,८३७.००
२१८	चुतिपधेरा खानेपानी मर्मत	६	३११५६	५०,०००.००	४७,२९९.००	९०.६	४,७०१.००
२१९	चुदापानी उपल्लो खुट्टी खानेपानी निर्माण	३४	३११५६	१,००,०००.००	९५,२०४.००	९५.२	४,७९६.००

२२०	धेरेखपटे खानेपानी रिजर्व टयाइकी निर्माण	१२	३११५६	१,००,०००.००	८९,५५४.००	८९.५५	१०,४४६.००
२२१	पथेराखोला खानेपानी निर्माण उपल्लो बुढीचौर	१५	३११५६	७०,०००.००	६६,७८०.००	९५.४	३,२२०.००
२२२	बेथिखोला पाड्गवाइग खानेपानी मर्मत	१०	३११५६	१,००,०००.००		०	१,००,०००.००
२२३	रातामाटा खानेपानी मर्मत	५	३११५६	१,००,०००.००	९४,६८२.००	९४.६८	५,३१८.००
२२४	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ शैचालय निर्माण	८	३११५८	२,००,०००.००	१,७६,९१७.००	८८.९६	२२,०८३.००
२२५	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ वायरिङ्ग	९	३११६१	२५,०००.००		०	२५,०००.००
कुल जम्मा				३,२६,०१,०००.००	२,५६,०८,००६.९४	७८.५५	६९,९२,९९३.८६

राजश्व वाडँफाडबाट भएको खर्च

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना /क्रियाकलापको नाम	संकेत	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन रु.	मौज्दाता		
						जम्मा	प्रतिशत(%)	
सरुमारानी गाउँपालिका - ८०५५५५०७१०१								
१	नगर प्रहरी व्यवस्थापन	१०६	२११११	राजस्व बॉडफाड - संघीय सरकार - नगद	१०,००,०००.००	९,७८,१६०.००	९७.८२	२१,८४०.००
२	पारिश्रमिक कर्मचारी	१२२	२११११	राजस्व बॉडफाड - संघीय सरकार - नगद	१,००,५०,०००.००	९१,२८,७००.००	९०.८३	९,२१,३००.००
३	पारिश्रमिक पदाधिकारी	१	२१११२	राजस्व बॉडफाड - संघीय सरकार - नगद	५५,००,०००.००	१०,९५,०००.००	९९.९१	४४,०५,०००.००
४	पोशाक	२	२११२१	राजस्व बॉडफाड - संघीय सरकार - नगद	४,००,०००.००	२,७०,०००.००	६७.५	१,३०,०००.००
५	स्थानीय भत्ता	३	२११३१	राजस्व बॉडफाड - संघीय सरकार - नगद	७,७५,०००.००	७,७०,६०८.००	९९.४३	४,३९२.००
६	महंगी भत्ता	४	२११३२	राजस्व बॉडफाड - संघीय सरकार - नगद	४,९०,०००.००	४,८६,०७२.००	९९.२	३,९२८.००
७	कर्मचारीको बैठक भत्ता	५	२११३४	राजस्व बॉडफाड - संघीय सरकार - नगद	२०,००,०००.००	१४,२८,४६०.००	७१.४२	५,७१,५४०.००
८	कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार	७	२११३५	राजस्व बॉडफाड - संघीय सरकार - नगद	३,००,०००.००	२,००,०००.००	६६.६७	१,००,०००.००

१	अन्य भत्ता	६	२११३९	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	१,५०,०००.००	५६,७००.००	३७.८	९३,३००.००
१०	पदाधिकारी अन्य सुविधा	८	२११४२	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	१०,००,०००.००	८,८२,१५०.००	८८.२२	१,१७,८५०.००
११	पानी तथा बिजुली	९	२२१११	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	५,००,०००.००	१,५४,१३६.४६	३०.८३	३,४७,८६३.५४
१२	संचार महसूल	१०	२२११२	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	१०,००,०००.००	६,६०,४४१.००	६६.०४	३,३९,५५९.००
१३	इन्धन (पदाधिकारी)	११	२२२११	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	५,००,०००.००	१,७०,०००.००	३४.	३,३०,०००.००
१४	इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	१४	२२२१२	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	८,००,०००.००	५,७५,६११.२५	७१.९५	२,२४,३८८.७५
१५	सवारी साधन मर्मत खर्च	१२	२२२१३	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	५,००,०००.००	२,२४,८६६.००	४४.९७	२,७५,१३४.००
१६	बिमा तथा नवीकरण खर्च	२१	२२२१४	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	१,८०,०००.००	१०,८९०.००	७०.४९	८९,११०.००
१७	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	१५	२२२२१	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	५,००,०००.००	४,७९,०७५.००	९५.८२	२०,९२५.००
१८	मर्मत सम्भार कोष	११९	२२२९१	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	१५,००,०००.००	१२,७४,१४७.००	८४.९४	२,२५,८५३.००
१९	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री	१६	२२३११	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	२५,००,०००.००	२५,००,०००.००	१००.	
२०	पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	१७	२२३१५	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	१५,००,०००.००	९,२२,८५२.००	६१.५२	५,७७,१४८.००
२१	न्यायिक सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन	१२०	२२३१९	राजस्व बॉडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद	२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
२२	सेवा र परामर्श खर्च	१८	२२४११	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	८,००,०००.००	७,४८,०००.००	९३.५	५२,०००.००
२३	सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च	२५	२२४१२	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	१०,००,०००.००	९,९६,३००.००	९९.६३	३,६००.००
२४	अन्य सेवा शुल्क	२०	२२४१९	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	८०,८५,०००.००	८०,६७,८०४.००	९९.७९	१७,१९६.००

२५	सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च	१०३	२२४९२	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	१०,००,०००.००	७,१३,११०.००	७९.३२	२,८६,८१०.००
२६	परीक्षा संचालन		२२४२९	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	२,५०,०००.००		०	२,५०,०००.००
२७	विपद प्रतिकार्य योजना निर्माण	११६	२२४२९	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	२०,०००.००		०	२०,०००.००
२८	सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम	१२१	२२४२९	राजस्व बॉडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद	४,५०,०००.००	२६,८५०.००	५.९७	४,२३,१५०.००
२९	अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	१९	२२६११	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	१३,००,०००.००	११,७५,६००.००	९०.४३	१,२४,४००.००
३०	भ्रमण खर्च	२२	२२६१२	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	२५,००,०००.००	२३,५५,२१९.००	९४.२१	१,४४,७८१.००
३१	विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्च	२३	२२६१३	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	२,५०,०००.००		०	२,५०,०००.००
३२	विविध खर्च	१३	२२७११	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	१५,००,०००.००	१४,२१,४२३.००	९४.७६	१८,५७७.००
३३	सहकारी प्रवर्द्धन तथा संघसंस्था साझेदारी	४३	२५३१७	राजस्व बॉडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद	८,००,०००.००		०	८,००,०००.००
३४	अन्य संस्थालाई अनुदान— सःशर्त	८७	२६४१३	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	५,००,०००.००	७०,०००.००	१४.	४,३०,०००.००
३५	विपन्न असहाय कोष	१२५	२७११२	राजस्व बॉडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद	५,०००.००	५,०००.००	५५.५६	४,०००.००
३६	घर भाडा	३०	२८१४२	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	८,००,०००.००	८,००,०००.००	१००.	
३७	सवारी साधन तथा मेशिनर औजार भाडा	२७	२८१४३	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	५,००,०००.००	२,५७,२००.००	५१.४४	२,४२,८००.००
३८	भैपरी आठने चालु खर्च	४०	२८१११	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	४,००,०००.००	२९,५३७.००	७.३८	३,७०,४६३.००
३९	मेशिनरी तथा औजार	१२३	३११२२	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	११,००,०००.००	१०,६४,९३६.००	९६.८१	३५,०६४.००

४०	फर्निचर तथा फिक्चर्स	३२	३११२३	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	१०,५०,०००.००	९,६४,६८६.००	९१.८७	८५,३१४.००
४१	आवधिक योजना निर्माण	११८	३११३५	राजस्व बॉडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद	३,००,०००.००		०	३,००,०००.००
४२	५ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण	१११	३११५९	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	१६,५०,०००.००	१३,३८,१३४.९०	८९.१	३,११,८६५.१०
४३	६ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण	१०९	३११५९	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	१६,५०,०००.००		०	१६,५०,०००.००
४४	एक बस्ती एक पोखरी निर्माण योजना	११३	३११५९	राजस्व बॉडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद	३,००,०००.००	४६,५३४.००	१५.५१	२,५३,४६६.००
४५	गाउँपालिका भवन निर्माण	१०८	३११५९	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	१,२६,००,०००.००	९५,१०,०८१.७४	७७.४८	३०,८९,९१८.२६
४६	रेडक्रस उपशाखा भवन निर्माण	११२	३११५९	राजस्व बॉडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद	६,००,०००.००		०	६,००,०००.००
४७	सामुदायिक वनस्पति साझेदारी कार्यक्रम	११५	३११५९	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	२०,००,०००.००	५,३०,३५२.००	२६.५२	१४,६९,६४८.००

सरुमारानी गाउँपालिकावडा नं.१ - ८०५५५५०७२०१

४८	प्यालीबाँझ मन्च निर्माण	२५	३११५९	राजस्व बॉडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद	२,००,०००.००	१,६७,८४४.००	८३.९२	३२,१५६.००
४९	सानाकिसान रासी ढल निकास	२८	३११५९	राजस्व बॉडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद	३,००,०००.००	२,७९,९००.००	९३.३	२०,१००.००

सरुमारानी गाउँपालिकावडा नं.२ - ८०५५५५०७२०२

५०	मिठी आँप विद्युत क्षमता विस्तार	३३	३११५३	राजस्व बॉडफाँड - संघीय सरकार - नगद	४,००,०००.००		०	४,००,०००.००
५१	ददेरी माझटोल भल नियन्त्रण	३४	३११५९	राजस्व बॉडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद	३०,०००.००	२८,३५०.००	९४.५	१,६५०.००
५२	दर्भान ढल निकास योजना	३१	३११५९	राजस्व बॉडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद	२,५०,०००.००	२,२४,४००.००	८९.७६	२५,६००.००
५३	वर्नविर सामुदायिक भवन निर्माण	३२	३११५९	राजस्व बॉडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद	१,५०,०००.००	१,४१,२००.००	९४.१३	८,८००.००

सरुमारानी गाउँपालिकावडा नं.३ - ८०५५५५०७२०३

५४	कालीमाटी मुहान संरक्षण	५२	३११५९	राजस्व बॉडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद	७०,०००.००	६३,०५८.००	९०.०८	६,९४२.००
----	---------------------------	----	-------	---	-----------	-----------	-------	----------

५५	कोटापधेरा सामुदायिक भवन निर्माण	३२	३११५९	राजस्व बॉडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद	६०,०००.००	४१,९४६.००	६१.९१	१८,०५४.००
५६	पनाहा सामुदायिक भवन निर्माण	५१	३११५९	राजस्व बॉडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद	६०,०००.००	५६,७४८.००	९४.५८	३,२५२.००
५७	मियालपानी पोखरी निर्माण योजना	५५	३११५९	राजस्व बॉडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद	५०,०००.००	४६,५१४.००	९३.०३	३,४८६.००
५८	लसुनबारी खानेपानी मुहान संरक्षण	५४	३११५९	राजस्व बॉडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद	४०,०००.००	३८,४००.००	९६.	१,६००.००
५९	वडा कार्यालयमा प्रतिक्षालय निर्माण योजना	४९	३११५९	राजस्व बॉडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद	८४,०००.००	७७,११९.००	९१.८१	६,८८१.००

सरुमारानी गाउँपालिकावडा नं.४ - ८०५५५५०७२०४

६०	मरेका जनावर व्यवस्थापन	४९	२२५२९	राजस्व बॉडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद	१०,०००.००		०	१०,०००.००
६१	घेर्ना संरक्षण जाली	५०	२५२१२	राजस्व बॉडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद	५०,०००.००		०	५०,०००.००
६२	अतिरिक्त हुलाक भवन मर्मेत	४७	३११५९	राजस्व बॉडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद	३०,०००.००	२८,८००.००	९६.	१,२००.००
६३	नेपाल मगर संघ भवन घडेरी निर्माण	४५	३११५९	राजस्व बॉडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद	१,००,०००.००	९७,५९७.००	९५.६	४,४०३.००
६४	वडा कार्यालय तारबार	१७	३११५९	राजस्व बॉडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद	२,००,०००.००	१,८४,६५६.००	९२.३३	१५,३४४.००

सरुमारानी गाउँपालिकावडा नं.६ - ८०५५५५०७२०६

६५	टाकुरा बालयिकास केन्द्र भवन निर्माण	३	२५३११	राजस्व बॉडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद	३,००,०००.००	२,८५,९९५.००	९५.३३	१४,००५.००
कुल जम्मा				७,५१,४३,०००.००	५,४४,२९,२४३.३५	७२.४३	२,०७,१३,७५६.६५	

संघिय समानिकरण अनुदान तर्फको खर्च

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	संकेत	खर्च शीर्षक	विनियोजन रु.			मौजदात
					जम्मा	प्रतिशत(%)	
सरुमारानी गाउँपालिका - ८०५५५५०७१०१							
१	अनुदान शिक्षक तलब भत्ता ५ प्रतिशत वृद्धि समेत	४८	२११११	१,२१,८०,०००.००	१,२०,८०,९६६.००	९९.९९	९९,०३४.००

२	दिर्घि राजेग स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम	४९	२११२३	८,००,०००.००	५,५०,०००.००	६८.७५	२,५०,०००.००
३	महिला स्वस्थ्य स्वयमसेविका प्राइंट्साहन खर्च	८५	२११३५	४,०८,०००.००	४,०८,०००.००	१००.	
४	मदन आश्रित पार्क निर्माण	३६	२२२३१	२,००,०००.००	१,७७,३३४.००	८८.६७	२२,६६६.००
५	किमिचौर दह संरक्षण	३५	२२२९१	३,००,०००.००	२,८४,३४५.००	९४.७८	१५,६५५.००
६	उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम	४२	२२५१२	१५,००,०००.००		०	१५,००,०००.००
७	फोहोर मैला व्यवस्थापन	६०	२२५२२	५,००,०००.००	४,९९,०७२.००	९९.८१	९२८.
८	सरसफाई अभियान	७९	२२५२२	६,००,०००.००	५,५५,३६०.००	९२.५६	४४,६४०.००
९	आखा स्वास्थ्य शिविर संचालन	७१	२२५२१	५,००,०००.००		०	५,००,०००.००
१०	ल्याव संचालन	४४	२२५२१	१५,००,०००.००	१२,०१,५८०.००	८०.११	२,९८,४२०.००
११	जनता मावि निशुल्क यातायात व्यवस्था	८२	२५३११	७,००,०००.००	५,०९,०४०.००	७२.७२	१,९०,९६०.००
१२	शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	४६	२५३११	१२,००,०००.००	८,३०,७८९.००	६९.२३	३,६९,२११.००
१३	शिक्षक तालिम	४७	२५३११	५,००,०००.००	३,८७,३००.००	७७.४६	१,१२,७००.००
१४	सरस्वती मावि चाभा प्राविधिक धार संचालन अनुदान	९३	२५३११	१०,००,०००.००		०	१०,००,०००.००
१५	ऐरावती दोमही मन्दिर निर्माण	५५	२५३१४	५,००,०००.००		०	५,००,०००.००
१६	कास्कोट मस्जिद निर्माण	७०	२५३१४	५,००,०००.००		०	५,००,०००.००
१७	स्थानीय सग्रहालय निर्माण	२९	२५३१४	५,००,०००.००		०	५,००,०००.००
१८	सहकारी प्रवर्द्धन तथा संघसंस्था साझेदारी	४३	२५३१५	२,००,०००.००		०	२,००,०००.००
१९	विपन्न वर्ग शौचालय अनुदान	७७	२६४१२	५,००,०००.००	४,९७,८६१.००	९९.५७	२,९३९.००
२०	छोरी पेवा बचत कार्यक्रम	१२६	२७११२	२,२२,०००.००	१,९५,०००.००	८७.८४	२७,०००.००
२१	खरको छाना विस्थापन कार्य	११७	२७२१२	६०,००,०००.००	५७,९२,४५२.९०	९६.५४	२,०७,५४७.९०
२२	आलैषधि खरिद	८०	२७२१३	६,००,०००.००	४,९९,९७३.८८	८३.३३	१,००,०२६.१२
२३	किसान संग गाउँसरकार कार्यक्रम	९२	३११३१	१,००,००,०००.००	१,००,००,०००.००	१००.	
२४	कुथुर्के मोटरबाटो निर्माण	६९	३११५१	५,००,०००.००	४,७९,०७०.००	९५.८१	२०,९३०.००
२५	छहरी डाँडागाउँ मोटरबाटो	६८	३११५१	७,००,०००.००	६,९९,५६६.००	८८.५१	८०,४३४.००
२६	दर्भान वर्नविर मोटरबाटो स्तरउन्नति	३१	३११५१	२५,००,०००.००	४,५४,७६३.००	१८.९९	२०,४५,२३७.००
२७	नरसी आँटीटार साना किसान मोटरबाटो कालोपत्रे	१०४	३११५१	२०,००,०००.००	१९,११,९२९.००	९५.६	८८,०७१.००

२८	बुढी चाँडेर सिम्ले मोटर बाटो निर्माण		३११५९	४,००,०००.००	३,४१,९४०.००	८५.४९	७८,०६०.००
२९	स्वर्गद्वारी प्रवेशद्वार गनाहा दाङ्ग मोटरबाटो निर्माण	७३	३११५९	८,००,०००.००	७,९२,३७३.००	९९.०५	७,६२७.००
३०	सिर्खारी मोटरबाटो निर्माण	७१	३११५९	५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
३१	रजजेपाङ्गवाङ्ग सिंचाइ योजना	७२	३११५५	२०,००,०००.००	१९,५१,७९७.००	९७.५९	४८,२०३.००
३२	ददेरी खानेपानी योजना	६२	३११५६	९,००,०००.००	८,५२,३८६.००	९४.७१	४७,६१४.००
३३	दाङ्गसिङ्ग मान्द्रे खानेपानी योजना	६३	३११५६	१५,००,०००.००	१३,७८,४९९.००	९१.८९	१,२१,५८१.००
३४	विभिङ्गसिङ्ग खानेपानी योजना	६४	३११५६	१०,००,०००.००		०	१०,००,०००.००
३५	हंसपुर वृहत खानेपानी निर्माण योजना	२४	३११५६	६५,००,०००.००	५३,७७७,०३९.४४	८२.७२	११,२२,९६८.५६
३६	हंसपुर वृहत खानेपानी निर्माण योजनाको आ.ब.2075। ०७६ को भुक्तानी दिन बाँकी	६७	३११५६	१,०६,००,०००.००	४२,८४,६४३.००	४०.४२	६३,१५,३५७.००
३७	रानी कुवा योग तथा शान्ति पार्क निर्माण योजना	३७	३११५९	२५,००,०००.००	२५,००,०००.००	१००.	
३८	विपद व्यवस्थापन काठे		३११५९	८,००,०००.००	७,९९,२८०.००	९९.९१	७२०.
३९	पुठादरबार पर्यटन प्रवर्द्धन योजना	३८	३११७१	८,००,०००.००	७,३४,८७९.००	९१.८६	६५,१२१.००
४०	विपद व्यवस्थापन कोष	११४	३१५११		९६,८१४.००	०	-९६,८१४.००
सरुमारानी गाउँपालिकावडा नं.१ - ८०५५५५०७२०१							
४१	खानेपानी इनार २२ घटा	२७	३११५६	८,८०,०००.००	७,९६,२९०.००	९०.४९	८३,७१०.००
सरुमारानी गाउँपालिकावडा नं.२ - ८०५५५५०७२०२							
४२	ददेरी स्वास्थ्य इकाइ भवन	४	२५३१२	३,००,०००.००	१,७२,०६५.००	५७.३६	१,२७,९३५.००
सरुमारानी गाउँपालिकावडा नं.३ - ८०५५५५०७२०३							
४३	गाहा चौपारी खेलकुद मैदान निर्माण योजना	४१	३११५९	६०,०००.००	५७,६००.००	९६.	२,४००.००
सरुमारानी गाउँपालिकावडा नं.४ - ८०५५५५०७२०४							
४४	गढीदरबार दुडीखेल स्तरउन्नति	३३	३११५९	२,००,०००.००	१,२८,०३४.००	६४.०२	७९,९६६.००
सरुमारानी गाउँपालिकावडा नं.५ - ८०५५५५०७२०५							
४५	विरिङ्गकोट राङ्गभाङ्ग टयाङ्को निर्माण तथा लाइन विस्तार	१३	३११५६	७,५०,०००.००	७,०८,६४४.००	९४.४९	४१,३५६.००
४६	हातीखाल टयाङ्को निर्माण तथा लाइन विस्तार	११	३११५६	६,००,०००.००		०	६,००,०००.००
कुल जम्मा				७,७७,००,०००.००	५,९४,०६,५१७.२२	७६.४६	१,८२,९३,४०२.७८

प्रदेश नं. ५ अनुदान (समानीकरण, सम्पुरक र राजश्व)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना /क्रियाकलापको नाम	संकेत	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन रु.			मौजदात
						जम्मा	प्रतिशत(%)	

सरुमारानी गाउँपालिका - ८०५५५५५०७१०१

१	कफि बेर्ना अनुदान	४१	२६४१२	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	३४,०००.००		०	३४,०००.००
२	खरको छाना विस्थापन कार्य	११७	२७२१२	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	६०,००,०००.००	६०,००,०००.००	१००.	
३	हंसपुर वृहत खानेपानी निर्माण योजना	६१	३११५६	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	६५,००,०००.००	६५,००,०००.००	१००.	
४	रानी कुवा योग तथा शान्ति पार्क निर्माण योजना	१२४	३११५९	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	२५,००,०००.००	१६,३७,७४४.००	६५.५१	८,६२,२५६.००

सरुमारानी गाउँपालिकावडा नं.१ - ८०५५५५५०७२०१

५	औलेनी आँटीटार उकालो बाटो	१५	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	६०,०००.००	५७,६००.००	९६.	२,४००.००
६	औलेनी आँटीटार कालदुड्गा मोटरबाटो	११	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	१,००,०००.००	९२,०३१.००	९२.०३	७,९६९.००
७	कालीवन जगल्टे फोर्सावाङ्ग फड्के पुल	१०	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
८	कालीवन मोटरबाटो कच्ची नाली निर्माण योजना	१८	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	५०,०००.००	४४,१९४.००	८८.३९	५,८०६.००
९	खुन्जुने रासी मोटरबाटो	९	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	६०,०००.००	५६,५२५.००	९४.२१	३,४७५.००
१०	धाद्र उपल्लो रिङ्गरोड	१२	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	१,००,०००.००	९०,२९०.००	९०.२९	९,७१०.००
११	फोर्सावाङ्ग रिङ्गराडे	१३	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	६०,०००.००	५७,६००.००	९६.	२,४००.००

सरुमारानी गाउँपालिकावडा नं.२ - ८०५५५५५०७२०२

१२	अमिलढिक चुकाहा मोटरबाटो	१३	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	२,००,०००.००	१,९०,८१२.००	९७.४१	९,१८८.००
१३	जोगीदुड्गा सिमल बुटा मोटरबाटो	२३	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	५०,०००.००	४७,१२८.००	९४.२६	२,८७२.००

१४	दर्भान सुकाखोला मोटरबाटो	२४	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	५०,०००.००	४७,७९१.००	९५.५८	२,२०९.००
१५	पेट्रोल पम्प ददेरी खालेला मोटरबाटो	१७	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	१,५०,०००.००	१,१४,१८१.००	७६.१२	३५,८९९.००
१६	भुताहा खोला स्वास्थ्य चौकी स्वर्गद्वारी गेट मोटरबाटो	२०	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	१,००,०००.००	९५,३४७.००	९५.३५	४,६५३.००
१७	भुषाल चौपारी रासीघाट मोटरबाटो स्तरउन्नति	१८	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	१,००,०००.००	९५,७३६.००	९५.७४	४,२६४.००
१८	मिठीआँप मोटरबाटो	२२	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	५०,०००.००	४७,७५७.००	९५.५१	२,२४३.००
१९	सत्य मावि डाँडावारी मोटरबाटो	१९	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	१,००,०००.००	९५,३७२.००	९५.३७	४,६२८.००

सरुमारानी गाउँपालिकावडा नं.३ - ८०५५५५०७२०३

२०	कुसुमडाँडा बेवरे मोटरबाटो मर्मत	३८	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	५०,०००.००	४७,८१३.००	९५.६३	२,१८७.००
२१	गुरुङडाँडा चाभा स्कुल गेट मोटरबाटो योजना	२७	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	१,२०,०००.००	१,१३,३०३.००	९४.४२	६,६९७.००
२२	गोठेरी नौघाट सडक स्तर उन्नति	२८	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	२,००,०००.००	१,९०,६२७.००	९५.३१	९,३७३.००
२३	चाभा बाङ्गेबेसी मोटरबाटो मर्मत योजना	३१	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	१,००,०००.००	९५,९९६.००	९४.९२	५,०८४.००
२४	धांवे टाकुरा कोल डाँडा मोटरबाटो निर्माण	३०	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	१,००,०००.००	९५,१७८.००	९४.१८	४,८२२.००
२५	पालुथान गुरुङडाँडा मोटरबाटो निर्माण योजना	२९	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	१,००,०००.००	९५,५२२.००	९५.५२	४,४७८.००
२६	पालुथान सामतटोल नेटा मोटरबाटो मर्मत योजना	३७	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	५०,०००.००	२९,७५८.००	५९.५२	२०,२४२.००
२७	पिपरनेटा घोरलोट मोटरबाटो मर्मत योजना	३५	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	८०,०००.००	७६,२५६.००	९५.३२	३,७४४.००

२८	बुक्रेआँप घोरलोट मोटरबाटो निर्माण योजना	३४	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	८०,०००.००	७६,०९९.००	९७.१२	३,९०९.००
२९	बुढीदेवि जाबुने गोरेटाहे बाटाहे निर्माण योजना	३९	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	३०,०००.००	२८,८००.००	९६.	१,२००.००
३०	लाटापानी राम पोखरी कबे मोटरबाटो निर्माण योजना	३३	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	१,००,०००.००	९५,५९७.००	९५.६	४,४०३.००
३१	वडा कार्यालय रिङ्गरोड मर्मत योजना	३६	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	५०,०००.००	४८,०००.००	९६.	२,०००.००
३२	सजिकोट कोटाचठर मोटर बाटो स्तरठन्नति योजना	२६	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	२,३०,०००.००	२,२०,७९०.००	९६.	१,२१०.००

सरुमारानी गाउँपालिकावडा नं.४ - ८०५५५५०७२०४

३३	कुडुले झोलुइङ्गे पुल मर्मत	४०	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	५०,०००.००	४२,२८१.००	८४.५६	७,७१९.००
३४	क्वाइँखोला तालेघर सिढी निर्माण	२६	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	५०,०००.००	४७,४८०.००	९४.९६	२,७२०.००
३५	किटेहे मास्कीटोल मोटरबाटो	२८	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	१,००,०००.००	९५,२३९.००	९५.२४	४,७६१.००
३६	गैरीघाट छतिवन गोरेटो बाटो	२१	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	३०,०००.००	२८,८००.००	९६.	१,२००.००
३७	चेप्टे दुङ्गा भङ्ग्याङ्ग मोटरबाटो	२३	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	९०,०००.००	८६,४००.००	९६.	३,६००.००
३८	छतिवन झोलुइङ्गे पुलमा रेलिङ्ग	२२	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	२५,०००.००	२४,०००.००	९६.	१,०००.००
३९	बडाडा दुवरुइङ्गे मोटरबाटो	१८	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	१,५०,०००.००	१,४४,०००.००	९६.	६,०००.००
४०	बडांडा धनकोट मोटरबाटो	२५	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	२,००,०००.००	१,९१,२४१.००	९५.६२	८,७५९.००
४१	सुर्कडांडा तल्लो मान्द्रे मोटरबाटो	३०	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	२,००,०००.००	१,९१,३३६.००	९५.६७	८,६६४.००

सरुमारानी गाउँपालिकावडा नं.५ - ८०५५५५०७२०५

४२	काभ्राघाट तारिके मोटरबाटो निर्माण	२६	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	१,००,०००.००	९५,२०२.००	९५.२	४,७९८.००
----	--------------------------------------	----	-------	----------------------------------	-------------	-----------	------	----------

४३	गांतेलधारा सौराकोट मोटरबाटो निर्माण	२१	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	२,००,०००.००	१,९०,८९६.००	९५.४५	९,१०१.००
४४	जस्पुर गोलधारा मोटरबाटो मर्मत	२८	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	५०,०००.००	४७,२३२.००	९४.४६	२,७६८.००
४५	जस्पुर छविसे मोटरबाटो ग्रावेल	२३	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	१,००,०००.००	९५,६००.००	९५.६	४,४००.००
४६	जस्पुर सौराकोट मोटरबाटो मर्मत	२९	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	५०,०००.००	४७,४८२.००	९४.९६	२,५१८.००
४७	बड़डाँडा धनकोट बुढीचाँडेर मोटरबाटो मर्मत	२४	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	३५,०००.००	३३,२७३.९४	९५.०७	१,७२६.०६

सरुमारानी गाउँपालिकावडा नं.६ - ८०५५५५०७२०६

४८	घाठडाटोल स्कुल सिढी निर्माण	१८	३११५१	प्रदेश नंबर ५ - नगद अनुदान	१,००,०००.००	९०,४८६.००	९०.४९	९,५१४.००
कुल जम्मा				१,९१,३४,०००.००	१,७९,८३,७९८.९४	९३.९९	११,५०,२८१.०६	

प्रदेश सशर्त अनुदान र मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास र बिशेष अनुदान

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	विनियोजन रु.			मौज्दात
				जम्मा	प्रतिशत(%)	
प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम - ८०५५५५०७५०२						
१	मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम	२२५२२	३०,००,०००.००	२२,८४,२५१.००	७६.१४	७,१५,७४९.००
२	मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम	२२५२९	५२,००,०००.००	४१,२७,६४४.००	७९.३८	१०,७२,३५६.००
३	कालीवन खानेपानी यांजना सरुमारानी १	३११५६	१५,००,०००.००	१४,६७,३०५.००	९७.६९	३४,६१५.००
४	दानसिं मान्द्र लिफ्ट खानेपानी यांजना	३११५६	१५,००,०००.००	१५,००,०००.००	१००.	
५	प्यालीमाटी सौराकोट गांतेलधारा सिद्धथान लिफ्ट खानेपानी योजना सरुमारानी ५	३११५६	५०,००,०००.००	२१,३४,३६७.००	४२.६९	२८,६५,६३३.००
कुल जम्मा			१,६२,००,०००.००	१,१५,११,५६७.००	७१.०६	४६,८८,४३३.००

६. संघिय सशर्त अनुदान तर्फका योजनाहरूमा खर्च

स्वास्थ्य

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	संकेत	खर्च शीर्षक	विनियोजन रु.	खर्च		मौजदात
					जम्मा	प्रतिशत(%)	
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान) - ८०५५५५५०७५११							
१	स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा. स्वा के र अस्पतालहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलव महगी भता स्थानीय भता पोषाक लगायत अन्य प्रशासनीक खर्च समेत	६.२.२.११	२११११	९५,५४,०००.००	८३,७७,४६२.७०	८७.६९	११,७६,५३७.३०
२	न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि आवश्यक औजार उपकरण तथा स्वास्थ्य समाग्री खरिद, मर्मत तथा व्यवस्थापन	६.२.२.११	२२२२१	१,५०,०००.००	१,४९,०२८.००	९९.३५	९७२.
३	विरामीको लागि ओ.पि.डि.टिकट (कार्वन कपी सहितको) छपाई	६.२.२.२०	२२३१५	१,००,०००.००	९९,९३७.२०	९९.९४	६२.८
४	मातृ तथा नवाशिशु कार्यक्रमका लागि व्यक्ति करार	२.५.७.२	२२४१३	५,३२,०००.००	४,५८,४२५.००	८६.१७	७३,५७५.००
५	आँखा नाक कान घाँटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धि म. स्वा. स्वयंसेविकाहरू तथा स्वास्थ्य शिक्षकहरूको लागि अभिमुखिकरण	६.२.२.१७२	२२४१२	८०,०००.००	५५,३३५.००	६१.१७	२४,६६५.००
६	आधारभूत तथा आकस्मिक सेवा स्वास्थ्य चौकी/प्रा. स्वा. के./ प्राथमिक अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुगमन सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम	६.२.२.१७	२२४१२	१,००,०००.००	०	१,००,०००.००	
७	एकीकृत महिला स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम		२२५२२	५,५०,०००.००	३,७३,८००.००	६७.९६	१,७६,२००.००
८	नियमित तथा पुर्ण खोप दिगोपना र खोप ढुवानी	२.७.२२.५१	२२५२२	२,२१,०००.००	१,१५,६५०.००	५२.३३	१,०५,३५०.००
९	रोटा खोप सुरुवात	२.७.२२.५०	२२५२२	१५,०००.००	१३,४५५.००	८९.७	१,५४५.००
१०	उपचार केन्द्रहरूमा आकस्मिक अवस्थामा औसधि एवं ल्याब सामाग्री ढुवानी, कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्टेशनरी तथा फर्म फरमेट फोटोकपी, विरामीको व्यक्तिगत विवरण ई-टि.बि रजिस्टरमा अध्यावधिक, समुदाय परिचालन गरि क्षयरोग विरामी निदानका लागि प्रेषण तथा उपचार, विश्व क्ष	२.७.२२.५१	२२५२९	३५,०००.००	०	३५,०००.००	
११	औषधि लगायतका सामाग्रीको ढुवानी तथा रिप्याकिङ र वितरण समेत	६.२.२.२१	२२५२९	१,००,०००.००	०	१,००,०००.००	
१२	औषधिको समुचित प्रयोग प्रवर्धनको लागि साथी समुह शिक्षा कार्यक्रम (peer group discussion) तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धि स्तरीय	६.२.२.१६	२२५२९	१,२५,०००.००	०	१,२५,०००.००	

	उपचार पद्धति अभियान तथा समिक्षा कार्यक्रम						
१३	दानुरा रुवेला खोप अभियान	२.७.२२.४९	२२५२९	४४,०००.००	४४,०००.००	१००.	
१४	नसर्ने रोग सम्बन्धी कार्यक्रम (अभियान, नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम(Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer days))	२.७.२२.१०	२२५२९	७०,०००.००		०	७०,०००.००
१५	परिवार योजन तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम	२.७.२२.२०	२२५२९	४,१५,०००.००	२,४५,४०९.००	५९.९३	१,६९,५९९.००
१६	परिवार योजन तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि औजार/उपकरण खरिद	११.३.१.१	२२५२९	२७,०००.००	२६,३०६.००	९७.४३	६१४.
१७	पोषण कार्यक्रम (नेपाल सरकार)	२.७.२२.२२	२२५२९	२,७८,०००.००	१,३५,८५०.००	४८.८७	१,४२,१५०.००
१८	पोषण कार्यक्रम (युनीसेफ)	२.७.२२.२३	२२५२९	१,००,०००.००		०	१,००,०००.००
१९	बिद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा, आमा समूह तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन प्रवर्धन अभियान	१.१.२.१०	२२५२९	१,२५,०००.००	१,२५,०००.००	१००.	
२०	महामारी तथा प्रकोपजन्य रोगहरूको अवस्थामा RRT/ CRRT परिचालन गर्ने, चौमाशिक रिम्न्यु तथा अभियुक्तीकरण गर्ने	२.७.२२.३	२२५२९	६०,०००.००	३६,९००.००	६१.५	२३,१००.००
२१	महीला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कार्यक्रम (अर्थ वार्षिक समिक्षा र दिवस मनाउने)	२.७.२२.३६	२२५२९	१२,०००.००	१२,०००.००	१००.	
२२	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम	२.७.२२.२१	२२५२९	२,४०,०००.००		०	२,४०,०००.००
२३	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, ANC, न्यानो झोला, Vitamin K Magnesium Sulphate, Calcium Gluconate र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम	७.१.१.३	२२५२९	११,१५,०००.००	११,०६,८४८.००	९९.२७	८,१५२.००
२४	मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्वपूर्ण दिवस मनाउने (आत्महत्या रोकथाम दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, अल्जाईमर दिवस)मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरू (स्याहारकर्ताहरू) का लागी क्षमता अभिविधी कार्यक्रम	२.७.२२.११	२२५२९	१९,०००.००	१७,८७५.००	९४.०८	१,१२५.००
२५	रेविज, सर्पदंश आदिको जनचेतनासम्बन्धी प्रचार प्रसार तथा दिवस मनाउने पशु पक्षी आदीबाट हुने ईन्फुएन्जा, बर्ड फ्लु, ए यम आर सिहिसर्कोसिस, टक्सोप्लाज्मोसिस आदी विभिन्न सर्वारोग सम्बन्धी रोकथाम र सचेतना कार्यक्रम	२.७.२२.१	२२५२९	२०,०००.००	१८,४९०.००	९२.०५	१,५९०.००

२६	विश्व कुष्ठरोग दिवस तथा अपांगता दिवसको उपलक्ष्यमा कार्यक्रम	१.१.१.४	२२५२९	१५,०००.००	१५,०००.००	१००.	
२७	स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक, चौमासिक समिक्षा, सूचना संकलन, गुणस्तर सुधार साथै विधुतिय प्रतिवेदनका लागि इन्टरनेट सेवा समशुलभ मुक्तानी समेत	२.७.२२.१४	२२५२९	९७,०००.००	९७,०००.००	१००.	
२८	स्वास्थ्य संस्थाबाट टाढा रहेका बस्ती तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कम भएका, कारागार, गुम्बा, स्कुल, बृद्धाश्रम, उद्योग भएको क्षेत्र, शहरी घनाबस्ती, लगायत अन्य क्षयरोगका जोखिमयुक्त जनसंख्यामा माइक्रोस्कोपिक क्याम्प लगायतका अन्य सकृय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम	२.७.२२.६०	२२५२९	५०,०००.००		०	५०,०००.००
२९	आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाको सुनिश्चितताका लागि औषधीको आपूर्ति र उपयोग, सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन (अनुगमन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	६.२.२.१८	२२६११	१,००,०००.००		०	१,००,०००.००
३०	कार्यक्रमको नियमित अनुगमन तथा मुल्यांकन गरि कार्यक्रमको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने, स्थलगत अनुशिक्षण गरि स्वास्थ्यकर्मिहरुको क्षमता अभिवृद्धि, क्षयरोगका विरामीको उपचारको नतिजको कोहर्ट विक्षेपण तथा कार्यक्रमको चौमासिक समिक्षा	२.७.२२.६१	२२६११	६०,०००.००	५३,३००.००	८८.८३	६,७००.००
३१	मातृ तथा नवविशु कार्यक्रम अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण	२.८.१.४	२२६११	१०,०००.००	९,९००.००	९९.	१००.
३२	आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाको लागि औषधि खरिद (पूर्वानुमान, परिमाण निर्धारण तथा स्पेशिफिकेसन तयार गर्ने कार्यको समेत खर्च)	६.२.२.१७१	२७२१३	८,९०,०००.००	४,९७,८१७.००	५८.५७	३,९२,१८३.००
३३	६ नं वडाखोप केन्द्र निर्माण	२.७.२२.५२	३११५९	३,९२,०००.००	४१,९८९.००	१०.७१	३,५०,०९१.००
कुल जम्मा				१,५६,६१,०००.००	१,२१,२६,६८८.९०	७७.४३	३५,३४,३९९.९०

कृषि र पशु विकास

१	विभिन्न खोपहरु लगाए वापत भ्याक्सिसनेटरलाई पारिश्रमिक	२.७.१८.४	२११११	१,२५,०००.००	३५,९३०.००	२८.७४	८९,०७०.००
२	वर्ड फ्लु रोग लगायत अन्यरोगहरुको नियन्त्रणको लागि वैठक तथा नमुना संकलन गरी पठाउने तथा प्रदेश तथा संघमा रिपोर्टिङ गर्ने	२.७.१८.६	२२३१९	७५,०००.००		०	७५,०००.००
३	पशु स्वास्थ व्यवस्थापनको लागि ओषधि वितरण	२.७.१८.७	२२५२२	१,४५,०००.००	१,४३,०३३.००	९८.६४	१,१६७.००
४	भकारो सुधार कार्यक्रम	२.७.१९.२२	२२५२२	५०,०००.००	२३,९०९.००	४७.८२	२६,०९१.००
५	भकारो सुधार कार्यक्रम	२.७.१९.२२	२२५२२	५०,०००.००	४५,१२७.००	९०.२५	४,८७३.००
६	भकारो सुधार कार्यक्रम	२.७.१९.२२	२२५२२	५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
७	भकारो सुधार कार्यक्रम	२.७.१९.२२	२२५२२	५०,०००.००	४७,७४७.००	९५.४९	२,२५३.००
८	भकारो सुधार कार्यक्रम	२.७.१९.२२	२२५२२	५०,०००.००		०	५०,०००.००
९	भकारो सुधार कार्यक्रम	२.७.१९.२२	२२५२२	५०,०००.००	३७,५००.००	७५.	१२,५००.००
१०	तरल नाईट्रोजन ढुवानी भण्डारण तथा वितरण तथा व्यवस्थापन	२.७.१८.३	२२५२९	२,४०,०००.००	८६,९९५.००	३६.२५	१,५३,००५.००
११	पशुपन्छी तथा मत्स्य उपचार सेवा	२.७.१८.७	२२५२९	६०,०००.००	६०,०००.००	१००.	
१२	माटो परिक्षण गरी माटो सुधारको लागि सामग्री/ प्रविधि वितरण/ हस्तान्तरण	२.७.१९.१८	२२५२९	२,००,०००.००		०	२,००,०००.००
१३	सहकारी सिचाई, साना सिचाई मर्मत सम्भार तथा निर्माण	२.७.१९.१९	३११५५	१,००,०००.००		०	१,००,०००.००
१४	सहकारी सिचाई, साना सिचाई मर्मत सम्भार तथा निर्माण	२.७.१९.१९	३११५५	१,००,०००.००		०	१,००,०००.००
१५	सहकारी सिचाई, साना सिचाई मर्मत सम्भार तथा निर्माण	२.७.१९.१९	३११५५	१,००,०००.००	८७,३९१.००	८७.३९	१२,६०९.००
१६	सहकारी सिचाई, साना सिचाई मर्मत सम्भार तथा निर्माण	२.७.१९.१९	३११५५	१,००,०००.००		०	१,००,०००.००
१७	सहकारी सिचाई, साना सिचाई मर्मत सम्भार तथा निर्माण	२.७.१९.१९	३११५५	१,००,०००.००	९१,६२६.००	९१.६३	८,३७४.००
कुल जम्मा				१६,४५,०००.००	७,०९,२५८.००	४३.१२	९,३५,७४२.००

नविकरणीय ऊर्जा र प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	संकेत	खर्च शीर्षक	विनियोजन रु.	मौज्दात	
					जम्मा	प्रतिशत(%)
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान) - ८०५५५५०७५११						
१	नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरु (लघु तथा साना जलबिधुत, सौर्य ऊर्जा,	६.२.२.१०	२२५२९	५५,०००.००	०	५५,०००.००

	वायोग्यास, वायोमास, ऊर्जाको उत्पादनमुलक परिप्रयोग) मार्फत ऊर्जा उत्पादन र परिप्रयोग						
२	कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना	१	३११७९	१०,००,०००.००	९,६४,४५९.००	९६.४५	३५,५४९.००
३	नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू (लघु तथा साना जलबिधुत, सौर ऊर्जा, वायोग्यास, वायोमास, ऊर्जाको उत्पादनमुलक परिप्रयोग) मार्फत ऊर्जा उत्पादन र परिप्रयोग	६.२.२.१०	३११७९	३,००,०००.००	०	३,००,०००.००	
४	नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू (लघु तथा साना जलबिधुत, सौर ऊर्जा, वायोग्यास, वायोमास, ऊर्जाको उत्पादनमुलक परिप्रयोग) मार्फत ऊर्जा उत्पादन र परिप्रयोग	६.२.२.१०	३११७९	३,००,०००.००	२,७५,१७५.००	९१.७३	२४,८२५.००
५	नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू (लघु तथा साना जलबिधुत, सौर ऊर्जा, वायोग्यास, वायोमास, ऊर्जाको उत्पादनमुलक परिप्रयोग) मार्फत ऊर्जा उत्पादन र परिप्रयोग	६.२.२.१०	३११७९	६,००,०००.००	४,९९,३५८.००	८३.२३	१,००,६४२.००
कुल जम्मा				२२,५५,०००.००	१७,३८,९८४.००	७७.१२	५,१६,०१६.००

शिक्षा

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलाप को नाम	संकेत	खर्च शीर्षक	विनियोजन रु.	खर्च	प्रतिश त(%)	मौजदात
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शस्तर अनुदान) - ८०५५५५०७५११							
१	आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा स्थिकृत दरबन्दी तथा अनुदान कार्यरत शिक्षक थप तलब		२११११	३२,८४,०००.००	३२,८४,०००.००	100	
२	आधारभूत तहका स्थीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारीहरू समेत)	१.१.१.६ ७	२११११	४,१२,९७,०००.००	४,१२,९७,०००.००	100	
३	माध्यमिक तहका स्थीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारी, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)	१.१.३.४	२११११	८७,७८,०००.००	८७,७८,०००.००	100	

4	प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका सहज कर्ता विद्यालय कर्मचारीकारे लागि पाठेशाक खर्च		21121	६,३०,०००.००	१,०३,४००.००	16.41	५,२६,६००.००
5	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता हस्तको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यबस्थापन अनुदान	१.१.४.१	21135	३५,४१,०००.००	३५,४१,०००.००	100	
6	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता हस्तको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यबस्थापन अनुदान	१.१.४.१	21135	१०,०४,०००.००	१०,०४,०००.००	100	
7	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता हस्तको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यबस्थापन अनुदान	१.१.४.१	21135	५,६५,०००.००	५,६५,०००.००	100	
8	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	२.४.६.१	22313	२,७१,०००.००	२,७१,०००.००	100	
9	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	२.४.६.१	22313	४,८२,०००.००	४,८२,०००.००	100	
10	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	२.४.६.१	22313	१६,९९,०००.००	१६,९९,०००.००	100	
11	कालेजिड भएकारे शैक्षिक व्युनीकरण तथा विद्यार्थीकारे सिकाइ प्रवद्धन कार्यक्रम		22522	३,००,०००.००		0	३,००,०००.००
12	नमुना विद्यालय पुर्वधार विकास थप अनुदान		22522	३७,६०,०००.००	३७,६०,०००.००	100	
13	सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई नि शुल्क सेनिटरी प्याड		22522	१०,७३,०००.००	१०,७३,०००.००	99.95	487
14	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	२.७.११.१	22529	२५,५३,०००.००	३,१६,९५६.००	12.42	२२,३६,०४४.००
15	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	२.७.११.१	22529	९०,०९,०००.००	९०,०९,०००.००	100	
16	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परंपरागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	२.७.१३.११	22529	११,०९,०००.००	६,५२,०००.००	58.79	४,५७,०००.००
17	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	२.७.११.१	22711	१४,३६,०००.००	१०,००,४५०.००	62.71	५,३५,५५०.००
18	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान	२.७.१३.८	25311	३,३५,०००.००	३,०९,८५०.००	92.49	25150

19	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान	२.७.१३. ८	25311	११,८२,०००.००	११,८२,०००.००	100	
20	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान	२.७.१३. ८	25311	१,८८,०००.००	79975	42.54	१,०८,०२५.००
21	विद्यालय भौतिक पुर्वाधार निर्माण अनुदान	११.१.२.१	25311	६,५०,०००.००	६,५०,०००.००	100	
22	विद्यालय भौतिक पुर्वाधार निर्माण अनुदान	११.१.२.१	25311	६,५०,०००.००	६,५०,०००.००	100	
23	विद्यालय भौतिक पुर्वाधार निर्माण अनुदान	११.१.२.१	25311	६,५०,०००.००	६,५०,०००.००	100	
24	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	२.७.१३. १०	25311	८,७१,०००.००	८,७१,०००.००	100	
25	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	२.७.१३. १०	25311	१,३९,०००.००	१,३९,०००.००	100	
26	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	२.७.१३. १०	25311	२,४७,०००.००	२,४७,०००.००	100	
27	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	२.७.१३. १३	25311	२,७६,०००.००		0	२,७६,०००.००
28	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	२.७.१३. १३	25311	४,९१,०००.००		0	४,९१,०००.००
29	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	२.७.१३. १३	25311	१९,३५,०००.००	१३,००,०००.००	74.93	४,३५,०००.००
30	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परंपरागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	२.७.१३. ११	25311	३,१४,०००.००		0	३,१४,०००.००
31	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परंपरागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	२.७.१३. ११	25311	१,७७,०००.००		0	१,७७,०००.००
32	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रबृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)	७.२.१.१	27211	११,४०,०००.००	११,४०,०००.००	100	
33	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रबृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)	७.२.१.१	27211	२,९६,०००.००		0	२,९६,०००.००
34	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रबृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)	७.२.१.१	27211	२,२९,०००.००	१,८५,२००.००	80.87	43800

35	विद्यालय भौतिक पुर्वाधार निर्माण अनुदान	११.१.२.१	31159	७३,००,०००.००	६६,२९,२६०.००	90.81	६,७०,७४०.००
36	विद्यालय भौतिक पुर्वाधार निर्माण अनुदान	११.१.२.१	31159	११,२८,०००.००	११,२८,०००.००	100	
37	विद्यालय भौतिक पुर्वाधार निर्माण अनुदान	११.१.२.१	31159	७२,००,०००.००	७२,००,०००.००	100	
38	विद्यालय भौतिक पुर्वाधार निर्माण अनुदान	११.१.२.१	31159	२५,१९,०००.००	२५,१९,०००.००	100	
39	विद्यालय भौतिक पुर्वाधार निर्माण अनुदान	११.१.२.१	31159	१४,००,०००.००	१४,००,०००.००	100	
40	विद्यालय भौतिक पुर्वाधार निर्माण अनुदान	११.१.२.१	31159	१३,०३,०००.००	१३,०३,०००.००	100	
कुल जम्मा				११,१२,११,०००.००	१०,४३,१८,६०४.००	93.8	६८,९२,३९६.००

खेलकुद

१	राष्ट्रपति रनिङ्ग सिल्ड प्रतियोगिता (स्थानीय तहस्तरीय)	६.२.२.११३	२२५२२	१,००,०००.००		०	१,००,०००.००
कुल जम्मा				१,००,०००.००		०	१,००,०००.००

७. आ.व. २०७६/०७७ को व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण विवरण श्रावण देखी असार मसान्त सम्मको प्रगति प्रतिवेदन

सि.नं.	योजना कार्यक्रमको नाम	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	जम्मा
१	व्यवसाय दर्ता संख्या	वटा	३००	१७५	१७५
२	व्यवसाय नवीकरण संख्या	वटा	३५०	३००	३००
३	बजार अनुगमन	१ नं. वडा झिलिबाड, बांगेसाल, सानाकिसान बजार, २ नं. वडा दर्भान, ददेरी, गनाह बजार र ४ नं. वडा बढ्डाँडा बजार	सबै वडा कार्यालयका बजारहरू	१ नं. वडा झिलिबाड, बांगेसाल, सानाकिसान बजार, २ नं. वडा दर्भान, ददेरी, गनाह बजार र ४ नं. वडा बढ्डाँडा बजार	१ नं. वडा झिलिबाड, बांगेसाल, सानाकिसान बजार, २ नं. वडा दर्भान, ददेरी, गनाह बजार र ४ नं. वडा बढ्डाँडा बजार

		४ नं. वडा बड्डाँडा बजार		
--	--	----------------------------	--	--

८. शाखागत प्रगति विवरण

सरुमारानीगाउँपालिका वास इकाईको वार्षिक प्रगतिविवरण :

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमको विवरण	वडा नं.	टोल वस्तिको नाम	लाभान्वीत घर संख्या	कैफियत
१	पूर्ण सरसफाई अभियांत्रिकरण	३	ऐरावती टोल विकास संस्था	१३१	
२	पूर्ण सरसफाई अभियांत्रिकरण	३	उधिनदुङ्गा टोल विकास संस्था	७१	
३	पूर्ण सरसफाई अभियांत्रिकरण	३	ढाव टोल विकास संस्था	७९	
४	पूर्ण सरसफाई अभियांत्रिकरण	३	दुर्गा भगवती टोल विकास संस्था	१३८	
५	पूर्ण सरसफाई अभियांत्रिकरण	३	देउकीथान टोल विकास संस्था	१८	
६	पूर्ण सरसफाई अभियांत्रिकरण	३	पालुथान टोल विकास संस्था	६८	
७	पूर्ण सरसफाई अभियांत्रिकरण	३	सजिकोट टोल विकास संस्था	८३	
८	पूर्ण सरसफाई अभियांत्रिकरण	३	सुजिनपुर टोल विकास संस्था	८९	
९	पूर्ण सरसफाई अभियांत्रिकरण	३	चाभ टोल विकास संस्था	५०	
१०	पूर्ण सरसफाई अभियांत्रिकरण	५	गोलधारा टोल विकास संस्था	२६	
११	पूर्ण सरसफाई अभियांत्रिकरण	५	छिविसे टोल विकास संस्था	३०	
१२	पूर्ण सरसफाई अभियांत्रिकरण	५	ठुलोगाउँ जस्पुर टोल विकास संस्था	२४	
१३	पूर्ण सरसफाई अभियांत्रिकरण	५	पाखापानी टोल विकास संस्था	३५	
१४	पूर्ण सरसफाई अभियांत्रिकरण	५	प्यालीमाटी टोल विकास संस्था	२४	
१५	पूर्ण सरसफाई अभियांत्रिकरण	५	वाघखोर टोल विकास संस्था	४०	
१६	पूर्ण सरसफाई अभियांत्रिकरण	५	वुढिचौर टोल विकास संस्था	२६	
१७	पूर्ण सरसफाई अभियांत्रिकरण	५	राङ्गभाङ्ग टोल विकास संस्था	६९	
१८	पूर्ण सरसफाई अभियांत्रिकरण	५	लुकलुके टोल विकास संस्था	४६	
१९	पूर्ण सरसफाई अभियांत्रिकरण	५	वृडकोट टोल विकास संस्था	८०	
२०	पूर्ण सरसफाई अभियांत्रिकरण	५	सौराकोट टोल विकास संस्था	४८	
२१	पूर्ण सरसफाई अभियांत्रिकरण	५	हातीखाल टोल विकास संस्था	५३	

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमको विवरण	स्थान	मिति	कैफियत
१	पालिका स्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति (RMWASHCC) पुनर्गठन	गाउँपालिकाको वैठक कक्ष	२०७६।०७।०८	
२	पालिका स्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति (RMWASHCC) लाई अभियांत्रिकरण	गाउँपालिकाको वैठक कक्ष	२०७६।०७।०८	
३		वडा नं. १	२०७६।०८।०८	

	वडा स्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति (Ward WASHCC) पुनर्गठन	वडा नं. २ वडा नं. ३ वडा नं. ४ वडा नं. ५ वडा नं. ६	२०७५।०९।३० २०७६।०७।२७ २०७६।०७।१५ २०७६।०५।२० २०७६।०८।१२	
४	वडा स्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति (Ward WASHCC) लाई अभिमुखिकरण	वडा नं. १	२०७६।०८।०८	
		वडा नं. २	२०७५।०९।३०	
		वडा नं. ३	२०७६।०७।२७	
		वडा नं. ४	२०७६।०७।१५	
		वडा नं. ५	२०७६।०५।२०	
		वडा नं. ६	२०७६।०८।१२	

पालिका स्तरिय WASH योजना निर्माणका लागी प्रक्रियागत विवरण :

क	योजना/कार्यक्रमको विवरण	स्थान	मिति	कैफियत
१	पालिका स्तरिय WASH कार्यदल गठन	गाउँपालिकाको वैठक कक्ष	२०७६।०७।०९	
२	वडा स्तरिय WASH कार्यदल गठन	१ नम्बर वडा कार्यालय, वाङ्गेशाल	२०७६।०८।१०	
३	वडा स्तरिय WASH कार्यदल गठन	२ नम्बर वडा कार्यालय, ददेरि	२०७६।०८।०९	
४	वडा स्तरिय WASH कार्यदल गठन	३ नम्बर वडा कार्यालय, हंशपुर	२०७६।०७।२८	
५	वडा स्तरिय WASH कार्यदल गठन	४ नम्बर वडा कार्यालय, वड्डाँडा	२०७६।०८।२६	
६	वडा स्तरिय WASH कार्यदल गठन	५ नम्बर वडा कार्यालय, जस्पुर	२०७६।०८।०३	
७	वडा स्तरिय WASH कार्यदल गठन	६ नम्बर वडा कार्यालय, तीराम	२०७६।०८।०४	
ख	वडा स्तरिय WASH कार्यदल लाई अभिमुखिकरण :			
९	पालिका स्तरिय WASH कार्यदललाई १ दिवसीय WASH योजना निर्माण सम्बन्धि अभिमुखिकरण	गाउँपालिकाको वैठक कक्ष	२०७६।०७।०९	
१०	वडा स्तरिय WASH कार्यदललाई १ दिवसीय WASH योजना निर्माण सम्बन्धि अभिमुखिकरण	१ नम्बर वडा कार्यालय, वाङ्गेशाल	२०७६।०८।१०	
१४	वडा स्तरिय WASH कार्यदललाई १ दिवसीय WASH योजना निर्माण सम्बन्धि अभिमुखिकरण	२ नम्बर वडा कार्यालय, ददेरि	२०७६।०८।०९	

१५	वडा स्तरिय WASH कार्यदललाई १ दिवसीय WASH योजना निर्माण सम्बन्धि अभिमुखिकरण	३ नम्वर वडा कार्यालय, हंशपुर	२०७६।०७।२८	
१६	वडा स्तरिय WASH कार्यदललाई १ दिवसीय WASH योजना निर्माण सम्बन्धि अभिमुखिकरण	४ नम्वर वडा कार्यालय, वडाँडा	२०७६।०८।२६	
१७	वडा स्तरिय WASH कार्यदललाई १ दिवसीय WASH योजना निर्माण सम्बन्धि अभिमुखिकरण	५ नम्वर वडा कार्यालय, जस्पुर	२०७६।०८।०३	
१८	वडा स्तरिय WASH कार्यदललाई १ दिवसीय WASH योजना निर्माण सम्बन्धि अभिमुखिकरण	६ नम्वर वडा कार्यालय, तीराम	२०७६।०८।०४	
ग	अनुसुची २ फारम (ठूला खानेपानी योजनाहरूको विवरण संकलन)	६ वटै वडाहरूवाट	२०७६।०८।१५ देखि ०९। १५ सम्म	
घ	अनुसुची २ फारमलाई मोवाइल एप्लीकेशन m Water मा entry	कार्यालयमा	२०७६।०८।१५ देखि ०८। २४ सम्म	
ङ	WASH Data collection का लागी ६ जना तथ्याङ्क संकलकहरूको अन्तरवार्ता प्रणालीवाट छनौट	गाउँपालिकामा	२०७६।०८।२५	
च	६ जना तथ्याङ्क संकलकहरूका लागी २ दिवसीय तालीम सम्पन्न	गाउँपालिकाको वैठक कक्ष	२०७६।०९।१७ र १८	
छ	६ जना तथ्याङ्क संकलकहरूले संकलन गरि पठाएका तथ्याङ्कहरू Edit गर्ने कार्य सम्पन्न	कार्यालयमा	नीयमित	
ज	प्राप्त तथ्याङ्कहरूवाट WASH Report generate गरि google map, chart हरू तयार गरिएको	कार्यालयमा	नीयमित	
झ	वडा स्तरिय WASH कार्यदल, वडा समिति, Ward WASHCC हरूका लागी १ दिवसीय गोष्ठि सम्पन्न	६ वटै वडा कार्यालयहरूमा	२०७७।०१।२१, ३२, र ०३।१, २, ५, ६	
ञ	गाउँपालिका स्तरिय WASH कार्यदल, कार्यपालिका, RM WASHCC हरूका लागी २ दिवसीय गोष्ठि सम्पन्न	गाउँपालिकाको वैठक कक्ष	२०७७।०३।१२ र १३	
ट	वडावाट प्राथमिकिकरण भएर आएका खानेपानी तथा सरसफाईका योजनाहरूलाई पालिका स्तरिय WASH कार्यदलवाट प्राथमिकिकरण कार्य सम्पन्न गरि प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा माग गरे वरमोजिमको मितिमा पठाई सकिएको	गाउँपालिका	२०७७।०३।२५	
१९	खानेपानी योजनाहरूमा सहजीकरण	योजना क्षेत्रमा	नीयमित	
२०	कार्यालयका नियमित कार्यहरूमा सहजीकरण	कार्यालयमा	नीयमित	

आ.व. २०७६/०७७ मा कृषि विकास शाखाबाट भएका कार्यहरू

क्र.सं	विवरण	संख्या/पटक	कैफियत
१	कृषक समूह दर्ता	13 वटा	
२	कृषि पकेट क्षेत्र दर्ता	11 वटा	
३	विभिन्न शीर्षकमा सिफारिस	16 वटा	
४	गरिमा धानको क्षतिको विवरण संकलन गरी कृषि ज्ञानकेन्द्र घोराही दाढ़मा विवरण पठाएको (धानमा नपसाउने सम्या आएको)	8 जना	वडानं. १ र २ का कृषक
५	सलह किराले पुर्याएको क्षतिको विवरण संकलन गरी कृषि ज्ञान केन्द्र दाढ र धानजोन प्यूठानमा पठाएको	215 जना	वडा नं. १ देखि ५ सम्मका जम्मा कृषक

पशु सेवा शाखाबाट आ.व. २०७६/०७७ मा संचालित कार्यक्रमको बार्षिक प्रगती

क्र.स.	योजना तथा कार्यक्रमको विवरण	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	विनियोजन बजेट रु.	खर्च बजेट रु.	खर्च प्रतिशत	लाभान्वित परिवार/जनसंख्या		कैफियत
								महिला	पुरुष	
क)	शर्त तर्फ				६,४५,०००	३,२६,०२१	५०.५४%			
१.	पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापनको लागि औषधि वितरण				१,४५,०००	१,४३,०३३	९८.६४%	१७५	११७	
२.	पशुपन्छी तथा मत्स्य उपचार सेवा				६०,०००	६०,०००	१०० %	८०	३६	
३.	बड फ्लु रोग लगायत अन्य रोगहरूको नियन्त्रणको लागि बैठक तथा नमुना संकलन गरी पठाउने तथा प्रदेश तथा संघमा रिपोर्टिङ गर्ने				७५,०००	०	०			
४.	विभिन्न खोपहरू लगाए वाफत भ्याक्सिसनेटरलाइ पारिश्रमिक				१,२५,०००	३५,९९३	२८.७९%			
५.	तरल नाइट्रोजन छुवानी भण्डारण तथा वितरण तथा व्यवस्थापन				२,४०,०००	८६,९९५	३६.२४%	४७	४१	
ख)	वितीयसमानीकरण तर्फ									
१.	पशु औषधी खरिद				२,००,०००	२,००,०००	१००%	१८७	१२७	

२.	किसान संग गाँ सरकार कार्यक्रम				१,००,००, ०००				
२.१	पशुपन्छीहरुको औषधी खरिद					१,४६,५३३	१.४६%	१३४	८६
२.२	सर्जिकल तथा अन्य सामग्री खरिद					१,२०,५८०	१.२%	१७७	१३१
२.३	बंगुरका पाठापाठी खरिद					१,७९,३५०	१.७९ %	करकट्टी पछीको रकम	
२.४	बोयर जातको व्याड बोका खरिद					१,८७,०००	१.८७ %	करकट्टी पछीको रकम	
२.५	बास्ता खोर निर्माण सहयोग					८,४८,४७९	८.४८ %	करकट्टी पछीको रकम	
२.६	उन्नत घाँस वितरण					९,९८०	०.०९ %	करकट्टी पछीको रकम	

महिला तथा बालबालिका

बार्षिक व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण २०७६/०७७ साउन देखि असार सम्म

सि.न.	विवरण	लिङ्ग	प्रथम चौमासिक	दोस्रो चैमासिक	तेस्रो चैमासिक	जम्मा	कुल जम्मा	कैफियत
१	जन्म दर्ता	पुरुष	९९	१५२	२५	२७६	५६३	
		महिला	१०८	१४४	३५	२८७		
		अन्य	०	०	०	०		
२	मृत्यु दर्ता	पुरुष	२७	२७	१५	६९	१३६	
		महिला	२३	३०	१४	६७		
		अन्य	०	०	०	०		
३	विवाह	जोडी	६२	५९	५	१२६	१२६	
४	बसाई-सराई	आएका संख्या	६	८	१	१५	१५	
		आएका परिवार संख्या	२५	३५	४	६४	६४	
		गएको संख्या	७	२१	१	२९	२९	
५		गएको परिवार संख्या	२०	४७	३	७०	७०	
		सम्बन्धिच्छेद	जोडी	०	०	०	०	

मिति २०७५/०८/१३ देखि २०७६ असार मसान्त सम्म वितरण गणिका गरिएका अपार्टेटा परिचय
पत्रहरुको विवरण

	महिना			बर्ग	जम्मा	कुल जम्मा
--	-------	--	--	------	-------	-----------

सि नं.		अपाएँताको वर्गीकरण	लिए	क	ख	ग	घ		
१.	२०७५।०८।१३ देखि २०७६ असार मसान्त सम्म	नयाँ/नविकरण	महिला	७	११	११	१	३०	६९
			पुरुष	८	१३	६	३	३१	

आ.व. २०७६।०८।०० मा प्रथम चौमासिकमा वितरण गरिएका अपाएँता परिचय पत्रहरूको विवरण

सि नं.	महिना	अपाएँताको वर्गीकरण	लिए	वर्ग				जम्मा	कुल जम्मा
				क	ख	ग	घ		
१.	साउन	नयाँ/नविकरण	महिला	१	८	१२	३	२५	५३
			पुरुष	७	८	१०	२	२८	
२.	भदौ	नयाँ/नविकरण	महिला	१	३	१	०	५	१२
			पुरुष	०	२	२	३	७	
३.	असोज	नयाँ/नविकरण	महिला	०	१	०	०	१	१
			पुरुष	०	०	०	०	०	
४.	कार्तिक	नयाँ/नविकरण	महिला	०	१	५	१	७	८
			पुरुष	०	०	१	१	२	
								जम्मा	७५

आ.व. २०७६।०८।०० मा दोझो चौमासिकमा वितरण गरिएका अपाएँता परिचय पत्रहरूको विवरण

१.	मंसीर	नयाँ/नविकरण	महिला	०	०	१	०	१	३
			पुरुष	१	०	०	१	२	
२.	पुष	नयाँ/नविकरण	महिला	०	१	२	०	३	७
			पुरुष		१	३	०	४	
३.	माघ	नयाँ/नविकरण	महिला	०	०	१	०	१	१
			पुरुष	०	०	०	०	०	
४.	फागुन	नयाँ/नविकरण	महिला	०	१	०	०	१	१
			पुरुष	०	०	०	०	०	
								जम्मा	१२

आ.व. २०७६।०८।०० मा तेझो चौमासिकमा वितरण गरिएका अपाएँता परिचय पत्रहरूको विवरण

१.	चैत्र	नयाँ/नविकरण	महिला	०	०	०	०	०	१
			पुरुष	०	१	०	०	१	

२.	बैशाख	नयाँ/नविकरण	महिला	०	०	०	०	०	०	०		
			पुरुष	०	०	०	०	०	०			
३.	जेठ	नयाँ/नविकरण	महिला	०	०	०	०	०	०	०		
			पुरुष	०	०	०	०	०	०			
४.	असार	नयाँ/नविकरण	महिला	०	०	०	०	०	०	०		
			पुरुष	०	०	०	०	०	०			
जम्मा										१		
मिति २०७५/०६/१३ देखि २०७७ असार मसान्त सम्म वितरण गरिएका जम्मा जम्मा परिचय पत्रहरु										१४९ वटा		

शुरु देखि आ.व. २०७६/०७७ को असार मसान्त सम्ममा वितरण गरिएका ज्येष्ठ नागरिकहरुको विवरण

सि. नं. .	लिए	महिना (प्रथम चौमासिक)					दोस्रो चौमासिक					तेस्रो चौमासिक					यस वर्ष जम्मा	गत वर्ष	हाल सम्म जम्मा
		साउन	भदौ	असोज	कार्तिक	जम्मा	मंसीर	पुस	माघ	फाशुन	जम्मा	चैत्र	बैशाख	जे ठ	असार	जम्मा			
१.	महिला	०	१	०	०	१	०	०	३	१	४	०	०	०	०	०	५	१८	२४
२.	पुरुष	१	२	१	०	४	०	१	२	०	३	०	०	०	०	०	७	२७	३४
जम्मा		१	३	१	०	५	०	१	५	१	७	०	०	०	०	०	१२	४६	५८

आ.व. २०७६/०७ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरुको वार्षिक प्रतिवेदन।										
सि.न.	योजना/कार्यक्रम	ईकाइ	लक्ष्य	प्रगति	बिनियोजन बजेट रु.हजारमा	खर्च बजेट रु.हजारमा	खर्च%	लाभान्वित परिवार/संख्या		कैफियत
								महिला	पुरुष	
१	छोरी पेवा कार्यक्रम	१	१	१	३०००००	१९५०००	६५	133	०	
२	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	१	१	१	१०००००	१०००००	१००			
३	अपाङ्ग सहायता कोष कार्यक्रम	१	१	१	३०००००	३०१२००	१००१४			
४	अनाथ बालविलकाहरुला इ मासिक भत्ता	१	१	१	३०००००	२६००००	८६६७	42	23	
५	नारी दिवस	१	१	१	१८००००	३२७००	१८१७			

६	बाल दिवस	१	१	१	१०००००	१०००००	१००			
७	मगर दिवस	१	१	१	१५००००	१४६४७०	९७६५			
८	लहोसार कार्यक्रम	१	१	१	५००००	५००००	१००			
९	अन्तराष्ट्रीय जातिय विभेद तथा रङ्गभेद उन्मुलन दिवस	१	१	०	१०००००	०	०			
१०	जलसा	१	१	१	५००००	४२०३५	८४१०			
११	लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान	१	१	१	१०००००	९७९००	९७९			
१२	अल्पकालिन महिला सहायता कोष	१	१	०	१०००००	०	०			
१३	सशक्तिकरण कार्यक्रम	१	१	१	८०००००	११२५००	१४१०६			
१४	सिप विकास कार्यक्रम— सरुमारानी ३	१	१	१	१०००००	५९५४०	५९५४			
१५	आरन सुधार कार्यक्रम ‘ सरुमारानी ३	१	१	०	१५०००	०	०			
१६	तिज गित प्रतियोगिता ‘ सरुमारानी ४	१	१	१	१५०००	१५०००	१००			
१७	अपाङ्ग प्रोत्साहन कार्यक्रम ‘ सरुमारानी ४	१	१	०	२००००	०	०			
१८	आरन सुधार— सरुमारानी ४	१	१	१	१५०००	१५०००	१००			
१९	नारी दिवस कार्यक्रम ‘ सरुमारानी ६	१	१	०	२००००	०	०			
२०	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम ‘सरुमारानी ६	१	१	०	१०००००	०	०			
२१	बाल दिवस कार्यक्रम ‘ सरुमारानी ६	१	१	१	२५०००	२५०००	१००			
२२	बाल मैत्री सूचकमा अधारित कार्यक्रम ‘सरुमारानी ६	१	१	०	५००००	०	०			

	जम्मा रकम			२९९००० ०	१५५२३४ ५	५१९२		
--	-----------	--	--	-------------	-------------	------	--	--

राजश्व शाखा

आ.व. २०७६/७७ आन्तरिक आमदानी साउन देखि असार मसान्त सम्मको विवरण

संख्या/वडा कार्यालयहरू	संख्या/वडा कार्यालयहरू	१ नं. वडा कार्यालय बांगेशाल	२ नं. वडा कार्यालय ददेरी	३ नं. वडा कार्यालय हंसपुर	४ नं. वडा कार्यालय बढाँडा	५ नं. वडा कार्यालय जस्पुर	६ नं. वडा कार्यालय बुढिचौर	जम्मा	कैफियत
व्यवसाय रजिष्ट्रेशन/नवीकरण दस्तुर	२३३,७७५	६०,२७५	६४,४९०	२४,२२०	३९,१७०	४४,८५०	३३,१८०	४९९,९६०	
जरिवाना	३,२३०			५००				३,७३०	
प्रमाणपत्र दस्तुर	७,३५०।०							७,३५०	
न्यायिक दस्तुर	६००।०			२,०००।०			१०।०	२,६१०	
परीक्षा शुल्क	२५,२००				५,२००			३०,४००	
अन्य दस्तुर/प्रशासनिक सेवा दस्तुर	२०२,०९०	३००	५०	२१,६१५	१३,९४०	८,८००	५,९८०	२५१,९७५	
कवाडी जिवजन्तुरकर	२५,३५०							२५,३५०	
घरबहाल कर	७३,३७९।५५			२,९६५।००	१४,५९४।००			९०,१३८।५५	
दुङ्गा उत्खनन् वापत	५६२,८९३।००							५६२,८९३	

सिफारिस दस्तुर	१,११०१००	९७,५००१००	१२४,१००१००	१०५,३१९१००	११२,८८५१००	५१,७४०१००	३०,७५०१००	५२३,४०४	
सम्पत्ति कर		२८,७२९।२३	५०,५६८।४४	२७,७५।११८	४२,६७९।९७	१४,२८।३६	१६,९६०।७८	१८०,९७६।९६	
भूमिकर/मालपोत		५९,६९।२९।५	१००,८८५।१३	१६१,५७०।४७	२१५,३२५।३७	८३,९३०।४१	७६,८३८।०५	६९८,१६२।३८	
व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर		४,९५०	६,९५०	७,९००	७,४५०	६,६००	५,५५०	३९,४००	
नाता प्रमाणित दस्तुर		४,८००	४,०००	४,७५०	२५०	२,२६०	३,७५०	१९,८१०	
विज्ञापन कर		१९,२६६।५०						१९,२६६।५०	
जम्मा	१,१५४,१६४।०५	२५६,१६७।१८	३५१,०४३।५७	३५७,७९।०६५	४५१,४९।४।३४	२१२,४६।७।७७	१७२,२१।८।३	२,९५५,३४६।३९	
जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट								१,२८०,४२७।५०	
आ.व. २०७५/०७६ को ४ नं. वडा कार्यालयको असार महिनाको आन्तरिक आय यो आ.व. २०७६/०७७ मा जम्मा भएको								८९,९९।००	
आ.व. २०७६/०७७ को जम्मा आन्तरिकत आय								२,९५५,३४६।३९	
							जम्मा	४,३९६,८९।२।८९	

पूर्वाधार विकास तर्फको समष्टिगत प्रगति भौतिक र बित्तिय

सडक /पुल

सि न	योजनाको विवरण नाम	वडा नं	लम्बाई कि मी				पुल निर्माण			नाली निर्माण		चौडाई मी	विनियोजि त रकम रु हजारमा	लागत रकम रु हजारमा	भुक्तानी रकम रु हजारमा	कैफियत
			ट्याक खोल्ले कार्य	बाटो मर्मत कार्य	ग्रभेल कार्य	कालोपत्रे/ दलान कार्य	मोटरेव ल पुल	झोलुङ्गे पुल	आका शे पुल	लम्बाई मी	प्रकार किसिम					
१	थक्लेनी मुर्कुटी दाङ्ग मोटरबाटो स्तरउन्नति	६		२.००						१४००	क		१०००	1192.074	९२२.१३१	पुर्वाधार
२	बडडाँडा ऐरावती मोटरबाटो स्तर उन्नति	३		५.००						४०००	प १००		५०००	5960	४७९०.२२७	पुर्वाधार
३	स्वर्गद्वारी गेट देखि गनाहा मोटरबाटो स्तरउन्नति	२		२.००	१.००					१६	होम पाइप		१०००	1200.85	९५८.०६४	पुर्वाधार
४	नसरी आँटीटार साना किसान मोटरबाटो कालोपत्रे	गाउँपालिका				१.६२							2000	2327.363	१८६१.९८	
५	छहेरे डाढा गाउँ मोटरबाटो	गाउँपालिका			१.३५					३४६	पक्की		७००	838.694	६१९.५६६	
६	दर्भान वनविर मोटरबाटो स्तरउन्नति	गाउँपालिका		१.३८	०.८७								२५००	2980.91	४५४.७६३	
७	दाङ्गसिङ्गमान्द्रे मोटरबाटो निर्माण	गाउँपालिका	०.२७	१.३६						२००	क		६००	715.261	५७३.४६	
८	सिरुवारी मोटर बाटो निर्माण	गाउँपालिका	०.८०	२.२०						१३००	क		९००	1073.905	८६१.०२२	

९	स्वर्गद्वारी प्रवेशद्वार गनाहा दाङ्ग मोटरबाटो	गाउँपालिका		१.००						५	होम पाइप		८००	864.104	७१७.४५	
१०	कुयुर्के मोटरबाटो निर्माण	गाउँपालिका											५००	596	४८०	
११	रत्ने जस्पुर सिंधलेक मोटरबाटो निर्माण	गाउँपालिका	०.६९	१.५०						१५००	क		१०००	1192	९५५.३७	
१२	बुढीचौर सिम्ले मोटर बाटो निर्माण	गाउँपालिका	०.६३							१४८०	क		१०००	1192	९४९.९४	
१३	झिलिवाङ्ग हसंपुर मोटरबाटो	गाउँपालिका	१.४४	२.७६						१००	क		६००	716.802	५७४.११	
१४	जस्पुर विरिङ्गकोट राङ्गभाङ्ग दमान मोटरबाटो मर्मत	गाउँपालिका											४००	476.8	३८४	
१५	गनाहा लुकलुके हातीखाल मोटरबाटो	गाउँपालिका	१.६५							१३००	क		७००	834.497	६५६.७७	
१६	आलेनी आँटीटार कालदुङ्गा मोटरबाटो	सरुमारानी	१				०.०९९						१००	129.004	९२	
१७	खुन्जुने रासी मोटर बाटो	सरुमारानी	१	०.३						१४०	कच्ची नाली		६०	71.815	५६.५२५	
१८	कालीवन मोटरबाटो कच्ची नाली निर्माण योजना	सरुमारानी	१	०.७३						२५०	कच्ची नाली		५०	120.814	९४.९९४	
१९	धाद्र उपल्लो रिङ्गरोड	सरुमारानी	१	०.५४५						१००	कच्ची नाली		१००	119.195	८५.११३	
२०	फोस्फाइट रिङ्गरोड	सरुमारानी	१		०.२५								६०	72.4	५७.६	
२१	आलेनी आँटीटार उकालो बाटो	सरुमारानी	१	०.१२	०.०८					७०	कच्ची नाली		६०	72.466	५७.६	

२२	चौकी ढाड गनाहा मोटरबाटो स्तरउन्नती	सरुमारानी २		१.००						३८०	क		५००	५९६.२९	४७८.१७	जाली।होम पाइप
२३	मझेनी गौडा बेसारपानी मोटरबाटो स्तरउन्नती	सरुमारानी २								६००	प ३६२		१३५०	१३५०	९६४.४५	प्रधान मंत्री
२४	अमिलिंदिक चुकाहा मोटरबाटो	सरुमारानी २	०.८५							२९००.००	कच्ची		२००		१४२.५	
२५	भुपाल चौपारी रासीघाट मोटरबाटो स्तरउन्नती	सरुमारानी २		०.९०						९००.००	कच्ची		१००	११९.२	९५.४	
२६	पेट्रोल पम्प ददरी खोला मोटरबाटो स्तरउन्नती	सरुमारानी २		१.०३						१०३०.००	कच्ची		१५०	१७८.८	९९३.४	
२७	सत्य मावि डाँडावारी मोटरबाटो	सरुमारानी २	०.५५							९९२.००	कच्ची		१००	११९.२	९५.३७	
२८	भुताहाखोला स्वास्थ्य चौकी स्वर्गद्वारी गेट मोटरबाटो	सरुमारानी २	०.४५							१०३६.००	कच्ची		१००	११९.२	९५.३४	
२९	मिठीआँप मोटरबाटो	सरुमारानी २		२.०१						२०१०.००	कच्ची		५०	५९.६	४७.५	
३०	जोगीदुङ्गा सिमलवुटा मोटरबाटो	सरुमारानी २		०.६३						६३०.००	कच्ची		५०	५९.६	४७.४	
३१	दर्भनि सुकाखोला मोटरबाटो	सरुमारानी २		०.८२						८२०.००	कच्ची		५०	५९।६	४६.७	
३२	पालुथान नौघाट सडक स्तर उन्नती योजना	सरुमारानी ३		५.००						७००	क		५००	५९६.१८३	४७७.७९	१५ मी होम पाइप

३३	सितलपाटी कालीमाटी मोटरबाटो स्तर उन्नति योजना	सरुमारानी ३		३.००						४३०	क			250	298 829		२३९.१०५	
३४	सजिकोट कोटाचउर मोटरबाटो स्तर उन्नति योजना	सरुमारानी ३		१.२६						३९०	क			230	274.287		२२०.७९	
३५	गोठेरी नौघाट सडक स्तर उन्नती योजना	सरुमारानी ३		३.४२						५३०	क			200	238.51		१९०.६२७	
३६	गुरुङडाँडा चाभा स्कुल गेट मोटरबाटो योजना	सरुमारानी ३		१.४०						३३०	क			120	143.983		११३.३०३	
३७	पालुथान गुरुङडाँडा मोटरबाटो निर्माण योजना	सरुमारानी ३	०.४५							२६५	क			100	119.259		९७.५२	
३८	धौले टाकुरा कोल डाँडा मोटरबाटो निर्माण	सरुमारानी ३	०.४८							२६५	क			100	119.25		९५.१७	
३९	चाभा बाङ्गेवसी मोटरबाटो मर्मत योजना	सरुमारानी ३		२.८५						२००	क			100	120.44		९४.९१	
४०	लाटापानी रामपोखरी कबे मोटरबाटो निर्माण योजना	सरुमारानी ३	०.५७							१७०	क			100	119.305		९५.५९	
४१	बुकुरेआँप घोरलोट मोटरबाटो निर्माण योजना	सरुमारानी ३	०.५१							२२०	क			80	92.69805		७६.१०	
४२	पिपरनेटा घोरलोट मोटरबाटो मर्मत योजना	सरुमारानी ३	०.३०							१४०	क			80	95.898		७६.२६	

४३	बडा कार्यालय रिझरोड मर्मत योजना	सहमारानी	३		०.४५						१५०	क			५०	60.601	४८.००	
४४	पालुथान सामतटोल नेटा मोटरबाटो मर्मत योजना	सहमारानी	३		०.५०										५०	60.901	२९.७६	
४५	कुसुम डाँडा बेवरे मोटरबाटो मर्मत	सहमारानी	३	०.५०											५०	59.1658	४७.८१	
४६	बुढीदेवि जावुने गोरटो बाटो निर्माण योजना	सहमारानी	३												३०	36.879	२८.८०	गोरेटो
४७	डाँडाकटेरी कटौजे मोटरबाटो	सहमारानी	३	०.६०							२२०	क			६०	७१.९९१	५६.३६६	
४८	कवाङ्गोला तालेघर सिढी निर्माण	सहमारानी	४												५०	59.669	४७.४८	सिढी को काम
४९	डाँडापसल तालपानी बैके मोटरबाटो	सहमारानी	४	१.००	१.५०						१०००	क			५००	596.069	४७८.९५	
५०	बड्डांडा डुवरुङ्गे मोटरबाटो	सहमारानी	४		३.७७						३५०.००	क			१५०	179.07	१४४.००	
५१	चेप्टे डुङ्गा भड्ज्याड मोटरबाटो	सहमारानी	४	०.३९							३००.००	क			९०	105.088	८६.४०	
५२	बड्डांडा बेसीगाउँ छाविसे मोटरबाटो	सहमारानी	४	१.१७							७००.००	क			३००	358	२८७.३३	
५३	बड्डांडा धनकोट मोटरबाटो	सहमारानी	४		२.४०						४७०.००	क			२००	239.037	१९९.२४	
५४	हपुरवेसी छतिवन मोटरबाटो	सहमारानी	४	१.१७							९००.००	क			६००	716.802	५७५.१०	
५५	गैरीधाट छतिवन गोरटो बाटो	सहमारानी	४												३०	35.846	२८.८०	गोरेटो
५६	छतिवन झोलुङ्गे पुलमा रेलिङ्ग	सहमारानी	४												२५	30.021	२४०.००	रेलिङ्ग

५७	किटेहे मास्किटोल मोटरबाटो	सरुमारानी ४	०.५१						३१९.००	क		१००	115.622	९५.२४	
५८	कुडुले झोलुङ्गे पुल मर्मत	सरुमारानी ४										५०			
५९	सुर्केडाँडा तल्लोमान्द्रे मोटरबाटो	सरुमारानी ४	०.४९						२५५.००	क		२००	238.6	१९१.३३६	
६०	गोलधारा सौराकोट मोटरबाटो निर्माण	सरुमारानी ५	०.९५						२४५०.००	कच्ची		२००	238.4	191.6	
६१	बुढीचौर मोटरबाटो निर्माण	सरुमारानी ५	१.२०						२६८०.००	कच्ची		३००	357.6	287.6	
६२	जस्पुर छविसे मोटरबाटो ग्राविल	सरुमारानी ५			०.७२				७२०.००	कच्ची		१००		96.4	
६३	बडुँडा जस्पुर पुठाखोला मोटरबाटो मर्मत	सरुमारानी ५		८.०२					८०२०.००	कच्ची		३००	357.6	286.9	
६४	काभ्राधाट तारिके मोटरबाटो निर्माण	सरुमारानी ५	०.६५						०.६५	कच्ची		१००	115.2	95.4	
६५	मोटर बाटो मर्मत,जस्पुर सौराकोट ५०हजार,जस्पुर गोलधारा ५० हजार र बडुँडा बुढीचौर ३५हजार	सरुमारानी ५		३.०४					३०४०.००	कच्ची		१३५	59.6/59.6	93.5	
६६	जस्पुर छविसे सुवाखोला मोटरबाटो स्तरउन्नती	सरुमारानी ५	०.८५						११९०.००	कच्ची		१५०	178.8	142.7	
६७	थक्लेनी ऐश्वर्या प्रावि उपल्लो खुद्दी मोटर बाटो निर्माण	सरुमारानी ६	२.१६	२.६७					२२००.००	क		११७०	1394.843	११२०.४७७	

६८	पाइप सिम्ले हुड़े बड्डांडा मोटर बाटो निर्माण	सरुमारानी ६	०.९३	१.११					८५०.००	क		४५०	५३८.२५	४२९.८४३		
६९	घाउडेल स्कूल सिढी निर्माण क्रमागत	सरुमारानी ६										१००	११९.२६	९०.४८६	सिढी को काम	
७०	टुनीखोला देखि माझ्ठोल हुड़े ददरी जोड्ने मोटरबाटो निर्माण	सरुमारानी ६	०.३९	०.५४					३५०.००	क		१५०	१७९.०७	१४२.१७८		
७१	छहरे तित्रीबाँझ मे वा ग्रामेल योजना	१			२.३०							४	५९०	७०४.७४	५५७.४८	
७२	सुवाखोला मोटरबाटो निर्माण साझेदारी	५	१.२३	१.७०					०.००			७००	९००	३३३.५१४		
७३	थकलेनी मुर्कुटी मोटर बाटो मर्मत	६		०.०५								३५	४२.६४	३३.६०		
	जम्मा		२३.७						५४०२५.६			३०६५		२६५७३.५		
			९	६८.२३	९.९१	०.०११	०.००	०.००	०.००	५	५.००	३५०९९.२५	७			

खानेपानी तथा सरसफाई

								७.५ HP	१० HP						
२	ददेरी खानेपानी योजना	गाउँपालिका								९००	१०३६.८	८६४	४५	पाईप पुरेको	
३	प्यालीमाटी सौराकोट गोलधारा सिद्धथान लिफ्ट खानेपानी योजना		७९८ ०	९२५						५०००	५९६०.२१२	१९७५.४			
४	विभिन्नसिङ्ग खानेपानी योजना		२९४५							१०००	१२०४.६५१	३१९		भुक्तानी बाँकी	
५	दाङ्गसिङ्ग मान्द्रे खानेपानी योजना	गाउँपालिका	१८००	८९०	१	८	फेरोसिमेन्ट			३०००	३५७६।०८	२८७८.४			
					१	१०	फेरोसिमेन्ट								
					१	१२	फेरोसिमेन्ट								
					१	१८	फेरोसिमेन्ट								
६	गनाहा स्वास्थ्य इकाईमा खानेपानी तथा मिटर जडान	सरुमारानी २								७५					
७	गोदधारा खानेपानी योजना	गाउँपालिका	१३८०							२००	२३०.६३५	१८७.००८	२०		
८	झिलिवाड़ खानेपानी योजना	सरुमारानी १	८८०							२००	२४०.३७	८३.१०९	४५		
९	खानेपानी इनार २२ बटा	सरुमारानी १			२२				२२	८८०	१०८८.८०८	७९६.२९	८८	इनार	
१०	कोलगाडे खानेपानी योजना	सरुमारानी १								३२०	३८२.२७१	३००	२०	इनार	
११	विरेवगर खानेपानी टयाङ्गी निर्माण	सरुमारानी २	१२००	५	१	९		३ HP	५ HP	१००	११९.२	८९.९८	१०		
१२	अदुवावारी च्युते भुर्कुटे खानेपानी	सरुमारानी २	१३००	५	१	९		३ HP	५ HP	१५०	१७८.८	१३८.७१	८		
१३	भुल्के खानेपानी टयाङ्गी	सरुमारानी २	१३००	१४	१	६				१२०+३०	१७८.८	११८.२६	१४		
१४	ढाण खानेपानी मर्मत	सरुमारानी २	५००	३	१					१५	१७.२८	१२.५	३५		
१५	चुकाहा चरिङ्गे खानेपानी	सरुमारानी २	१३००	४.५	१	६				१००	११९.२	८४.६९८	१७		

१६	रातापहरा खानेपानी	सरुमारानी २	१२००		१	०		३ HP	५ HP		७०	83.44	६६.२	५	
१७	बझाडी खानेपानी ट्याङ्गी निर्माण योजना	सरुमारानी ३			१	६	मेसनरी				१३०	154.96	१२०.७५४	८	
१८	पाडाफालने खानेपानी कुवा निर्माण	सरुमारानी ३									७०				लवक बहादुर
१९	तल्लो चाभा खानेपानी ट्याङ्गी मर्मत योजना	सरुमारानी ३	४००								५०	59.915	४३.४०१	११	मर्मत
२०	पुलामीखेत कुवा निर्माण योजना	सरुमारानी ३									४०	47.68			लवक बहादुर
२१	रेश्मी पधेरा कुवा निर्माण योजना	सरुमारानी ३									३५	42.096	३३.५८	१२	कुवा
२२	लापेखोला खा पा निर्माण	सरुमारानी ४			१	४	मेसनरी				३०	38.479	२९	५	
२३	हिलेखोला ट्याङ्गी निर्माण	सरुमारानी ४			१	९	मेसनरी				१००	129.409	८८	१५	
२४	बेलडाँडा खानेपानी	सरुमारानी ४			१		इन्टेक				१५	18.157	१४	१०	
२५	तारे पहरा खानेपानी	सरुमारानी ४									३०	र			
२६	सिमलखोला खानेपानी निर्माण	सरुमारानी ४	५०९		१		इन्टेक				५०	59.739	४७	५	
२७	खोसेवारी कुवा निर्माण	सरुमारानी ४	२०		१	६	मेसनरी				४०	49.736	३८	५	
२८	छ्रिविसे सुवाखोला खानेपानी	सरुमारानी ४			१		इन्टेक				२९	34.821	२४.६०	१४	
२९	गैरीधाट खानेपानी	सरुमारानी ४	१०००		१	३	मेसनरी				१००	119.986	९१	५	
३०	हात्तीखाल ट्याङ्गी निर्माण तथा लाइन विस्तार	सरुमारानी ५									६००				
३१	गोल्धारा खा.पा. योजना मर्मत	सरुमारानी ५	३००								४०	47.68	३६.४	१२	

३२	विरिझेट राइभाइ टयाङ्गी निर्माण तथा लाइन विस्तार	सरुमारानी ५	३७००		१	२०	फेरो				७५०	897.24	७०८.६४	३५	
३३	भासीकुटी खा.पा. लाइन विस्तार	सरुमारानी ५	४५५								६०	71.52	५३.७४	७	
३४	लुकलुके खा.पा. निर्माण	सरुमारानी ५	३३०	३.२							५०	59.6	४४.८	१०	
३५	छविसे धवियार खा.पा. निर्माण	सरुमारानी ५	३५०	५	१३.१३						१३०	154.96	१०२.६	१७	
३६	प्यालीमाटी खानेपानी मर्मत	सरुमारानी ५	३२०								३५				
३७	साउनेपानी खानेपानी टयाङ्गी निर्माण	सरुमारानी ५	४००			१२.४					६५	77.48	७२.८	७	
३८	सुवाखोला लोहोरे खानेपानी निर्माण	सरुमारानी ५	३५०								४०	47.68	३४.७	६	
३९	बाघखोर खानेपानी टयाङ्गी निर्माण	सरुमारानी ५	४००	३							६०	71.52	५३.३	१२	
४०	चुद्रापानी उपल्लो खुट्टी खा.पा. निर्माण	सरुमारानी ६	२३१०								१००	119.31	९५.२०४	२३	
४१	रातामाटा खा.पा. मर्मत	सरुमारानी ६	१४०								१००	119.46	९४.६८२	११	
४२	चुतिखोला खा.पा. मर्मत	सरुमारानी ६			१	३	मेसनरी				५०	62.452	४७.२९९	५	
४३	घोप्टेचार बुढीचौर खा.पा. मर्मत	सरुमारानी ६	१२७५		१		इन्टेक				१००	119.31	९५.१६३	१३	
४४	बेथिखोला पाइवाइ खा.पा. मर्मत	सरुमारानी ६									१००	124.18	९२	८	
४५	खुड्हुटी टाकुरा खा.पा. मर्मत	सरुमारानी ६	१५००								१००	136.626	९५.३१२	२२	
४६	धैरखपटे खा.पा. रिजर्व टयाङ्गी निर्माण	सरुमारानी ६			१	८	मेसनरी				१००	125.83	८९.५५४	१४	
४७	कुटीचौर खा.पा. मर्मत	सरुमारानी ६	९००								१००	119.37	९६.०००	१८	

४८	गुरासेनी सल्लेनी खा.पा. निर्माण	सरुमारानी ६			१	४	मेसनरी				५०	62.876	४४.७७२	८	
४९	पधेराखोला खा.पा.निर्माण उपल्लो बुढीचौर	सरुमारानी ६	७		१	४	मेसनरी				७०	84.188	६६.७८०	१२	
५०	कालिवन खानेपानी योजना	सरुमारानी १	७०२८ .००	१००	०	०		७.५	१०		१५००	१८००।४२	१४३०.३९	६८	
५१	हसंपुर वृहत खानेपानी निर्माण योजनाको आ.व. २०७५। ०७६को भुक्तानी दिन बाँकी										१०६००		६८९०.०९	निर्माण कार्य चल्दै	
	जम्मा		८९१४	३६०	८	४६	१७१					४०५२९	२७०९७	२८३०२	७०५

सिंचाई

सि न	योजनाको विवरण नाम	वडा नं	कुलो भए कुलोको लम्बाई मी	पाईप भए पाईपको लम्बाई मी	सिंचाई पोखरी		सिंचित क्षेत्रफल हेक्टर	विनियोजित रकम रु हजारमा	लागत रकम रु हजारमा	भुक्तानी रकम रु हजारमा	कैफियत
					संख्या	क्षमता घ मी					
१	झिलिवाङ्ग पक्की कुलो निर्माण योजना	सरुमारानी १	४३४				१७	४००	४८९.५५	३२१.७८	
२	स्यालीघारी सक्राते टोल पक्की कुलो निर्माण	सरुमारानी १	९५				१८	१००	१२८.२३	८७.३१	
३	बाहुन खेत पक्की सिंचाई कुलो निर्माण	सरुमारानी ४	१०८					१००	१२०.१६	९१६.२६	
४	रजजेपाङ्गवाङ्ग सिंचाई योजना	गाउँपालिका	९००		१	३६	१०	२०००	२३८४	१८७१.८	

५	आँटीटार सिंचाई योजना	गाउँपालिका		३१०				३००	३५८.१५	२८८	५ HP मोटर तथा प्यानल बोर्ड
६	फोर्सवाङ्ग सिंचाई योजना	गाउँपालिका	४७०				८	९००	१०७२.८	८४८.५८	
७	सिम्लेघारी जिसीटोल सिंचाई योजना	गाउँपालिका	२८५				२०	३००	३६३.२९	२८५	
८	उपल्लो तित्री वाँझ कुलो	सरुमारानी १	९०				५	१००	१२१.५५	९६	
९	स्याउलीघारी सक्रातेटोल पक्की कुलो	सरुमारानी १	१८०				१८	२००	२३५.०९	१९२	
१०	डाँडागाउँ मुख्यटोल लिफ्ट सिंचाई कुलो / रायमाझी टोल सिंचाई पोखरी निर्माण योजना	सरुमारानी १			१	५२	५	२००	२५४.९१	१९२	
११	साना किसान रासी ढल निकास	१	३१५					३००	३६५.६७	२७९.९७	
१२	मदनेटोल लिफ्ट सिंचाई इनार	सरुमारानी १						१००	११९.२४	७७.४३८	
१३	सोमैटोल सिंचाई ट्याङ्गी	सरुमारानी १			१	३०	५	१५०	१८८.२८	१३१.३३	
१४	झिलिवाङ्ग लिफ्ट सिंचाई पक्की कुलो	सरुमारानी १						१५०			
१५	कालीबन सोलार सिंचाई पाइप	सरुमारानी १		३३०				१००	१२०.८६	९०.२१६	
१६	रावलटोल सिंचाई ट्याङ्गी	सरुमारानी १			१	५०	४	१५०	१८१.८७	१३२.३६	
१७	खोलापारी सिंचाई ट्याङ्गी	सरुमारानी १			१	७५	७	२००		१७५.३८	

१८	झाक्री पोखरा पाइप	सरुमारानी १			४००				६०	७२.१२६	५६.२४५	
१९	सिम्ले सिंचाइ डुड	सरुमारानी १							१००			
२०	बोदले सिंचाइ डुड	सरुमारानी १	१३						५०	६०.३५६	४१	
२१	औलेनी तल्लो कुलो	सरुमारानी १	८५					३	११०	१३१.६	१०.४०३	
२२	मोटर मर्मत रावलटोल	सरुमारानी १							५०	५०	४८	
२३	वर्नविर सिंचाइ कुलो	सरुमारानी २	१३५					४.४	१५०	१७८.८	१४२.४	
२४	रक्ने गाउँ पक्की कुलो	सरुमारानी २	११२					४.२	१५०	१७८.८	१३८.५	
२५	डुटेआँप पक्की कुलो	सरुमारानी २	३५					१.३	५०	५९.६	४४.६	
२६	मसुरे खार कुलो मर्मत	सरुमारानी २	९०					२.९	१००	११९.२	९५.५	
२७	गनाहा खेत र ढीकमाथि होम पाइप	सरुमारानी २		१०				५.७	१५५	१८४.७६	१४५.५	होमपाइप
२८	बाझेवेसी लिफ्ट सिंचाइ योजना	सरुमारानी ३						३	२५०	२९८.३८	१३३.५९	मोटर खरिद ५ HP
२९	रातामाटा सिंचाइ कुलो निर्माण योजना	सरुमारानी ३	५५					२	८०	९५.३६	६९.७८१	
३०	काम्प्रेटोल सिंचाइ पोखरी निर्माण योजना	सरुमारानी ३				१	१५	१	५०	६९.८०९	४६.०८२	
३१	ढाव सिंचाइ पोखरी निर्माण योजना	सरुमारानी ३				१	१५	१	५०	६९.४४५	४६.०८१	
३२	झाखन्ने सिंचाइ पोखरी निर्माण योजना	सरुमारानी ३				१	१५	१	५०	६९.८०९	४६.०८२	

३३	खाडी सिंचाइ पोखरी मर्मत योजना	सरुमारानी ३					४०	२	५०	५९.६	४५.२७६	मर्मत
३४	चार्टिकुलो बाँध मर्मत तथा पाइप खरिद योजना	सरुमारानी ३	१५	७०				१	४०	४७.७९३	३२.९३६	
३५	ठुलोबाँध सिंचाइ कुलो निर्माण	सरुमारानी ४	७३					३	७०	८८.६७४	६६.०५९	
३६	बधुममारा सिंचाइ कुलो निर्माण	सरुमारानी ४						२	५०	५७.९२६	४५.०१७	बाँधको काम
३७	वेलाहान सिंचाइ कुलो निर्माण	सरुमारानी ४	५२					२	५०	६३.१७	४५.७६६	
३८	तालपानी सिंचाइ कुलो निर्माण	सरुमारानी ४	४६					३	४०	५०.५३२	३५.०५८	
३९	अधेरी खोला जेरेकाभा सिंचाइ कुलो निर्माण	सरुमारानी ४	८२					२	८०	९००	७६.८	
४०	बराहानगेल हपुरखोला सिंचाइ कुलो निर्माण	सरुमारानी ४	६७					१	७०	८७.९	६४.०९८	
४१	उपल्लो वैके पक्की सिंचाइ कुलो निर्माण	सरुमारानी ४	५४					२	५०	६२.७९६	४५.७४१	
४२	सिंचाइ पाइप खरिद	सरुमारानी ४	१३५०						१३०	१५५.३१	१२४.८	
४३	बराहापानी सिंचाइ पोखरी मर्मत	सरुमारानी ४							३०			
४४	खन्नेवगर पक्की कुलो निर्माण क्रमागत	सरुमारानी ४	५२					२	५०	६२.२७	४७८.४६	
४५	हात्तीखाल सिंचाइ पोखरी टयाङ्गी छानो निर्माण	सरुमारानी ५							६०	२५०.३२		नभएको

४६	पाखापानी सिंचाइ पोखरी निर्माण	सरुमारानी ५							१५०			नभएको
४७	कुयुर्के सिंचाइ कुलो मर्मत	सरुमारानी ५							५०	५९.६		नभएको
४८	कुटीचौर सिंचाइ कुलो मर्मत क्रमागत	सरुमारानी ६	२००					३	२००	२३८.५३	१८३.५५	
४९	टापुखेत सिंचाइ कुलो मर्मत	सरुमारानी ६		६०				१	१००	११९.२९	१५.१५४	
५०	टुनीफेद सिंचाइ कुलो मर्मत	सरुमारानी ६	२१८					३	२००	२३८.७७	१८०.६५	
५१	पल्याङ्ग सिंचाइ कुलो निर्माण	सरुमारानी ६		७४				२	१००	११९.६७	९३.९१८	
५२	बेथिखोला आस्हगैरा सिंचाइ कुलो मर्मत	सरुमारानी ६						२	१५०	१७९.९९	१४१.३	वालको काम
५३	बसेरी सिंचाइ पाइप खरिद	सरुमारानी ६		९००				१	५०	६०.३०८	४६.७१८	
५४	ढोलपानी सिंचाइ पोखरी निर्माण	सरुमारानी ६			१	१५	१		५०	५८.६८७	४५.३३५	
५५	बागेखोला टापु बगाले सोलीघोष्टे सिंचाइ कुलो मर्मत	सरुमारानी ६						२	१८०	२१४.६७	१६७.०५	वालको काम
	जम्मा		५६११	२१५४		३४३	१८१.५	९२०५	१०४९३	५६५१०		

नदी नियन्त्रण कार्य

सि न	योजनाको विवरण नाम	वडा नं	नदी खोलाको नाम	कामको प्रकार	लम्बाई मी	विनियोजित रकम रु हजारमा	लागत रकम रु हजारमा	भुक्तानी रकम रु हजारमा	कैफियत
------	-------------------	--------	----------------	--------------	-----------	-------------------------	--------------------	------------------------	--------

१	जोगीदुङ्गा सिचाइ बाँध निर्माण योजना	सरुमारानी २	गनाहा	तार जाली लगाउले कार्य	१५	६५०	790.33	५७५.५०	
२	ददेरी माझटोल भल नियन्त्रण	सरुमारानी २	ददेरी खोला	नाली बनाउने		३०	35.76	२८.२	
३	गनाह ढाण खोला नदी नियन्त्रण	सरुमारानी २	ढाण खोला	खोला तरकाउने	९००	८०	९२.१६	७५.६	
४	सुका खोला माझिलाडिक ओलेनी कटान नियन्त्रण	सरुमारानी १	सुका खोला	जालि	३०	२०	१९.२	१९.२	
जम्मा					९४७	७८०	९३७.४५	६९८.५०	

भवन निर्माण

सि न	योजनाको विवरण नाम	वडा नं	शिक्षा तर्फ			स्वास्थ्य तर्फ			अन्य तर्फ			विनियोजित रकम रु हजारमा	लागत रकम रु हजारमा	भुक्तानी रकम रु हजारमा	कैफियत
			कोठा संख्या	दलान/जस्ता	नयाँ/पुरा रानो मर्मत	कोठा संख्या	दलान/जस्ता	नयाँ/पुरा नो मर्मत	कोठा संख्या	दलान/जस्ता	नयाँ/पुरा रानो मर्मत				
१	सिर्जनशील कृषि सहकारी भवन निर्माण	सरुमारानी ५							१	दलान		200	238.4	१८३.४५	
२	बालविकास भवन छात्रवास	सरुमारानी १	२	जस्ता	इटा							250	301.67	२९३	
३	खडग नेरा प्रावि शिलिंवाङ्ग	सरुमारानी १	६		मर्मत							100	120.203	९६	
४	जनता मावि भवन प्लाष्टर	सरुमारानी ४										२७०	322.089	२५९	
५	२ कोठे भवन निर्माण शिवशक्ति बालविकास केन्द्र	सरुमारानी ४										२००	238.808	१६५.५६६	
६	नमुना प्रावि भवन मर्मत	सरुमारानी ५										६५	77.48	६२.४	
७	अम्मर ज्योति प्रावि भवन मर्मत	सरुमारानी ५										८०	95.36	७६.६	

८	टाकुरा बाल विकास केन्द्र	सरुमारानी ६	१	जस्ता							३००	357.92	२८६	
९	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई वडा नं ६ किमिचौर										२००			
१०	दवेरी स्वास्थ्य इकाई	सरुमारानी २									३००	357.6	१७६.३६	
११	गाउँघर क्लिनीक व्यवस्थापन योजना	सरुमारानी ३												
१२	दर्भन खोपकेन्द्र भवन	सरुमारानी २									१००	119.2	९४	
१३	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन मर्मत	सरुमारानी ४									५०	६०.३२	४५.८१	
१४	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईमा शौचालय निर्माण	सरुमारानी ६									२००	250.5	१९०	
१५	स्वर्गद्वारी गेट मन्दिर निर्माण	गाउँपालिका									२००	238.4	१९०	
१६	दर्भन भगवती मन्दिर	सरुमारानी २									५०	178.8	४८	
१७	खरको छाना विस्थापन कार्य	गाउँपालिका									२१६००		२११४८.९	
१८	गाउँपालिका भवन	गाउँपालिका							६	ठला न नयाँ	१२६००	15053.33	१२४९९.४	
१९	वडा कार्यालय भवन निर्माण ५ नं वडा	गाउँपालिका									१६५०			
२०	वडा कार्यालय भवन निर्माण ६ नं वडा	गाउँपालिका									१६५०			
२१	रेडक्रस उपशाखा भवन बागोसाल	गाउँपालिका									५००	716.569		
२२	रेडक्रस भवन	०									१००			

२३	प्यालीबाँझ मन्च	सरुमारानी १									200			
२४	दर्भन ढल निकास	सरुमारानी २									२५०	298		
२५	वर्नविर सामुदायिक भवन निर्माण	सरुमारानी २							जस्ता		१५०	178.8	१३८.२	
२६	कोटापधेरा सामुदायिक भवन निर्माण	सरुमारानी ३						१	जस्ता	नयाँ	६०	72.462	४२	
२७	पनाहा सामुदायिक भवन निर्माण योजना	सरुमारानी ३						१	जस्ता	नयाँ	६०	72.985	५७	
२८	बडा कार्यालयमा प्रतिक्षालय निर्माण योजना	सरुमारानी ३						१	जस्ता	नयाँ	८४	100.755	७७	
२९	नेपाल मगर संघ भवन घडेरी निर्माण	सरुमारानी ४							घडेरी		१००	119.622	९६	
३०	अतिरिक्त हुलाक भवन मर्मत	सरुमारानी ४							मर्मत		३०	36.33	२९	
३१	बडा कार्यालय तारबार	सरुमारानी ४									२००	239.069	१९२	
३२	सरस्वती मा.वी. बाङ्गेसाल भवन निर्माण (नमुना विद्यालय विकास योजना)	१	८	ढलान	नयाँ						९९००.००	९,९७८.२६	८,७३६.००	
३३	आवासीय भवन निर्माण(चेत बहादुर दमाइ)	३						२	जस्ता	नयाँ	३३२.००	३६७.९२	२९६.९०	
३४	नेर आधारभूत हंसपुर भवन निर्माण	३	४	ढलान	नयाँ						३२००	३९५१.६०	३२००	
३५	खड्गेश्वरी मा वि भवन निर्माण	२	४	ढलान	नयाँ						३२००	३९५१.६०	३२००	

३६	सत्य मा वि ददेरी वास शौचालय निर्माण	२	४	ढलान	नयाँ						७००	८५८.६८	६७८
३७	श्रमरानी मा वि वास शौचालय निर्माण	६	४	ढलान	नयाँ						७००	८३५.१७	६७८
	जम्मा										५९०३१.००	३९७८७.९९	५३१५२.९३

अन्य पूर्वाधार योजनाहरु

सि न	योजनाको विवरण नाम	वडा नं	कामको प्रकृती	कामको विवरण	विनियोजित रकम रु हजारमा	लागत रकम रु हजारमा	भुक्तानी रकम रु हजारमा	कैफियत
१	भकारो सुधार कार्यक्रम १० वटा	सरुमारानी ३			१२०.००		११५.२०	
२	रानी कुवा योग तथा शान्ति पार्क निर्माण योजना				५०००.००	५९६०.००	४९३७.७५	
३	किमिचौर दह संरक्षण/ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ इयालढोका निर्माण रकमान्तर				५००.००	५९६.००	४७०.९४	
४	मदन आश्रित पार्क निर्माण				२००.००	२३९.१९	१९०.००	
५	पुठादरबार पर्यटन प्रवर्द्धन योजना				८००.००	९५३.६०	७३४.८८	
६	पुठादरबार खानेपानी धारा निर्माण				३०.००			
७	अवलोकन भ्रमण / रकमान्तर भई थक्केनी मुर्कुटी मो वा मर्मत				३५.००	४२.६४	३३.६०	

८	सत्य मावि बाउन्डरी तथा ट्याङ्गी निर्माण	सरुमारानी २			१५०.००	१७८.८०	१४०.००	
९	बालविकास बाउन्डरी निर्माण	सरुमारानी २			१००.००	११९.२०	९६.००	
१०	नेरा आवि खेल मैदान निर्माण योजना	सरुमारानी ३		खेल मैदान निर्माण	१५०.००	१७८.९४	१४४.००	
११	सुर्योदय प्राविमा मेसिनरीवाल निर्माण योजना	सरुमारानी ३		मेसिनरीवाल	१००.००	११९.३१	९९.५६	
१२	सत्य गोरखनाथ प्रावि घेरावार तथा गेट निर्माण योजना	सरुमारानी ३		घेरावार	८०.००	९८.८२	७३.१६	
१३	बालकल्याण प्रावि पक्की पर्खाल निर्माण योजना	सरुमारानी ३		पर्खाल निर्माण	५०.००	५९.९२	४६.६३	
१४	सँगम प्रावि फर्निचर निर्माण योजना	सरुमारानी ३		फर्निचर निर्माण	४०.००	४८.१५	३८.४०	
१५	ज्वालादेवी प्रा वि खेलमैदान निर्माण	सरुमारानी ४		खेलमैदान निर्माण	१००.००	१२९।२०	९५.९९	
१६	कक्षाकोठा व्यवस्थापन सृजनसिल बालविकास केन्द्र	सरुमारानी ४		कक्षाकोठा व्यवस्थापन	३०.००	३५.००	२७.७९	
१७	कालिका प्रा वि तारबार	सरुमारानी ४		तारबार	१५०.००	१७८.९९	१४२.२८	
१८	श्रमरानी प्रावि तारबार	सरुमारानी ४		तारबार	७५.००	८९.४०	७१.२०	
१९	बालविकास र १ कक्षा व्यवस्थापन बुद्ध प्रावि	सरुमारानी ४		कक्षा व्यवस्थापन	६०.००	७२.०७	५३.७६	
२०	भिमसेन मावि ट्याङ्गी तथा पर्खाल निर्माण	सरुमारानी ५			१५०.००	१७८.८०		
२१	नेरा प्रावि पाखापानी ग्याविन वाल	सरुमारानी ५			८०.००	९५.३६	७६.००	
२२	श्रमरानी मावि पर्खाल निर्माण/ रकमान्तर श्रमरानी फर्निचर निर्माण	सरुमारानी ६			२००.००	२३०.२४	१९२.००	
२३	फैजुल मदरसा मर्मत	गाउँपालिका	भवन मर्मत	२ कोठा मर्मत	१५०.००	१७८.८३	१४०.२४	

२४	कब्रस्थान गेट तथा अन्य निर्माण वार्गेसाल	गाउँपालिका		गेट तथा ढलान	२००.००	२५१.५३	१८५.७०	
२५	विभिन्न स्थान चौपारी निर्माण	गाउँपालिका			३००.००			
२६	झाक्री पोखरा पाइप	सरुमारानी १			६०.००	७१.८३		
२७	ठकुरी चौपारी मर्मत	सरुमारानी १			५०.००		४८.००	
२८	तमु ल्होसार मंच मर्मत	सरुमारानी २			५०.००	५९.६०		
२९	ददेरी टोलका चौपारी मर्मत	सरुमारानी २			७०.००	८३.४४		
३०	गनाहा चौपारी मर्मत	सरुमारानी २			३०.००			
३१	बुढो खोला मलामी विश्राम प्रतिक्षालय निर्माण	सरुमारानी ३		मलामी विश्रा	८०.००	९९.००	७३.०१	
३२	ऐरावती मलामी विश्राम प्रतिक्षालय निर्माण	सरुमारानी ३		मलामी विश्रा	८०.००	९६.३१	७३.६३	
३३	कोटघर चौपारी निर्माण योजना	सरुमारानी ३		चौपारी निर्माण	६०.००	७१.५५	५५.८९	
३४	सितलपाटी पुन निर्माण योजना	सरुमारानी ३		सितलपाटी निर्माण	६०.००	७३.८९	५६.०५	
३५	भकुन्डे चौपारी मर्मत	सरुमारानी ३		चौपारी मर्मत	५०.००	६०.८९	४७.०८	
३६	सारु पोखरा प्रतिक्षालयन निर्माण	सरुमारानी ३		प्रतिक्षालयन निर्माण	४५.००	५३.६४	४२.११	
३७	लोङ्गराङ्ग चौपारी मर्मत	सरुमारानी ३		चौपारी मर्मत	४०.००	४७.८१	३७.१६	
३८	जस्पुर देविथान मन्दिर निर्माण	सरुमारानी ५			८०.००	९५.३६	७६.००	
३९	राङ्गवाङ्ग आलमदेवि मन्दिर निर्माण	सरुमारानी ५			८०.००	९५.३६	७६.००	
४०	विपन्न वर्ग शौचालय अनुदान	गाउँपालिका			५००.००	५००.००	४८०.००	
४१	गाहा चौपारी खेलकुद मैदान निर्माण योजना	सरुमारानी ३			६०.००	७१.५२	५७.००	
४२	कटौजे खेल मैदान निर्माण योजना	सरुमारानी ३		खेल मैदान निर्माण४०	४०.००	४७.६८	३८.४०	

४३	गढीदरबार टुडीखेल स्तरउन्नती	सरुमारानी ४	खेल मैदान निर्माण	खने तथा सम्माने कार्य	२००.००	२३९.२५	१२८.०३	
४४	मिठी आँप विद्युत क्षमता विस्तार	सरुमारानी २	पोल तार		४००.००	४७६.८०	३८३.४०	भुक्तानी बाँकी
४५	एक बस्ती एक पोखरी निर्माण योजना	गाउँपालिका			३००.००			
४६	कालीमाटी मुहान संरक्षण योजना	सरुमारानी ३			७०.००	८३.४४	६७.२०	
४७	मियालपानी पोखरी निर्माण योजना	सरुमारानी ३		पोखरि निर्माण	५०.००	५७.६८	४६.५१	
४८	लसुनबारी खानेपानी मुहान संरक्षण	सरुमारानी ३			४०.००	४७.६८	३८.४०	
४९	बहुउद्देशीय भवनमा आइसोलेसन निर्माण	४	फर्निचर सम्बन्धी	आइसोलेसन निर्माण	१०६.६७	१०६.६७	१०६.५३	
५०	सरस्वती मा.वी. स्कूल फर्निचर निर्माण-I	१	फर्निचर सम्बन्धी	फर्निचर सम्बन्धी	४९९.९८	४९९.९८	४९९.०२	
५१	सरस्वती मा.वी. स्कूल फर्निचर निर्माण-II	१	फर्निचर सम्बन्धी	फर्निचर सम्बन्धी	४९९.९८	४९९.९८	४९७.८३	
५२	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ तिराम प्लासेन्टा पिट निर्माण	सरुमारानी ६		प्लासेन्टा पिट निर्माण	३५.००	४१.७५	३१.०४	
५३	दर्भान प्रहरी विट निर्माण	२			६०.००	६९.१२	५३.५५	
५४	विभिन्न स्थानका चौपारी निर्माण बाट भूताहा खोला चौपारी मर्मत	२	चौपारी मर्मत		५०.००	५७.६०	४६.३०	
५५	ददेशी टोलका चौपारी मर्मत	२	चौपारी मर्मत		७०.००	८०.६४	६४.२०	
५६	विभिन्न स्थानका चौपारी निर्माण बाट विरिगकोट खोला चौपारी मर्मत	५	चौपारी मर्मत		५०.००	५७.६०	४६.२०	
					१२७१६.६४	१३७५०.८६	१०४६३.८०	

९. वडा स्तरीय प्रगति प्रतिवेदन

सरुमारानी गाउँपालिका १ न. वडा कार्यालय बाझेसाल घूठान

आर्थिक वर्ष २०७६। ०७७ प्रशासनिक तर्फको प्रगती प्रतिवेदन

क. आन्तरिक आमदानी तर्फः

१. सम्पति कर रु. २८,७२९।२३
२. भुमिकर मालपोत रु. ५९,६९।२९५
३. व्यावशाय रजिष्ट्रेसन दस्तुर रु. ६०,२७५।
४. सिफारीस दस्तुर रु. ९७,५००।
५. व्यक्तिगत घटना दस्तुर रु. ५,८००।
६. नाता प्रमाणित दस्तुर रु. ३९५।०।
७. अन्य दस्तुर रु. ३०।

कुल आन्तरिक आमदानी रु. २५,६९६।७।८

ख. सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तर्फः

आ.व. २०७६।०७७ को प्रथम चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणः

१. जेष्ठ नागरीक अन्य ७० वर्ष माथि ८९ जना वितरित रकम रु. १०,६८,०००।
२. जेष्ठ नागरिक दलित ७० वर्ष मुनि ३६ जना वितरित रकम रु. २,८८,०००।
३. जेष्ठ नागरिक दलित ७० वर्ष माथि ३ जना वितरित रकम रु. ३६,०००।
४. एकल महिला ७० वर्ष मुनि २८ जना वितरित रकम रु. २,२४,०००।
५. एकल महिला ७० वर्ष माथि ८ जना वितरित रकम रु. ९६,०००।
६. असहाय विधुवा महिला ७० वर्ष मुनि ८६ जना वितरित रकम रु. ६,८८,०००।
७. असहाय विधुवा महिला ७० वर्ष माथि १ जना वितरित रकम रु. १२,०००।
८. आंसिक अपाङ्ग ८ जना वितरित रकम रु. ५१,२००।
९. पुर्ण अपाङ्ग ३ जना वितरित रकम रु. १,५६,०००।
- १० दलित वालवालिका ५९ जना वितरित रकम रु. ९०,८००।

आ.व. २०७६।०७७ को प्रथम चौमासिकमा वितरण गरीएको कुल रकम रु. २७,९०,०००।

आ.व. २०७६।०७७ को दोस्ये चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणः

१. जेष्ठ नागरीक अन्य ७० वर्ष माथि ८८ जना वितरित रकम रु. १०,५०,०००।
 २. जेष्ठ नागरीक दलित ७० वर्ष मुनि ३६ जना वितरित रकम रु. २,८८,०००।
 ३. जेष्ठ नागरीक दलित ७० वर्ष माथि ४ जना वितरित रकम रु. ४८,०००।
 ४. एकल महिला ७० वर्ष मुनि २६ जना वितरित रकम रु. २,०६,०००।
 ५. एकल महिला ७० वर्ष माथि ९ जना वितरित रकम रु. १,०८,०००।
 ६. असहाय विधुवा महिला ७० वर्ष मुनि ९१ जना वितरित रकम रु. ७,२८,०००।
 ७. असहाय विधुवा महिला ७० वर्ष माथि १ जना वितरित रकम रु. १२,०००।
 ८. आंसिक अपाङ्ग ९ जना वितरित रकम रु. ५७,६००।
 ९. पुर्ण अपाङ्ग १२ जना वितरित रकम रु. १,४४,०००।
 १०. दलित वालवालिका ५७ जना वितरित रकम रु. ८८,८००।
- आ.व. २०७६।०७७ को दोस्ये चौमासिकमा वितरण गरीएको कुल रकम रु. २७,३०,४००।

आ.व. २०७६।०७७ को तेस्ये चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणः

१. जेष्ठ नागरीक ७० वर्ष माथि ८९ जना वितरण गरीएको रकम रु १०,६८,०००।
२. जेष्ठ नागरीक दलित ३३ जना वितरण गरीएको रकम रु. २,६४,०००।
३. जेष्ठ नागरीक दलित ७० वर्ष माथि २ जना वितरण गरीएको रकम रु. २०,०००।
४. जेष्ठ नागरीक एकल महिला ३३ जना वितरण गरीएको रकम रु. २,६४,०००।
५. विधुवा आर्थिक सहायता ७४ जना वितरण गरीएको रकम रु. ५,९२,०००।
६. क वर्ग अपागं १२ जना वितरण गरीएको रकम रु. १,४४,०००।
७. ख वर्ग अपागं १० जना वितरण गरीएको रकम ६४,०००।
८. दलित वालवालिका ५९ जना वितरण गरीएको रकम रु. ९३,६००।

आ.व. २०७६।०७७ को तेस्ये चौमासिकमा वितरण गरीएको कुल रकम रु. २५,०९,६००।

आ.व. २०७६।०७७ मा सामाजिक सुरक्षा वितरण गरीएको कुल रकम रु. ७९,५०,०००।

आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को व्यक्तिगत घटना दर्ता तर्फः

१. जन्म दर्ता:

महिला : ९४ जना

पुरुष: ८० जना

कुल जम्मा : १७४ जना

२. मृत्यु दर्ता

महिला: १६ जना

पुरुष: १० जना

कुल जम्मा २६ जना

३. विवाह दर्ता : २९ जोडी

४. वसाइ सराइ आएको १३ परिवार ५३ जना

वसाइ सराइ गएको ८ परिवार ३१ जना

५. सम्बन्ध विच्छेद: ०

आ.व. २०७६।०७७ सालमा वडा समितिको बैठक वसेको बैठक संख्या: ४८

निर्णय संख्या : ७१

योजनागत प्रगति विवरण

सि.न	योजना। कार्यक्रमको नाम विवरण	एकाई	लक्ष्य	प्रगति	विनियोजन बजेट रु	खर्च बजेट रु	खर्च प्रतिश त	लाभान्वित परिवार। जनसंख्या		कैफिय त
								महिला	पुरुष	
१	मदन अश्रित पार्क निर्माण	वर्गमिटर	७६४६४ वर्गमिटर	६०%	२०००००	२०००००	१००	३५०	३४०	
२	फैजुल मदरासा मर्मत	वर्गमिटर	१५५.८१	१००	१५००००	१५००००	१००	१२५	१२०	
३	कर्बन्थान गेट तथा अन्य मर्मत	गेट र ढलान	१८ मिटर	१०० प्रतिसत	२०००००	२०००००	१००	१२५	१२०	
४	भाँकी पोखरा पाइप	मिटर	४०० मिटर पाइप	१०० प्रतिसत	६००००	६००००	१००	२५०	२३५	
५	ठक्की चौपारी मर्मत	ढलान	चौपारी ढलान	१०० प्रतिसत	५००००	५००००	१००	१५५	१४५	
६	फिलिंवांग खा.पा. योजना	मिटर	८८०	१०० प्रतिसत	२०००००	२०००००	१००	३८०	३७१	
७	खानेपानी इनार २२ वटा	वटा	खानेपानी	१०० प्रतिसत	८८००००	८८००००	१००	५७०	५६२	
८	कोलाडे खा.पा. योजना	इनार	३० वटा रिंग	७० प्रतिसत	३२००००	३२००००	१००	६०	४०	
९	ओलेनी आँटीटार काल्दुगा मो.वा.	१११मिटर	कजवे	१०० प्रतिसत	१००००००	१००००००	१००	३५०	३४०	
१०	खन्जुने रास्ती मो.वा.	३०० मिटर	ग्रेवल	१०० प्रतिसत	६००००	६००००	१००	१७०	१४०	
११	धाद्र उपल्लो रिगरोड	५४५ मिटर	ग्रेवल	१०० प्रतिसत	१००००००	१००००००	१००	२५०	२४०	
१२	फोस्फांग रिगरोड	५४ मिटर	ग्रेवल	१०० प्रतिसत	६००००	६००००	१००	३२५	३२०	
१३	आलेनी आँटीटार उकालोबाटो	१२० metre	ग्रेवल	१०० प्रतिसत	६००००	६००००	१००	२५	२२०	
१४	आटीटार सिचाइ योजना	३१० मिटर पाइप	पाइप खरिद	७० प्रतिसत	३०००००	३०००००	१००	२६०	२४७	

१४	फोर्सावांग सिंचाइ योजना				९०००००	९०००००	१००	३५०	३४५	
१५	सिस्टमारी जि.सी.टोल सिंचाइ योजना	३८५ मिटर	कुलो निर्माण	१०० प्रतिसत	३०००००	१०००००	१००	१२५	१२९	
१६	उपल्लो तिवीवँभो कुलो	१० मिटर	कुलो निर्माण	९० प्रतिसत	१०००००	२०००००	१००	१२०	११५	
१७	स्याउलीघारी सक्रातेटोल पक्की कुलो	१८० मिटर	कुलो निर्माण	१०० प्रतिसत	२०००००	२०००००	१००	२२५	२१७	
१८	मदलेटोल लिफ्ट सिंचाइ	इनार	इनार निर्माण	१०० प्रतिसत	१०००००	१०००००	१००	५०	३०	
१९	सोमैटोल सिंचाइ टंकी	३० मिटर	टंकी निर्माण	१०० प्रतिसत	१५००००	१५००००	१००	७०	३९	
	कालीवन सोलार सिंचाइ पाइप	३३० मि.टर	सिंचाइ	१०० प्रतिसत	१०००००	१०००००	१००	४२२	४१८	
	रावलटोल सिंचाइ टंकी	५० मिटर	टंकी निर्माण	१०० प्रतिसत	१५००००	१५००००	१००	११५	११०	
	खोलापारी सिंचाइ टंकी	७५ घ.मि.	कुलो निर्माण	१०० प्रतिसत	२०००००	२०००००	१००	९५	८०	
	वोदने सिंचाइ डड	१३ मिटर	कुलो निर्माण	७० प्रतिसत	५००००	५००००	१००	६०	४२	
	औलेनी तल्लो कुलो	८५ मिटर	कुलो निर्माण	१०० प्रतिसत	११००००	११००००	१००	७५	४०	
	माटर मर्मत रावल टोल	१०१८	मोटर मर्मत	१०० प्रतिसत	५००००	५००००	१००	११५	११०	
	सानाकिसान राष्ट्री ठल	३१५ मिटर	ठल निर्माण	१०० प्रतिसत	३०००००	३०००००	१००	३०५	३१०	
	हल्द्वार चौपारी मर्मत	चौपारी	ठलान	१०० प्रतिसत	५००००	५००००	१००	२७५	१३०	
	फिलिवारां पक्की कुलो निर्माण	४३४ मिटर	पक्की कुलो	१०० प्रतिसत	४०००००	४०००००	१००	३५५	२४५	
	स्याउलीघारी सक्रातेटोल पक्की कुलो	९५ मिटर	पक्की कुलो	१०० प्रतिसत	१०००००	१०००००	१००	२२५	२१७	
	रायमार्भी टोल पोखरी निर्माण योजना	<u>५२ metre</u>	पक्की पोखरी	१०० प्रतिसत	२०००००	२०००००	१००	६०	२९	
	तिजगीत प्रतियोगित		तिजगीत प्रतियोगित	१०० प्रतिसत	१५०००	१५०००	१००			
	वार्लिविदस कार्यक्रम		वार्लिविदस कार्यक्रम गर्ने	१०० प्रतिसत	१५०००	१५०००	१००			
	वाख्याखोर सुधार १७ जना	१७ जना	खोर निर्माण	१०० प्रतिसत	३४००००	३४००००	१००	४०	३४	
	भकारो सुधार २ जना	जना	भखारो सुधार	१०० प्रतिसत	५००००	५००००	१००	८	६	
	धान पकेट ताल थ्रेसर खरिद	१ व्हा	थ्रेसर खरिद	१०० प्रतिसत	३०००००	३०००००	१००	१९५	२१३	
	पिडाल विउ खरिद फोर्सावांग	१७ जना	पिडाल विउ खरिद	१०० प्रतिसत	१२५०००	१२५०००	१००	२१७	२०९	
	आलुविउ खरिद डाङ्डागाउँ	१९ जना	आलु विउ खरिद	१०० प्रतिसत	२०००००	२०००००	१००	१९५	९०	
	तोरी पकेट आंटीटाहार च्याम्फा खरिद	१ व्हा	च्याम्फा खरिद	१०० प्रतिसत	१८५०००	१८५०००	१००	१०५	१०३	
	तोरी पकेट कोलाडे च्याम्फा खरिद	१ व्हा	च्याम्फा खरिद	१०० प्रतिसत	१८५०००	१८५०००	१००	८०	७५	
	तल्लो धाद्र तोरीविउ तथा च्याम्फा खरिद	१ व्हा	च्याम्फा खरिद	१०० प्रतिसत	२०००००	२०००००	१००	१०५	११७	
	उपल्लोधाद्र तोरीविउ तथा च्याम्फा खरिद	१ व्हा	च्याम्फा खरिद	१०० प्रतिसत	२०००००	२०००००	१००	७५	९८	

	फौजीकरा नियन्त्रण विधादी खरिद				१५७०००	१००	२०५०	२०२५	
	क्वारेन्टाइन खर्च				४३६९२२				
	कोभिट लक्षित तरकारी बंगुर र बाखापालन	५७ जना	बंगुर वाखा र तरकारी खेती	१०० प्रतिसत	११४००००	११४००००	१००	२००	१९५
	१४ न. बड़ा कार्यालय मो.वा.स्तरउन्नत ी			१०० प्रतिसत	२००००००	२००००००	१००	६५०	६६०
	कालीवन खानेपानी योजना			१०० प्रतिसत	१५००००	१५००००	१००	२५०	२६०
	छहरेखोला मियांटोल डार्डागाउँ मो.वा. स्तरउन्नती			१०० प्रतिसत	१२,९०,०० ०	१२,९०,०००	१००	५६०	५७०
	कुल जम्मा:				१,३०,८८,९२२	.			

वडा न.२

२ नं. वडा कार्यालय ददेरी प्लूठान

आ.व. २०७६।०७७

सि.नं	विवरण	दोस्रो सम्मको	चौमासिक	तेस्रो चौमासिक को	जम्मा
१.	नागरिकता सिफारिस	१०५	१५		१२०
२.	घरवाटो सिफारिस	८९	१५		१०४
३.	नाता प्रमाणीत दस्तुर	१८	१		१९
४.	जग्गा नामसारी सिफारिस	११	१		१२
५.	चारकिल्ला सिफारिस	६२	३		६५
६.	योजना सिफारिस	७०	२१०		२८०
७.	अन्य सिफारिस	३२१	२७		३४८
८.	व्यावसाय दर्ता सिफारिस	७९	६		८५
९.	आर्थिक सहयोग	२०	६		२६
१०.	लकडाउन सवारी पास		६९		६९
११.	कोभिड विषेश सिफरीस		५७		५७

१२.	पंजिकरण तर्फ				
क.	जन्म दर्ता	पु	८०	१	८१
		म	८४	१	८५
ख	मृत्यु दर्ता	पु	१३	१	१४
		म	११	०	११
ग.	विवाह दर्ता	जोडी	२८	२	३०
घ.	वसाइ सराई दर्ता	आएको	८(३८)	०	८(३८)
		गएको	४(१४)	०	४(१४)
१०.	अन्तरीक आमदानी				
	भूमिकर मालपोत	५७,१३६।५२		४३,७४८।६०	१,००,८८५।१३
	सम्पत्ति कर	३३३।२।४४		१७,२५६।००	५०,५६८।४४
	सिफरीस दस्तुर	१,१६,०५०।		८,०५०।००	१,२४,१००।००
	नाता प्रमाणीत	४,०००।		२५०।	४,२५०।
	व्यक्तिगत घटना दस्तुर	६००।		७००।	६,७००।
	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन	४७,४७०।		०	४७,४७०।
	वक्यौता	५०।		०	५०।
	व्यावसाय नविकरण	१६,७७०।		०	१६,७७०।
	जम्मा रकम	२,८१,०३८।९७		७०,००४।६०	३,५१,०४३।५७
११.	सामाजिक सुरक्षा तर्फ	पहिलो चौमासिक	दोस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक	
	जेष्ठ नागरीक ७० वर्ष माथि	१०४ जना	१०४ जना	८७ जना	
	जेष्ठ नागरीक दलित	४३ जना	४१ जना	३७ जना	
	जेष्ठ नागरीक एकल महिला	२३ जना	२२ जना	३२ जना	
	विधावा	६४ जना	६६ जना	४५ जना	
	आशिंक अपाङ्ग	६ जना	११ जना	११ जना	
	पुर्ण अपाङ्ग	६ जना	६ जना	६ जना	
	दलित बालबालिका	७३ जना	७३ जना	७२ जना	
	जम्मा रकम	२५,१२,४००।	२५,३१,२००।	२२,१६,४००।	

आ.व. २०७६/७७ का योजनाहरुको कार्यप्रगति विवरण

सि.नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम/ विवरण	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	विनियोजन वजेट रु	खर्च वजेट रु	खर्च प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		कैफियत
								महिला	पुरुष	
१	सत्य मा.वि. बाउन्डरी तथा ट्यांकी निर्माण	मिटर/घ मी	७५/१५ घमी	७५/१५ घमी	१,५०,०००।	१,५०,०००।	१००%	५६४	५१२	
२	बालविकास बाउन्डरी निर्माण	मिटर	१०० मि	१०० मि	१,००,०००।	१,००,०००।	१००%	६००	५५४	
३	खड्गेश्वरी मा.वि. क्यान्टीन निर्माण	०।	०।	०।	१,००,०००।	०।	०।	०।	०।	रकमान्तर
४	ददेरी स्वास्थ्य ईकाई	वर्ग फि.	२२५	१७२	३,००,०००।	१,७२,०००।	७२%	५६४	५१२	
५	गनाहा स्वास्थ्य ईकाईमा खानेपानी तथा मिटर जडान	वटा	१ रिड कुवा र मिटर जडान	१ रिड कुवा र मिटर जडान	७५,०००।	७५,०००।	१००%	६००	५५४	
६	दर्भान खोपकेन्द्र भवन	वटा	टिन लगाउने	कार्य सम्पन्न	१,००,०००।	१,००,०००।	१००%	९५१	८७९	
७	स्वर्गद्वारी गेट मन्दिर निर्माण	वर्ग फि.	मर्मत गर्ने	कार्य सम्पन्न	२,००,०००।	२,००,०००।	१००%	५६४	५१२	
८	तमु ल्होसार मंच मर्मत		मर्मत गर्ने	कार्य सम्पन्न	५०,०००।	५०,०००।	१००%	३५१	३२५	
९	दर्भान भगवती मन्दिर		मन्दीर निर्माण	कार्य सम्पन्न	१,५०,०००।	१,५०,०००।	१००%	९५१	८७९	एक लाख थप
१०	ददेरी टोलका चौपारी मर्मत		मर्मत गर्ने	कार्य सम्पन्न	७०,०००।	७०,०००।	१००%	१९०	१७५	
११	विभिन्न स्थानका चौपारी निर्माण बाट भुताहा खोला चौपारी मर्मत		मर्मत गर्ने	कार्य सम्पन्न	५०,०००।	५०,०००।	१००%	१२२	११२	

१२	ददेरी खानेपानी योजना		पाइपलाइन खन्ने	कार्य सम्पन्न	९,००,०००।	९,००,०००।	१००%	५६४	५१२	
१३	अदुवावारी च्युते भुक्तुटे खानेपानी		टंकी निर्माण	कार्य सम्पन्न	१,५०,०००।	१,५०,०००।	१००%	७५	६९	
१४	विरेवगर खा.पा.ट्यांकी निर्माण		टंकी निर्माण	कार्य सम्पन्न	१,००,०००।	१,००,०००।	१००%	४६	४२	
१५	भुल्के खा.पा.ट्यांकी निर्माण	घ.मी	२०	२०	१,५०,०००।	१,५०,०००।	१००%	७५	७०	तिस हजारथप
१६	मिठीआँप खानेपानी	०	०	०	२,००,०००।	०।	०।	०।	०।	रकमान्तर
१७	चुकाहा चरिङ्गे खानेपानी	घ.मी	१५	१५	१,००,०००।	१,००,०००।	१००%	७८	७१	
१८	रातापहरा खानेपानी	वटा	मोटर तथा पाइप खरिद	कार्य सम्पन्न	७०,०००।	७०,०००।	१००%	२९	२५	
१९	दर्भान वर्नविर मोटरबाटो स्तरउन्नती				२५,००,०००।	५,००,०००।		२५५	२३३	
२०	स्वर्गद्वारी प्रवेशद्वार गनाहा दाङ्ग मोटरबाटो				८,००,०००।	७,५०,०००।	१००%	६००	५५४	५०,०००। डि.पि.आर.
२१	चौकी ढाँड गनाहा मोटरबाटो स्तरउन्नती				५,००,०००।	५,००,०००।	१००%	१७०	१५५	
२२	मझेनीगौडा बेसारपानी मोटरबाटो स्तरउन्नती				१३,५०,०००।	९,४२,०००।		४२७	३९४	प्र.म रोजगार रु दश लाख
२३	अमिलिंक चुकाहा मोटरबाटो	मि.	२९०।	२९०।	१,५०,०००।	१,५०,०००।	१००%	११४	१०५	
२४	भुषाल चौपारी राप्तीघाट मोटरबाटो स्तरउन्नती	मिटर	९००	९००	१,००,०००।	१,००,०००।	१००%	६३	५२	
२५	पेट्रोलपम्प ददेरीखोला मोटरबाटो स्तरउन्नती	होम पाइप	६ वटा	६	१,५०,०००।	१,५०,०००।	१००%	११५	१०३	
२६	सत्य मा.वि. डाँडावारी मोटरबाटो	मिटर			१,००,०००।	१,००,०००।	१००%	६१	५८	

२७	भुताहाखोला स्वास्थ्यचौकी स्वर्गद्वारी गेट मोटरबाटो	मिटर	१२००।	१२००।	१,००,०००।	१,००,०००।	१००%	७३	६६	नयाँ सडक
२८	मिठीआँप मोटरबाटो	मिटर	२५०	२५०	५०,०००।	५०,०००।	१००%	३८	३२	कडा चट्टान
२९	जोगीढुङ्गा सिमलबुटा मोटरबाटो	मिटर	२००	२००	५०,०००।	५०,०००।	१००%	३७	३५	नयाँ बाटो
३०	दर्भान सुकाखोला मोटरबाटो	मिटर	२२०	२२०	५०,०००।	५०,०००।	१००%	२८	२३	
३१	वर्नविर सिंचाई कुलो	मिटर	९०	९२	१,५०,०००।	१,५०,०००।	१००%	१९५	१७९	
३२	रत्ने गाँउ पक्की कुलो	मिटर	९८	१००	१,५०,०००।	१,५०,०००।	१००%	१२७	११६	
३३	ठुटेआँप पक्की कुलो	मिटर	२० मि. डुड	२०	५०,०००।	५०,०००।	१००%	३७	३५	
३४	मसुरेखार कुलो मर्मत	मिटर	९२	९३	१,००,०००।	१,००,०००।	१००%	७०	६५	
३५	गनाहा खेत र ढिकमाथी होमपाइप	वटा	६०को ४ ३० को ४	६०को ४ ३० को ४	१,५५,०००।	१,५५,०००।	१००%	७८	७२	
३६	वर्नविर सामुदायिक भवन निर्माण	वटा	२ कोठा	कार्य सम्पन्न	१,५०,०००।	१,५०,०००।	१००%	११४	१०४	
३७	दर्भान ढल निकास	मिटर	२२०	२२०	२,५०,०००।	२,५०,०००।	१००%	१२१	९७	
३८	ददेरी माझटोल भल नियन्त्रण	मिटर	३० मिटर	३० मिटर	३०,०००।	३०,०००।	१००%	८२	७५	
३९	ढाण खानेपानी मर्मत	धारा निर्माण	२	२	१५,०००।	१५,०००।	१००%	१७०	१५७	
४०	गनाह ढाण खोला नदी नियन्त्रण	मिटर	२७	२७	२३,०००।	२३,०००।	१००%	४५	४२	
४१	स्वर्गद्वारी गेट गनाह मो.वा. मर्मत	वटा	बाटो मर्मत	कार्य सम्पन्न	१,००,०००।	१,००,०००।	१००%	६००	५५४	

४२	चौकि ढाण मोटर वाटो मर्मत		होम पाइप जाली तथा वाटो विस्तार	कार्य सम्पन्न	५०,०००।	५०,०००।	१००%	४२	३५	
४३	खड्गेश्वरी मा.वि. चारकोठे भवन निर्माण	बटा			३२,००,०००।	३२,००,०००।	क्रमागत			शिक्षा तर्फ
४४	सत्य मा.वि. ददेरी वास सहितको शौचालय निर्माण	बटा			७,००,०००।	७,००,०००।	क्रमागत	५६४	५१२	शिक्षा तर्फ
४५	छेकुवा वाघेदमार गोरेटो वाटो	बटा			७०,०००।	७०,०००।	१००%	१२५	११७	
४६	तिजगित प्रतियोगिता कार्यक्रम				१५,०००।	१५,०००।	१००%			
४७	वाल दिवस कार्यक्रम				१५,०००।	१५,०००।	१००%			
४७	स्वर्गद्वारी गेट गनाह मो.वा.निर्माण	मि.	२०००	२०००	१०,००,०००	१०,००,०००	१००%	६००	५५४	
४८	जोगीदुंगा सिचाइ कुलो वाँध निर्माण	घ.मी			६,५०,०००।	६,५०,०००।	१००%	५०	४८	मुख्यमन्त्री गा.वि.का.
४९	सिचाइ कुलो निर्माण (ढाण)	मि.			१,००,०००।					सा.व. साझेदारी
५०	दर्भान चोक फो.पु. मो.वा. स्तरउन्नती				३,००,०००।					"
५१	गनाह वंगलाचुली मो.वा.निर्माण पैदल पुल रकमान्तर				३,५०,०००।					"
५२	भकारो सुधार कार्यक्रम	बटा	२ घर	२ घर	५०,०००।	५०,०००।	१००%	२ घर	२ घर	संसर्त अनुदान
५३	विपल वर्ग वाखा खोर सुधार	बटा	१२ घर	२ घर	२,४०,०००।	४०,०००।		२ घर	२ घर	किसान संग गाउँ सरकार कार्यक्रम
५४	कृषक समुहलाइ च्याम्फा खरिद ढाण र चिसापानी	समुह	२	२	२,००,०००।	२,००,०००।				"

५५	पकेट क्षत्र पुरक अनुदान कार्यक्रम (दर्भान , रत्ने , गनाह र चुकाह)				५,३०,०००।	५,३०,०००।					"
५६	यन्त्र औजार पुरक अनुदान व्यावसायिक वंगुर पालन ५ जना				२,१६,०००।	१,९६,०००।					
५७	व्यक्तिगत कृषि फर्म अनुदान				८५००।	८५००।					
५८	कोभिड कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रम	जना	३२		६,४०,०००।	६,४०,०००।					
५९	दर्भान प्रहरी बिट निर्माण	वटा	१	१	६०,०००।	६०,०००।	१००%	१६२	१५०		
६०	मिठिआँप बिधुत क्षमता विस्तार				४,००,०००।	४,००,०००।	१००%	२२५	२०७		

खुल्ला तिज गित प्रतियोगिता



माननिय साँसद दुर्गा पौडेल ज्यू , तिज गितमा
सहभागी महिलालाई सम्बोधन गर्नुहुदै



वाल दिवस कार्यक्रम



वर्नविर सामुदायिक भवन



स्वर्गद्वारी गेट नजिकको मन्दीर



स्वर्गद्वारी गेट नजिकको मन्दीरमा शिवजिको मुर्ति



उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई तालिम दिई



जेठ नागरिक दिवशको अवशरमा घरमै पुगेर
सम्मान गदै पालिका अध्यक्ष ज्यू



**जोगीदुंगा सिचाइ कुलो (मुख्य मन्त्री ग्रामिण
विकास कार्यक्रम)**



अदुवावारी खनेपानी योजनाको अनुगमन



लैगिंक हिंसा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम



अमिलहिक चुकाहा मोटरबाटो निर्माण योजना



वडा नं ३

सरुमारानी गाउँपालिका वडा नं. ३ हंसपुर प्यूठान

वार्षिक प्रगति प्रतिबेन :

आर्थिक वर्ष : २०७६/०७७

क		दैनिक प्रशासनिक कामकाज	
A		सिफारिस	
सि.नं.	विवरण	गरिएको सिफारिस	कैफियत
१	ना.प्र.प.सिफारिस	५४	
२	ना.प्र.प. प्रतिलिपी	२७	
३	घरवाटो सिफारिस	५९	
४	जग्गा नामसारी	१०	
५	चारकिल्ला प्रमाणित	२५	
६	नाता प्रमाणित	२१	
७	नामथर संसोधन	१६	
८	अपाङ्ग परिचय पत्र	१३	
९	दलित तथा जनजाती प्रमाणित	१५	
१०	योजना तथा कार्यक्रम संभौता	६२	
११	बैंक खाता संचालन र बन्द	६५	
१२	योजना तथा कार्यक्रमको रकम भूक्तानी	९९	
१३	सुचना तथा पत्राचार	१०६	
१४	व्यावसाय दर्ता	१४	
१५	अन्य विविध सिफारिस	२६४	
जम्मा		८५०	
B		दर्ता	
१	चिठीपत्र वा सुचना	९२	
C		पंजिकरण	
सि.नं.	विवरण	कुल जम्मा दर्ता संख्या	कैफियत
१	जन्म दर्ता	१०४	
२	मृत्यु दर्ता	३५	
३	विवाह दर्ता	२३	
४	बसाई सराई	१३	
५	सम्बन्ध विच्छेद	१	
६	प्रतिलिपी प्रदान	५३	
D		जानकारी तथा सुचना टाँस	
सि.नं.	विवरण	कुल जम्मा सुचना टाँस	कैफियत
१	वडा कार्यालयवाट प्रसारित सुचना	१३	
२	गाउँपालिकावाट प्रसारित सुचना	१२	

३	अन्य कार्यालयवाट प्रसारित सुचना	९	
E	वडा समिति		
सि.नं.	विवरण	कुल जम्मा	कैफियत
१	वडासमितिको बैठक संख्या	३७	
२	भएका निर्णय संख्या	९३	
F	भौतिक निर्माणको कार्य (वडा स्तरवाट मात्र)		
सि.नं.	विवरण	कुल जम्मा	कैफियत
१	कुल योजना संख्या	५५	
२	निर्माण तथा अनुगमन समिति गठन भएका	५४	
३	सर्वे भएका	५४	
४	लागत इष्टिमेट प्राप्त भएका	५४	
५	संभौता भएका	५४	
६	निर्माण कार्यसम्पन्न भएका	५४	
७	सार्वजनिक जनलेखा परिक्षण भएका योजना	५४	
८	वडा कार्यालयवाट अनुगमन भएका योजना	५४	
९	बैंक खाता संचालनका लागि सिफारिस भएका योजना	३१	
१०	भूक्तानीको लागि सिफारिस योजना	५४	
११	रकम भूक्तानी पाएका	५४	
G	वडा स्तरिय योजना अनुगमन समिति		
सि.नं.	विवरण	कुल जम्मा	कैफियत
१	समितिले अनुगमन गरेको योजना संख्या	५४	
२	समितिको बैठक संख्या	२३	
३	भूक्तानीको लागि सिफारिस योजना	५४	
H	कार्यक्रमहरू		
सि.नं.	विवरण	कुल जम्मा	कैफियत
१	सम्पन्न भएका वडा स्तरिय कार्यक्रम	१२	
२	भूक्तानी प्राप्त कार्यक्रम	१२	
३	गा.पा.वाट संचालित सम्पन्न गरिएका कार्यक्रम	५	
I	अभियानको कार्यक्रम		
१	वाल विवाह तथा बहु विवाह न्यूनिकरण		
क	नियमित परामर्श ।		
२	पुण सर सफाई युक्त वडा घोषणा कार्यक्रम		
क	१८ सेट शौचालय निर्माण सामग्री वितरण गरिएकोमा १६ वटा शौचालयहरू निर्माण सम्पन्न भएको ।		
ख	वडालाई पलाष्टिक मुक्त वडा निर्माण गर्न सर सफाई चौतारीहरूवाट नियमित बैठक बसि सरसफाईको कामकाजहरू भएको ।		
J	राजश्व संकलन तर्फ :		

सि.नं.	बिवरण	आ.व. ३०७६/०७७ को कुल जम्मा	कैफियत
१	कुल राजश्व संकलन	३,५७,७९०।	
सामाजिक सुरक्षा भत्ता तर्फ			
	निवेदन नविकरण		
१	जेष्ठ नागरिक	१०६	
२	दलित जेष्ठ नागरिक	३४	
३	एकल महिला	२७	
४	विधुवा	६६	
५	अति अशक्त अपाङ्ग	१५	
६	पुर्ण अपाङ्ग	७	
७	दलित वालवालिका	७९	
८	नयाँ निवेदन दर्ता	२५	
K छोरी पेवा वचत कार्यक्रम :			
१	छोरी पेवावचत निवदन पेश	१८	
L कोभिड लक्षीत कार्यक्रम			
सि.नं.	बिवरण	संख्या	रकम
क	समुहको लागि बिउँ बिजन उत्पादन	१	२,००,०००।
ख	तरकारी खेती	२३	४,६०,०००।
ग	वाखा पालन	७	१,४०,०००।
घ	मौरी पालन	२	४०,०००।
ड	कुखुरा पालन	३	६०,०००।
च	बंगुर पालन	२	४०,०००।
	जम्मा	३८	९,४०,०००।

सरुमारानी गाउँपालिका वडा नं. ३ को आर्थिक वर्ष २०७६,०७७ को प्रगती प्रतीबेदन

योजना तर्फ :

सि.नं.	योजनाको नाम	ईकाई	लक्ष्य	प्रगती	विनियोजित वजेट रु	खर्च वजेट रु	खर्च प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या	कै.
१	पालुथान नौघाट सङ्क स्तर उन्नती योजना	५ कि.मी	५ कि.मी	५ कि.मी	५०००००	४७७७९३	९५.५५	२४२	२१३
२	सितलपाटी कालीमाटी मोटरवाटो स्तरउन्नती योजना	३ कि.मी	३ कि.मी	३ कि.मी	२५००००	२३९१०५	९५.६४	१२३	१२०
३	सजिकोट कोटाचउर मोटरवाटो स्तर उन्नती योजना	१२६० मी	१२६० मी	१२६० मी	२३००००	२२०७९७	९५.९९	१४१	१३६
४	गोठेरी नौघाट सङ्क स्तर उन्नती योजना	३४२० मी	३४२० मी	३४२० मी	२०००००	१९०६२७	९५.३१	७४	७०
५	गुरुङडाँडा,चाभा स्कुलगेट मोटरवाटो मर्मत योजना	१४०० मी	१४०० मी	१४०० मी	१२००००	११३३०३	९४.४१	७५	७७
६	पालुथान गुरुङडाँडा मोटरवाटो निर्माण योजना	४५० मी	४५० मी	४५० मी	१०००००	९५५२२	९५.५२	४३	४०
७	धौलेटाकुरा कोलडाँडा मोटरवाटो निर्माण योजना	४८० मी	४८० मी	४८० मी	१०००००	९५१७८	९५.१८	२९	२७
८	चाभा वाङ्गेवेशी मोटरवाटो मर्मत योजना	२८५० मी	२८५० मी	२८५० मी	१०००००	९४९९६	९४.९९	६५	५९
९	लाटापानी रामपोखरी कबे मोटरवाटो निर्माण योजना	५७० मी	५७० मी	५७० मी	१०००००	९५५९७	९५.५९	७४	६९
१०	बुकुरेअँप घोरलोट मोटरवाटो निर्माण योजना	५१० मी	५१० मी	५१० मी	८००००	७६०९९	९५.१२	६६	६४
११	पिपरनेटा घोरलोट मोटरवाटो मर्मत योजना	३०० मी	३०० मी	३०० मी	८००००	७६२५६	९५.३२	२५	२३
१२	वडा कार्यालय रिडरोड मर्मत योजना	४५० मी	४५० मी	४५० मी	५००००	४८०००	९६	७४३	७२७
१३	पालुथान सामतटोल नेटा मोटरवाटो स्तर उन्नती योजना	५०० मी	५०० मी	५०० मी	५००००	२९७५८	५९.५१	३४	३१
१४	कुसुमडाँडा वेवरे मोटरवाटो मर्मत योजना	५०० मी	५०० मी	५०० मी	५००००	४७८९३	९५.६२	१३	११
१५	बुढिदेवी जाबुने गोरेटोबाटो निर्माण योजना	७०० मी	७०० मी	६७५ मी	३००००	२८८००	९६	१५	१४
१६	ने.रा.आ.बि. खेलमैदान निर्माण योजना	१	१	१	१५००००	१४४०००	९६	६६९	६५६
१७	सुर्योदय प्रा.बि.मा मेसिनरीवाल निर्माण योजना	१	१	१	१०००००	९९५६१	९९.५६	५५३	५४२
१८	सत्य गोरखनाथ प्रा.बि. घेरावार तथा गेट निर्माण योजना	१	१	१	८००००	७३१५८	९१.४४	२१७	२०८
१९	वालकल्याण प्रा.बि.पक्कि पर्खाल निर्माण योजना	१० मि.	१० मि.	१० मि.	५००००	४६६३३	९३.२६	१९४	१९६
२०	संगम प्रा.बि.फर्निचर निर्माण योजना	१० थान	१० थान	११ थान	४००००	३८४००	९६	९५	९१
२१	बझाडी खानेपानी टंकी निर्माण योजना	१	१	१	१३००००	१२०७५४	९२.८८	३०	२७

२२	पाडाफालने खानेपानी कुवा निर्माण	१	१	१	७००००	६७२००	९६	३६	३४
२३	तल्लो चाभा खानेपानी टंकि मर्मत योजना	१	१	१	५००००	४३४०१	८६.८	१३	११
२४	पुलामीखेत कुवा निर्माण योजना	१	१	१	४००००	३८४००	९६	१४	१६
२५	रेशमी पँधेरा कुवा निर्माण योजना	१	१	१	३५०००	३३५८०	९५.९४	३०	३१
२६	गाउँघर किलोमीटर व्यावस्थापन योजना	१	१	१	८००००	७०६१३	८८.२६	६६९	६५६
२७	वाङ्गेवेशी लिफ्ट सिंचाई योजना	१	१	१	२५००००	१३३५९३	५३.४३	५०	४५
२८	रातामाटा सिंचाई कुलो निर्माण योजना	५५ मी.	५५ मी.	५५ मी.	८००००	६९७८१	८७.२२	२३	१९
२९	काभ्रेटोल सिंचाई पाखरी निर्माण योजना	१	१	१	५००००	४६०८२	९२.१६	२६	२४
३०	ढाव सिंचाई पोखरी निर्माण योजना	१	१	१	५००००	४६०८१	९२.१६	११	१२
३१	भाखन्ने सिंचाई पोखरी निर्माण योजना	१	१	१	५००००	४६०८२	९२.१६	१०	९
३२	खाडी सिंचाई पोखरी मर्मत योजना	१	१	१	५००००	४५२७६	९०.५५	४८	४३
३३	चर्तिकुलो बाँध मर्मत तथा पाइप खरिद योजना	१	१	१	४००००	३२९३६	८२.३४	१२	१२
३४	कोटापँधेरा सामुदायिक भवन निर्माण योजना	१	१	१	६००००	४११४६	६९.९१	१०७	१०३
३५	पनाहा सामुदायिक भवन निर्माण	१	१	१	६००००	५६७४८	९४.५८	१०४	९९
३६	गाहा चौपारी खेल मैदान निर्माण योजना	१	१	१	६००००	५७६००	९६	८४	९१
३७	कटौजे खेल मैदान निर्माण योजना	१	१	१	४००००	३८४००	९६	११९	२१५
३८	बुढोखोला मलामी विश्राम प्रतिक्षालय निर्माण योजना	१	१	१	८००००	७३००९	९१.२६	२७५	२६५
३९	ऐरावतीमा मलामी विश्राम प्रतिक्षालय निर्माण योजना	१	१	१	८००००	७३६३४	९२.०४	७१०	७७८
४०	कोटघर चौपारी निर्माण योजना	१	१	१	६००००	५५८९२	९३.१५	७३५	७४४
४१	सित्तलपाटी पुन निर्माण योजना	१	१	१	६००००	५६०४८	९३.४१	४१२	४०६
४२	भक्षण्डे चौपारी मर्मत योजना	१	१	१	५००००	४७०७८	९४.१५	२३३	२४५
४३	सारु पोखरा प्रतिक्षालय निर्माण योजना	१	१	१	४५०००	४२११२	९३.५८	११४	११६
४४	लोङ्गराङ्ग चौपारी मर्मत योजना	१	१	१	४००००	३७१५६	९२.८९	४३	४७
४५	कालीमाटी मुहान संरक्षण योजना	१	१	१	७००००	६५५००	९३.५७	३८	४१
४६	मियालपानी पोखरी निर्माण योजना	१	१	१	५००००	४६५१४	९३.०२	११९	१२१
४७	लसुनवारी खानेपानी मुहान संरक्षण	१	१	१	४००००	३८४००	९६	२७	२४

४८	वडा कार्यालयमा प्रतिक्षलय निर्माण योजना	१	१	१	८४०००	७७११९	९१.८	२४७५	२३२५
४९	बड्डाँडा ऐरावती सङ्केत मर्मत तथा स्तर उन्नती योजना	४ कि.मी	४ कि.मी	४ कि.मी	१०००००	९६०००	९६	२४७५	२३२५
५०	बड्डाँडा पनाहा मोटरवाटो मर्मत योजना	१९५० मी	१९५० मी	१९५० मी	७५०००	७२०००	९६	९५	९१
५१	एक वडा एक चौपारी निर्माण योजना	१	१	१	५००००	४८०००	९६	७३५	७४४
५२	एक वडा एक पोखरी निर्माण योजना	१	१	०	५००००	०	०	०	०
५३	डाँडाकटेरी कटौजे मोटरवाटे मर्मत योजना	६०० मी	६०० मी	६०० मी	६००००	५६३६६	९३.९४	४१	३९
५४	वाङ्गेसाल काँस्कोट मोटरवाटो मर्मत योजना	३०० मी	३०० मी	३०० मी	५००००	४८०००	९६	२९	२६
५५	प्रतिक्षलय मर्मत तथा बाटो निर्माण योजना	१	१	१	५००००	४४९००	८९.८	५३	४६
	जम्मा				४७४९०००	४२८९५७	९०.३२		

सरुमारानी गाउँपालिका वडा नं. ३ को आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रगती प्रतीवेदन

कार्यक्रम तर्फ :

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	लक्ष्य	प्रगती		खर्च वजेट रु	खर्च प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
								महिला	पुरुष
१	भकारो सुधार कार्यक्रम	१०	१०	९	१२००००	१०८०००	९०	२६	२३
२	उन्नत वित्तीय खरिद तथा वितरण	१२	१२	०	५००००	०	०	०	०
३	शान्तिकुञ्ज सहकारीको लागि सेफवक्स खरिद	१	१	१	५५०००	५५०००	१००	६७५	०
४	सरस्वती मा.बि. ए ३ साईजको फोटोकपी मेसिन खरिद	१	१	१	१००००००	१००००००	१००	३७५	३३०
५	विद्यालयहरुको लागि सिलिङ्ग फेन वितरण कार्यक्रम	१२	१२	१२	३००००	३००००	१००	११५	१००
६	विद्यालय भर्ना अभियान कार्यक्रम	८	८	८	२५०००	२५०००	१००	११८	१२४
७	जिल्ला स्तरिय रेडक्रस गोष्ठि सरस्वती मा.बि.मा	१	१	१	३००००	३००००	१००	१२१	१२६
८	स्वास्थ्य चौकी व्यावस्थापान	१	१	१	६००००	५९२००	९८.६६	७१५	७०८
९	सुत्केरी पोषण सहायता कार्यक्रम	७०	७०	५२	३५०००	२६०००	७४.२८	५२	०
१०	गर्भवती सचेतना तथा पोषण प्रवर्द्धन कार्यक्रम	३	३	३	३००००	३००००	१००	९४	०

११	आमा समुह पुनर गठन तथा जागरण कार्यक्रम	३	३	३	३००००	३००००	१००	१०५	०
१२	बर्थिङ सेन्टरमा पेरीलाईट खरिद	१	१	१	७०००	७०००	१००	५२	०
१३	शिप बिकास तालिम	२०	२०	२४	१०००००	५९५४०	५९.५४	२४	०
१४	आरन सुधार कार्यक्रम	१	१	०	१५०००	०	०	०	०
१५	वडा स्तरिय सरसफाई तथा पलाष्टिक नियन्त्रण कार्यक्रम	९	९	९	४५०००	२७७८०	६१.७३	२८७	१५६
	जम्मा				७३२०००	५८७५२०	८०.२६	२७५९	१५६७

वडा नं. ४

सरुमारानी गाँउपालिका ४नं. वडा

साविक : दुडेगढी १-५, हसपुर ९ र दुवाङ्ग ७ र ८ (साविकको ८ वटा वडा)

घरधुरी संख्या : ६५१

जनसंख्या : ३९२९

महिला : १९०७

पुरुष : २०२२

टोल विकास संस्था : ८ वटा

सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई : १

महिला स्वयमसेविका : ८ जना

आमा समुह : ८ वटा

सामुदायिक वन उ.स. : ७ वटा

विद्यालयहरु:

७ वटा

(मा.वि. १ र पुर्व प्रा.वि. ५)

बालविकास : १ वटा

वित्तिय संस्थाहरु

सहकारी : १ वटा

बैंक : १ वटा

लघु वित्त : २ वटा

सामुदायिक संस्था **VDP** : ७ वटा

सामुदायिक संस्था **PAFE** : ८ वटा

व्यापार व्यवसायी : ११५

सुचिकृत भएका : ५६

सुचिकृत नभएका : ५९

व्यवसायको प्रकृती

खाद्यान्त तथा किराना : १३ वटा

किराना तथा होटल : ८ वटा

बंगुर फर्म : १ वटा

होटल तथा रेष्टरेन्ट व्यवसायी : २७ वटा

फलफुल तथा तरकारी पसल : ८ वटा

कपडा तथा फेन्सी : १४ वटा

पाइमेट मोडल : १ वटा

मौरी फर्म : ४ वटा

बाखा फर्म : ६ वटा

बोईलर फर्म : ७ वटा

फ्रेस हाउस : ६ वटा

इलेक्ट्रोनिक्स तथा इलेक्ट्रीकल्स : ३ वटा

सिलाइ कटाई : ३ वटा

कस्मेटिक पसल : ६ वटा

सुनचादी पसल : ३ वटा

आ.व.०७६/०७७

नागरिकता सिफारिस : ७२

महिला : ३२

पुरुष : ४०

नागरिकता प्रतिलिपी सिफारिस : ३३

अन्य सिफारिस : ९३३

योजना तथा कार्यक्रम सिफारिस : ७४

आन्तरिक आमदानी : रु. ४५१४९४.३४

विपद व्यवस्थापन सहयोग : ८ जना

दिघरोध स्वास्थ्य सहयोग कोष : ४ जना

विष्णु सहायता कोष : ३ जना

२	क) सामाजिक सुरक्षा तर्फ :									
	क्र.स.	विवरण	प्रथम चौमासिक खर्च		दोस्रो चौमासिक खर्च		तेस्रो चौमासिक खर्च		जम्मा खर्च	
			संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम		
१		जेठ नागरिक अन्य	६५	७८००००	६७	८०१०००	५९	७०४०००	२२८५०००	
२		जेठ नागरिक दलित	१९	१७२०००	२०	१६६०००	२५	२४८०००	५८६०००	
३		एकल महिला	६	५६०००	६	६००००	३५	२८२०००	३९८०००	
४		बिधुवा	१०८	९३२०००	१०९	९१७०००	५१	४०००००	२२४९०००	
५		लोप उन्मुख	०	०	०	०	०	०	०	
६		पुर्ण अशक्त अपाङ्ग	२	२४०००	२	२४०००	२	२४०००	७२०००	
७		अति अशक्त अपाङ्ग	२४	१५३६००	२५	१६००००	२४	१६५६००	४७९२००	
८		दलित वालवालिका	४७	७५२००	४४	६८४००	४५	७००००	२१३६००	
जम्मा		जम्मा	२७१	२१९२८००	२७३	२१९६४००	२४१	१८९३६००	६२८२८००	
	ब) गा.पा. वाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा तर्फ :									

क्र.सं.	विवरण	प्रथम चौमासिक खर्च		दोस्रो चौमासिक खर्च		तेस्रो चौमासिक खर्च		जम्मा खर्च
		संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	
१	अपाङ्ग (ग) वर्ग	०	०	८	१६०००	११	२७०००	४३०००
२	अनाथ वालवालिका	०	०	०	०	१०	४००००	४००००
	जम्मा	०	०	८	१६०००	२१	६७०००	८३०००

व्याकुलित घटना दर्ता विवरण तर्फः :

क्र.सं.	विवरण	संख्या		जम्मा
		महिला	पुरुष	
१	जन्म	४५	३८	८३
२	मृत्यु	१२	१४	२६
३	विवाह	जोडी		१६
४	वसाईसराई परिवार संख्या-२			
४	आएको	१	१	९
	गएको	४	३	
५	सम्बन्ध विच्छेद	०	०	०

राहत वितरण :

चरण	परिवार संख्या	रकम
पहिलो	६०	८६१४०
दोस्रो	२७	३४७४५
जम्मा	८७	१२०८८५

Quarentine व्यवस्थापन खर्च (मिति २०७७ जेठ मसान्त सम्म) : ४,७३,८११

कोभिड विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत :

निवेदन संकलन तथा सिफारिस संख्या : १०४ जना

कार्यक्रम छनोट संख्या : ४४

रकम भुक्तानी संख्या : ४१

छोरी पेवा वचत कार्यक्रम तर्फ : २८

विपन्न वर्ग सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत खरको छाना विस्थापनको
लागी छनोट भएको घरधुरी संख्या : ६८

जनता आवास कार्यक्रमको लागी छनोट घरधुरी संख्या : ९

आ.व.०७६।०७७ मा भएका अन्य प्रशासनिक कार्य तर्फ :

नागरिकता सिफारिस नया तर्फ : ७२

महिला : ३२ जना

पुरुष : ४० जना

नागरिकता सिफारिस प्रतिलिपी : ३३ जना

योजना तथा कार्यक्रम सिफारिस : ७४

विपद व्यवस्थापन सहयोग सिफारिस : ८

दिर्घरोग स्वास्थ्य सहयोग सिफारिस : ४

विपन्न सहायता सहयोग सिफारिस : ३

अपाङ्गता सिफारिस : १३

भकारो सुधार कार्यक्रम सिफारिस : २

वाखा खोर कार्यक्रम सिफारिस : ३५

अन्य सिफारिस : ८३४

जम्मा सिफारिस संख्या : १०७८

सिपमुलक तालिममा सहभागी संख्या : ०

४ नं. वडा समितिको वैठक संख्या : ३९

टोलविकास संस्था संगाको वैठक संख्या : ८

वार्ड वास सि.सि.को वैठक संख्या : ४

अन्य वैठक संख्या : ७

मेलमिलापका लागी पेश भएका निवेदन संख्या : ४

मेलमिलाप भएको निवेदन संख्या : ४

मेलमिलाप नभएको निवेदन संख्या : ०

फर्म दर्ता संख्या : ४५

आन्तरिक आम्दानी रु. ४,५१,४९४.३४

वडा न. ५ को प्रगति विवरण

सि.न.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	ईकाइ	लक्ष्य	प्रगती	विनियोजित बजेट	खर्च बजेट	खर्च प्रतिशत	लाभान्वित जन्संख्या	कैफियत
१	कृषकहरूलाई अवलोकन भ्रमण	जना	२३ जना	२३ जना	२०,०००।	२०,०००।	१०० %	२३ जना	
२	कृषि वित्तविजन तथा मल खरिद ५० प्रतिशत अनुदान	वटा	४ वटा समूह	४ वटा समूह	८०,०००।	८०,०००।	१०० %	६० जना	
३	पुठादरबार खानेपानी धारा निर्माण	वटा	१ वटा	१ वटा	३०,०००।	३०,०००।	१०० %	४० जना	
४	पुठादरबार पर्यटन प्रवर्द्धन योजना	वटा तथा मिटर	१ मन्दिर ,२ शौचालय र ७० मि.सिडि	१ मन्दिर ,२ शौचालय र ७० मि.सिडि	८,००,०००।	८,००,०००।	१००%	४० जना	
५	सिर्जनसिल कृषि सहकारी भवन निर्माण	वटा	१ ढान	१ ढान	२,००,०००।	२,००,०००।	१००%	३३५ जना	
६	नेरा प्रवि पाखापानी ग्राविन वाल	मि.	३० मि.	३० मि.	८०,०००।	८०,०००।	१००%	२८९ जना	
७	अम्मर प्रावि भवन मर्मत	कोठा	४ कोठा पलास्टर	४ कोठा पलास्टर	८०,०००।	८०,०००।	१००%	४१ जना	
८	हुँगढी स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन खर्च	मि. तथा स्वास्थ्य सामाग्री	५० मि. तथा स्वास्थ्य सामाग्री	५० मि. तथा स्वास्थ्य सामाग्री	७०,०००।	७०,०००।	१००%	३५७८ जना	
९	विभिन्न स्थान चौपारी निर्माण	वटा	१ वटा	१ वटा	५०,०००।	५०,०००।	१००%	१७९ जना	
१०	जस्पर देविस्थान मन्दिर निर्माण	मन्दिर	१ मन्दिर	१ मन्दिर	८०,०००।	८०,०००।	१००%	१२८ जना	
११	राडभाड अलमदेवि मन्दिर निर्माण	मन्दिर	१ मन्दिर निर्माण	१ मन्दिर	८०,०००।	८०,०००।	१००%	३४३ जना	
१२	गेल्धारा खानेपानी योजना	वटा	१५ वटा धारा	१५ वटा धारा	२,००,०००।	२,००,०००।	१००%	१४६ जना	
१३	गोल्धारा खा.पा. योजना मर्मत	मर्मत तथा वटा	१ टंकी मर्मत	१ टंकी मर्मत	४०,०००।	४०,०००।	१००%	१४६ जना	

१४	विरिडकोट राडभाड टंकी निर्माण तथा लाइन विस्तार	वटा तथा धारा	१ टंकी निर्माण तथा २५ वटा धारा	१ टंकी निर्माण तथा २५ वटा धारा	७,५०,०००।	७,५०,०००।	१००%	१७९ जना	
१५	भासिकुटी खा.पा.लाइन विस्तार	वटा	७ वटा धारा निर्माण	७ वटा धारा निर्माण	६०,०००।	६०,०००।	१००%	१३२ जना	
१६	लुकलुके खा.पा.निर्माण	वटा	५ वटा धारा निर्माण	५ वटा धारा निर्माण	५०,०००।	५०,०००।	१००%	१२५ जना	
१७	छविसे धवियार खा.पा.निर्माण	वटा	१ वटा टंकी निर्माण तथा १९ वटा धारा	१ वटा टंकी निर्माण तथा १९ वटा धारा	१,३०,०००।	१,३०,०००।	१००%	१८९ जना	
१८	व्यालीमाटी खानेपानी मर्मत				३५,०००।	३५,०००।		फिर्ज	
१९	साउनेपानी खानेपानी निर्माण	वटा	१ टंकी मर्मत तथा ३ वटा धारा निर्माण	१ टंकी मर्मत तथा ३ वटा धारा निर्माण	६५,०००।	६५,०००।	१००%	५ घर परिवार	
२०	बाखोर खानेपानी टंकी निर्माण	वटा	१ टंकी निर्माण तथा ५ वटा धारा निर्माण	१ टंकी निर्माण तथा ५ वटा धारा निर्माण	६०,०००।	६०,०००।	१००%	२५ जना	
२१	कुथुर्के मोटरबाटो निर्माण	मि.	११३० मि.	११३० मि.	५,००,०००।	५,००,०००।	१००%	७० जना	
२२	रत्ने जस्पुर सिंद्लेक मोटरबाटो निर्माण	मि.			१०,००,०००।	१०,००,०००।	१००%	२५९० जना	
२३									
२४	जस्पुर विरिडकोट राडभाड दर्भान मोटरबाटो	मि.			४,००,०००।	४,००,०००।	१००%	३५९ जना	
२५	गनाहा लुकलुकेहात्तिखाल मोटरबाटो	मि.			७,००,०००।	७,००,०००।	१००%	३०३ जना	
२६	गोलधारा सौराकोट मोटरबाटो निर्माण	मि.	२४५० मि.	२४५० मि.	२,००,०००।	२,००,०००।	१००%	१४६ जना	
२७	बुढिचौर मोटरबाटो निर्माण	मि.	२६८० मि.	२६८० मि.	३,००,०००।	३,००,०००।	१००%	१८७ जना	
२८	जस्पुर छविसे मोटरबाटो ग्राविल	मि.	७२० मि.	७२० मि.	१,००,०००।	१,००,०००।	१००%	३४८ जना	
२९	बडडाडा जस्पुर पुठाखोला मोटरबाटो मर्मत	मि.	८०२० मि.	८०२० मि.	३,००,०००।	३,००,०००।	१००%	१२५५ जना	
३०	काभ्राधाट तारिके मोटरबाटो निर्माण	मि.	७२०. मि.	७२० मि.	१,००,०००।	१,००,०००।	१००%	८७ जना	

३१	जस्पुर सौराकोट मो.वा. मर्मत	मि.	१०९५ मि.	१०९५ मि.	५०,०००।	५०,०००।	१००%	३०६ जना	
३२	जस्पुर गोलधारा मो.वा. मर्मत	मि.	१०९५ मि.	१०९६ मि.	५०,०००।	५०,०००।	१००%	१४६ जना	
३३	बड़डाडा बुढिचौर मो.वा. मर्मत	मि.	९८७ मि.	९८७ मि.	३५,०००।	३५,०००।	१००%	१८१ जना	
३४	जस्पुर छविसे सुवाखोला मोटरबाटो स्तरउन्नती	मि.	११३०मि	११३० मि.	१,५०,०००।	१,५०,०००।	१००%	३४९ जना	
३५	सौराकोट गाँउघर किलिन्क भवन निर्माण	वटा			१,५०,०००।	१,५०,०००।			रकमान्तर
३६	भिमसेन मा.वि.टंकी तथा पखाल निर्माण				१,५०,०००।	१,५०,०००।			फिरिज
३७	नमुना प्रा.वि. भवन मर्मत				६५,०००।	६५,०००।			फिरिज
३८	हातीखाल टंकी निर्माण तथा लाइन विस्तार				६,००,०००।	६,००,०००।			फिरिज
३९	हातीखाल सिचाई पोखरी टंकी छानो निर्माण				६०,०००।	६०,०००।			फिरिज
४०	पाखापानी सिचाई पोखरी निर्माण				१,५०,०००।	१,५०,०००।			फिरिज
४१	कुर्थुके सिचाई कुलो निर्माण				५०,०००।	५०,०००।			फिरिज
४२	जस्पुर सौराकोट मो.वा. मर्मत				७००।	७००।			काम सम्पन्न घण्टे तर भूलानी नपएको मर्मत संभारकोषमा ऐसा नपए)
४२	जस्पुर छविसे करमबास रत्ने मो.वा.निर्माण वनसँग साफेदारीबाट				२,००,०००।	२,००,०००।			फिरिज
४३	सुवाखोखो मो.वा. निर्माण ,वनसँग साफेदारी				३,५०,०००।	३,५०,०००।			फिरिज
४४	रत्ने राडभाड मो.वा. (मर्मत संभारकोष बाट)	मि. तथा घ.मि.			१,००,०००,	१,००,०००।	१००%	३४३ जना	
४५	बड़डाडा पुठाखोला मो.वा. मर्मत -मर्मत संभारकोषबाट)	मि.तथा घ.मि.			१,००,०००।	१,००,०००।	१००%	१६७० जना	
४६	बड़डाडा जस्पुर सौराकोट मो.वा. मर्मत	मि.तथा घ. मि.			१,५०,०००।	१,५०,०००।	१००%	१३५० जना	संसोधन सौराकोट गाँउघर किलिन्क निर्माण
४७	विपन्न बाखाखोर सुधार कार्यक्रम	वटा	३५ वटा खोर	३५ वटा खोर	७,००,०००।	७,००,०००।	१००%	१४५ जना	
४८	भकार सुधार कार्यक्रम	वटा	२ वटा	२ वटा	५०,०००।	५०,०००।	१००%	१९ जना	

४९	कोभिड कृषि कार्यक्रम	कृषि घररिवार	२३ घरपरिवार	२३ घरपरिवार	४,६०,०००।	४,६०,०००।	१००%	१२५ जना	
५०	प्यालीमाटी सौराकोट गोलधारा सिद्धथान लिफ्ट खानेपानी योजना				५०,००,०००।	१७,५०,०००।	३५%	२७० जना	प्रदेश सरकार बाट प्राप्त

क) आन्तरिक आम्दानी : रु २,१२,४६७.७७।

ख) जनसंख्या जम्मा : ३२५० जना

१ सामाजिक शुरक्षा भत्ता वितारण : ५३,२८,२००।

पञ्जिकरण तर्फ :

१) जन्मदर्ता : ५६ जना

२) मृत्युदर्ता : १९ जना

३)विवाह दर्ता : २४ जोडि

४) बसाई सराई दर्ता : ६ घरपरिवार (३२ जना)

६ सम्बन्ध विच्छेद दर्ता : ०

सिफारिस तर्फ :

१) नागरिकता सिफारिस : ६२ वटा

२ अन्य सिफारिस : ४५७ वटा

सरूमारानी गाउँपालिका

६ नं. वडा कार्यालय

तिराम, प्यूठान

सि=न=	योजना / कार्यक्रमको नाम / विवरण	इकाइ	लक्ष्य	प्रगति	विनियोजन बजेट रु-- हजारमा)	खर्च बजेट हजारमा	खर्च प्रतिशत	लाभान्वित परिवार / जनसङ्ख्या		कैफियत
								महिला	पुरुष	
१	थक्लेनी एश्र्य प्रा वि उपल्लो खुट्टी मेटर बाटो निर्माण	मि	२१६०	२१६०	११७०	११७०	१००	३००	२८०	

२	पाडकोट सिम्ले हुदै वडाडा मोटर बाटो निर्माण	मि	२०४०	२०४०	४५०	४५०	१००	१५०	२००	
३	घाऊटाटोल स्कुल सिढी निर्माण	मि	५२	५५	१००	१००	१००	१२०	१२०	
४	दुनिखोला देखि माझटोल हुदै ददरी जोड्ने मोटर बाटो निर्माण	मि	९३०	९३०	१५०	१५०	१००	१५०	१३०	
५	बुढिचौर सिम्ले मोटर बाटो निर्माण	मि	६३०	६३०	१०००	१०००	१००	२५०	२००	
६	थक्लेनी मुकुर्टी मोटर बाटो निर्माण	मि	२०००	२०००	१०००	१०००	१००	४५०	४३०	संसद विकास कोष
७	थक्लेनी मुकुर्टी मोटर बाटो मर्मत	मि	५०	५०	३५	३५	१००	४५०	४३०	
८	रज्जेपाडवाड सिचाइ योजना	मि	९००	९००	२०००	२०००	१००	२५०	३००	
९	टापुखेत सिचाइ कुलो मर्मत	मि	६०	६०	१००	१००	१००	१००	१२०	
१०	दुनीफेद सिचाइ कुलो मर्मत	मि	२१८	२१८	२००	२००	१००	१२०	१००	
११	पल्याड सिचाइ कुलो निर्माण	मि	७४	७४	१००	१००	१००	५०	८०	
१२	बेथिखोला आरुगैरा सिचाइ कुलो मर्मत	मि	१००	१००	१५०	१५०	१००	६०	९०	
१३	बसेरी सिचाइ पाइप खरिद	मि	१००	१००	५०	५०	१००	५०	५०	
१४	ढोलपानी सिचाइ पोखरी निर्माण	ओटा	१	१	५०	५०	१००	६०	५०	
१५	बागेखोला टापु बगाले सोलिघोप्टे सिचाइ कुलो मर्मत	मि	१०१	१०१	१८०	१८०	१००	७०	८०	

१६	કુટિચૌર સિચાઇ કુલો મર્મત	મિ	૨૦૦	૨૦૦	૨૦૦	૨૦૦	૧૦૦	૧૦	૧૦૧	
૧૭	ચિદિહર પોખરી નિર્માણ	ઓટા	૧	૧	૫૦	૫૦	૧૦૦	૧૦	૧૦૧	એક વર્સિટ એક પોખરી
૧૮	ગોદધારા ખાનેપાની યોજના	મિ	૧૩૮૦	૧૩૮૦	૨૦૦	૨૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૫૦	
૧૯	ચુદ્રાપાની ઊપલ્લોખુટ્ટી ખાનેપાની નિર્માણ	મિ	૨૩૧૦	૨૩૧૦	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૫૦	
૨૦	રાતામાટા ખાનેપાની મર્મત	મિ	૧૪૦	૧૪૦	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૭૦	૩૦	
૨૧	ચુતિખોલા ખાનેપાની મર્મત	ઓટા	૧	૧	૫૦	૫૦	૧૦૦	૩૦	૧૦	
૨૨	ઘોષ્ટચાર બુઢિચૌર ખાનેપાની મર્મત	મિ	૧૨૫૫	૧૨૫૫	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૧૦	૩૦	
૨૩	બેથિખોલા પાડવાડ ખાનેપાની મર્મત	મિ	૧૨૫૫		૧૦૦	૦				
૨૪	ખુડખુટ્ટી ટાકુરા ખાનેપાની મર્મત	મિ	૧૫૦૦	૧૫૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૧૮૦	૫૦	
૨૫	ધૈરેખપટે ખાનેપાની રિજેવ ટંકી નિર્માણ	ઓટા	૧	૧	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૮૦	૪૦	
૨૬	કુટિચૌર ખાનેપાની મર્મત	મિ	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૧૧૦	૪૦	
૨૭	ગુરાસેની સલ્લેની ખાનેપાની નિર્માણ	ઓટા	૧	૧	૫૦	૫૦	૧૦૦	૫૦	૨૦	
૨૮	પધેરાખોલા ખાનેપાનીનિર્માણ	ઓટા	૧	૧	૭૦	૭૦	૧૦૦	૭૦	૨૦	

२९	दह चौपारी निर्माण	ओटा	१	१	५०	५०	१००	५०	४०	एक वडा एक चौपारी
३०	टाकुरा बाल विकास केन्द्र	ओटा	१	१	३००	३००	१००	४०	३०	
३१	श्रमरानी मा=वि=फर्निचर निर्माण	ओटा	५९	५९	२००	२००	१००	३४०	२५०	पर्खाल निर्माण बाट संशोधन भइ आएको
३२	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ झ्याल ढोका निर्माण	ओटा	२२	२२	५००	५००	१००	४५०	३००	किमिचौर दह संरक्षण बाट संशोधन सहित
३३	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ शौचालय निर्माण	ओटा	१	१	२००	२००	१००	४५०	३००	
३४	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ वाइरीड				२५	०				
३५	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ प्लासेन्टा पिट निर्माण	ओटा	१	१	३५	३५	१००	४५०	३००	
३६	बेमौसमी तरकारी खेति तालिम	जना	२०		२५	०				
३७	अवलोकन भ्रमण	जना			३५	०				थक्तेनी मुर्कुटी मो वा मर्मतमा संशोधन भएको
३८	किमिचौर दह संरक्षण	मि			३००	०				संशोधन
३९	वडा स्तरीय पुर्ण सरसफाइ सम्बन्धि कार्यक्रम	जना	४००		१००	०				
४०	नारी दिवस कार्यक्रम	जना			२०	०				गा पा मा संशोधन

										भइ गरएको
४१	जेष्ठ नागरीक सम्मान कार्यक्रम	जना	९०		१००	०				
४२	वालदिवस कार्यक्रम	जना	२००	२००	२५	२५	१००	१२०	८०	
४३	वालमैत्री सुचकमा आधारीत कार्यक्रम	जना	१००		५०	०				
४४	वडा स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता कार्यक्रम	जना	१५०	१५०	५०	५०	१००	२०	१३०	

योजनाको भौतिक प्रगति ९४।२८ प्रतिशत र आर्थिक

प्रगति ९८।६६ प्रतिशत

कार्यक्रमको भौतिक प्रगति ३३।३३ प्रतिशत

र आर्थिक प्रगति २१।४२ प्रतिशत

आ व २०७६।०७७ मा लक्ष्य नतोकेको

कामका विवरण

१= सिफारीस ५०८

जना

२= नाता प्रमाणित

२० जना

३= व्यक्तिगत घटना दर्ता

विवरण

क= जन्म

दर्ता ९८ जना

ख= मृत्यु दर्ता

२१ जना

ग= विवाह दर्ता

४९ जना

घ = बसाइसराइ दर्ता

५ घरपरिवार

ड क्वारेन्टाइनमा
 बसेका संख्या १३७ जना
 च छोरी पेवा बचत
 निवेदन दर्ता ११ जना
 ज शौचालय सामान
 वितरण १३ घर परिवार
 झ सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभान्वित
 संख्या जम्मा २६९ जना
 झ वडा समितिको बैठक
 संख्या ४० ओटा
 ट कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम
 लाभान्वित संख्या २० जना
 ठ बारब्रा खोर निर्माण कार्यक्रम
 लाभान्वित संख्या २१
 ड राजथ असुली
 जम्मा रु १७२२१८।८३

१=मुख्य उपलब्धी नमुना कार्य राम्रे

पक्षहरू कामहरू

क= उपभोक्ताहरूको अधिकतम जनसहभागीता

भएको ।

ख= स्थानीय स्तरमा पाइने श्रोत साधनको अधिकतम

सदुपयोग भएको पाइयो ।

ग= सम्पन्न भएको योजनाको गुर्णस्तर राम्रे

भएको पाइयो ।

घ= सम्पन्न भएको योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा

सुपरिवेक्षण भएको पाइयो ।

ड= सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम टोल बस्ति स्तरमा गइ

वितरण गरियो ।

च क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन

गरेको पाइयो ।

छ= लकडाउनको समयमा सेवा प्रवाह र योजना तथा कार्यक्रम

संचालन भएको पाइयो ।

२= काम गर्दा अङ्ग परेको समस्याहरु र समाधानका उपायहरु

क= लकडाउनको प्रभावले बजारमा निर्माण सामाग्रीको अभाव र
दुवानी गर्न नसक्नु ।

ख= वडामा प्राविधिकको अभावले काम गर्न
गाहो हुनु ।

ग= उपभोक्ता समितिलाइ
तालिम नहुनु ।

घ= धेरै बर्षात भइ वाढी पहिरो गइ सामान
दुवानीमा समस्या हुनु ।

ड= बजारमा पाइने नमार्ण सामाग्रीहरु खरिद धेरै रकम
खर्च गरी खरिद गरीयो ।

च= वडा कार्यालय र गाउपालिकाको सहकार्यमा उपभोक्ता
समितिलाइ सहजिकरण गरीयो ।

छ= उपभोक्ता समितिको सक्रियतामा पहिरो गएके बाटो
मर्मत गरी निर्मार्ण सामान

खरिद

तथा दुवानी गरीयो ।


अन्य अवश्यक

विषयहरु

फोटो - अनुगमन , काम गढै गरेका
अवस्थाको फोटा)









९. गाउँपालिका स्तरीय योजनाहरूका फोटोहरू

हंसपुर वृहत खा.पा योजना



खरको छानो विस्थापन कार्य





शैक्षिक सामाग्री हस्तान्तरण



शैक्षिक सामाग्री हस्तान्तरण



बारब्राखोर अनुदान सहयोग



जोगीदुगां सिंचाई योजना



प्लाष्टिक टनेल वितरण कार्यक्रम



दान सिड मान्द्रे लिफ्ट खानेपानी योजना



कालिवन लिफ्ट खानेपानी योजना



आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू

- कोभिड -19 को माहामारीले योजना सञ्चालनको लागि समस्या
- भौगोलिक विकटताको कारण निर्माण सामाग्री ढुवानीमा समस्या
- योजनामा जनसहभागिता जुटाउन गाहो भएको
- पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुदौँ योजना अधुरो रहने समस्या ।
- राजश्व बाडफाडको रकम निकासामा समस्या
- कार्यालय संचालनमा प्रयाप्त भौतिक संरचनाको अभाव

समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहबाट भएका प्रयासहरू

- उपभोक्ता समिति गठन गरी क्रियाशील बनाइएको ।
- योजनास्थलमा नियमितरूपमा प्राविधिक खटाइ सुपेरिवेक्षण तथा सहजीकरण गरिएको ।
- वडास्तरीय तथा गाउँपालिका स्तरीय अनगमन समितिबाट योजनाको नियमित अनुगमन गर्ने गरिएको ।

धन्यवाद ।।।

