



# सरुमारानी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

बडुडाँडा, प्यूठान  
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल  
२०७३

प.स : ०७६१०८०

च.नं: १३६४

मिति: २०७९।१२।०६

श्री संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय  
सिंहदरबार, काठमाण्डौ।

विषय: दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यस सरुमारानी गाउँपालिकाको आ.व २०७९।०८० को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत दोस्रो चौमासिक आय-व्याय विवरण तथा यस कार्यालयबाट दोस्रो चौमासिकमा सम्पादित विकास कार्यहरु र सेवा प्रवाहको प्रगति विवरण यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

.....  
१२/१२/७९  
देविराम पाठक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बोधार्थ:


श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश, मुकाम बुटवल ।

श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, खलंगा प्यूठान ।

श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, खलंगा प्यूठान ।


श्री सूचना प्रविधि शाखा प्रगति विवरण यस कार्यालयको website/social media माफत सार्वजनिक गरिदिनुहुन ।

# दोस्रो चौमासिक प्रगती प्रतिवेदन



आ.व. २०७९/०८०

मंसिर-फाल्गुन २०७९



सरुमारानी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बड्ढाँडा, प्यूठान  
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल  
२०७३



## १.स्थानीय तहको संक्षिप्त परिचय

- गाउँपालिकाको नाम: सरुमरानी
- गाउँपालिका घोषणा मिति: २०७३/११/२२
- प्रदेश: लुम्बिनी
- देशान्तर: ८२°४५'००"देखि ८२°५७'३०" पूर्वी देशान्तर
- अक्षांश: २७°५३'३०"देखि २८°०३'००" उत्तरी अक्षांश
- साविकका गाविस: बाङ्गेशाल, हंशपुर, ढुङ्गेगढी र तिराम ५-९ तथा धुवाङ्ग-७ र ८
- वडा संख्या: ६
- कुल क्षेत्रफल: १५७.९७ बर्गमिटर
- कुल जनसंख्या: २३९६२
- जम्मा घरधुरी: ४०८९
- महिलाको जनसंख्या: ११७४५ (४९.०२%)
- पुरुषको जनसंख्या: १२२१७ (५०.९८%)
- मगर जनजाती: ४७.६२ %
- अन्य जनजाति: २२.९४ %
- दलित: १७.१९ %
- ब्रह्माण: ६.२८ %
- क्षेत्री: ५.९७%
- बिद्यालय संख्या: ३१ ( मा.वि.-७, आधारभुत: २१ संस्थागत: ३)
- स्वास्थ्य संस्था: ७ (स्वास्थ्य चौकी:३, आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र:४)

  
देविराम पाठक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



# चालु आ.ब.को २०७९ हालसम्म सम्पन्न गरिएका मुख्य मुख्य कार्यक्रमको प्रगति विवरण ।

## १. आम्दानी र खर्च विवरण

### आम्दानी

| आय                                                |                 |                 |            |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| शीर्षक                                            | प्रस्तावित आय   | वास्तविक आय     | आम्दानी(%) | मौज्दात         |
| संघीय सरकार                                       | ३०,३८,००,०००.०० | १८,३६,६६,५८८.०० | ६०.४६      | १२,०१,३३,४१२.०० |
| १३३११ समानिकरण अनुदान                             | ९,१२,००,०००.००  | ४,५६,००,०००.००  | ५०         | ४,५६,००,०००.००  |
| १३३१२ शसर्त अनुदान चालु                           | १५,५२,००,०००.०० | १०,३०,९९,९३०.०० | ६६.४३      | ५,२१,००,०७०.००  |
| १३३१३ शसर्त अनुदान पुँजीगत                        | २,१४,००,०००.००  | १,०९,६६,६६०.००  | ५१.२५      | १,०४,३३,३४०.००  |
| १३३१५ विपेश अनुदान पुँजीगत                        | १,४०,००,०००.००  | ९३,३३,३३२.००    | ६६.६७      | ४६,६६,६६८.००    |
| १३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत                       | २,२०,००,०००.००  | १,४६,६६,६६६.००  | ६६.६७      | ७३,३३,३३४.००    |
| प्रदेश सरकार                                      | ३,३८,२०,०००.००  | १,१२,८५,०००.००  | ३३.३६      | २,२५,३५,०००.००  |
| १३३११ समानिकरण अनुदान                             | ४८,२०,०००.००    | २४,१०,०००.००    | ५०         | २४,१०,०००.००    |
| १३३१३ शसर्त अनुदान पुँजीगत                        | ८०,००,०००.००    | २०,००,०००.००    | २५         | ६०,००,०००.००    |
| १३३१४ विपेश अनुदान चालु                           | २,५०,०००.००     | ०               | ०          | २,५०,०००.००     |
| १३३१५ विपेश अनुदान पुँजीगत                        | ५७,५०,०००.००    | ३१,२५,०००.००    | ५४.३५      | २६,२५,०००.००    |
| १३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत                       | १,५०,००,०००.००  | ३७,५०,०००.००    | २५         | १,१२,५०,०००.००  |
| राजस्व बाडफाड                                     | ९,३९,९३,०००.००  | ३,०७,५०,८९०.८९  | ३२.७२      | ६,३२,४२,१०९.१९  |
| ११३१५ घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर                  | ०               | ४,७३,००९.००     | ४७३००९००   | (४,७३,००९.००)   |
| ११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर | ८,७८,४३,०००.००  | २,८७,७८,७७५.८७  | ३२.७६      | ५,९०,६४,२२४.१३  |

देविराम पाठक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



|                                                              |                       |                       |              |                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| ११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर                 | ६१,५०,०००.००          | १४,९२,२०६.५१          | २४.२६        | ४६,५७,७९३.४९        |
| १४१५३ बाँडफाँड भई प्राप्त वन रोयल्टी                         | ०                     | ६,८९९.४३              | ६८९९४३       | -६,८९९.४३           |
| <b>अन्तरिक श्रोत</b>                                         | <b>५,८०,२५,९००.००</b> | <b>५,२८,८५,३३५.७९</b> | <b>९१.१४</b> | <b>५१,४०,५६४.२१</b> |
| ११३१३ एकीकृत सम्पत्ती कर                                     | ३,००,०००.००           | २,८८,४८४.४३           | ९६.१६        | ११,५१५.५७           |
| ११३१४ भुमिकर/मालपोत                                          | ११,००,०००.००          | ११,६८,४१५.०३          | १०६.२२       | -६८,४१५.०३          |
| ११३२१ घरवहाल कर                                              | १,००,०००.००           | ९७,३९८.५६             | ९७.४         | २,६०१.४४            |
| ११३२२ वहाल विटौरी कर                                         | ३,५०,०००.००           | ०                     | ०            | ३,५०,०००.००         |
| ११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी)                             | २०,०००.००             | ०                     | ०            | २०,०००.००           |
| ११६२१ व्यवसाय बाहेक अन्यले भुक्तानी गर्ने                    | २८,०५०.००             | ३००.                  | १.०७         | २७,७५०.००           |
| ११६३१ कृषितथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोवारमा लाग्ने कर | ०                     | ४००.                  | ४००००        | -४००.               |
| ११६३२ अखेटोपहारमा लाग्ने कर                                  | ७५,०००.००             | १,५०,०००.००           | २००          | -७५,०००.००          |
| ११६९१ अन्य कर                                                | १,९१,९५०.००           | २,११४.००              | १.१          | १,८९,८३६.००         |
| १४२१८ विद्युत सेवा शुल्क                                     | ०                     | ५०.                   | ५०००         | -५०.                |
| १४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री                             | ५०,००,०००.००          | १७,८९०.००             | ०.३६         | ४९,८२,११०.००        |
| १४२२१ न्यायिक दस्तुर                                         | ५,०००.००              | ९५०.                  | १९           | ४,०५०.००            |
| १४२२३ शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी                               | ०                     | १,२००.००              | १२००००       | -१,२००.००           |
| १४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क                              | १,२०,०००.००           | ३८,०३०.००             | ३१.६९        | ८१,९७०.००           |
| १४२४२ नक्सापास दस्तुर                                        | १,५०,०००.००           | ४४,३७०.२४             | २९.५८        | १,०५,६२९.७६         |
| १४२४३ सिफारिश दस्तुर                                         | १०,५०,०००.००          | ५,९१,६९१.११           | ५६.३५        | ४,५८,३०८.८९         |
| १४२४४ व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर                            | ३,५०,०००.००           | १,३८,८२०.००           | ३९.६५        | २,११,१८०.००         |
| १४२४५ नाता प्रमाणित दस्तुर                                   | ६०,०००.००             | १७,८१०.२१             | २९.६८        | ४२,१८९.७९           |
| १४२४९ अन्य दस्तुर                                            | २,००,०००.००           | १,१३,३१०.००           | ५६.६६        | ८६,६९०.००           |

देविराम पाठक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



|                                     |                 |                 |         |                 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|
| १४२५३ व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर   | ५०,०००.००       | ३६,४१०.००       | ७२.८१   | १३,५९०.००       |
| १४२६५ अन्य क्षेत्रको आय             | २५,००,०००.००    | ६३,५१२.००       | २.५४    | २४,३६,४८८.००    |
| १४३१२ प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत | ०               | १०,७००.००       | १०७०००० | -१०,७००.००      |
| १४६११ व्यवसाय कर                    | ३,५०,०००.००     | ३,०७,२०५.००     | ८७.७७   | ४२,७९५.००       |
| ३२१२२ बैंक मौज्दात                  | ४,६०,२५,९००.००  | ४,९७,९६,२७५.२१  | १०८.१९  | (३७,७०,३७५.२१)  |
| जनसहभागिता                          | ५०,८५,०६७.००    | ०               | ०       | ५०,८५,०६७.००    |
| १३४११ अन्य संस्थागत आन्तरिक अनुदान  | ५०,८५,०६७.००    | ०               | ०       | ५०,८५,०६७.००    |
| जम्मा                               | ४९,४७,२३,९६७.०० | २७,८५,८७,८१४.६० | ५६.३१   | २१,६१,३६,१५२.४० |

## खर्च

| व्यय                                                           |                 |                 |         |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|
| शीर्षक                                                         | वार्षिक बजेट    | खर्च            | खर्च(%) | मौज्दात         |
| चालु                                                           | ३१,०३,१८,६१७.०० | १२,५१,०८,५९९.५१ | ४०.३२   | १८,५२,१०,०१७.४९ |
| २११११ पारिश्रमिक कर्मचारी                                      | १३,६१,८०,३००.०० | ७,०३,१२,०३९.९८  | ५१.६३   | ६,५८,६८,२६०.०२  |
| २११२१ पोशाक                                                    | ३,८०,०००.००     | ०               | ०       | ३,८०,०००.००     |
| २११३१ स्थानीय भत्ता                                            | १७,२८,०००.००    | ६,२५,२२०.००     | ३६.१८   | ११,०२,७८०.००    |
| २११३२ महंगी भत्ता                                              | ८,४०,०००.००     | ३,५०,०००.००     | ४१.६७   | ४,९०,०००.००     |
| २११३४ कर्मचारीको बैठक भत्ता                                    | ९,५५,०००.००     | ३,०८,४३५.००     | ३२.२९   | ६,४६,५६५.००     |
| २११३५ कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार                         | १८,८८,०००.००    | १,८३,०००.००     | ९.६९    | १७,०५,०००.००    |
| २११३९ अन्य भत्ता                                               | १,००,०००.००     | ०               | ०       | १,००,०००.००     |
| २११४१ पदाधिकारी बैठक भत्ता                                     | २५,९१,०००.००    | २,६०,०००.००     | १०.०२   | २३,३१,०००.००    |
| २११४२ पदाधिकारीअन्य सुविधा                                     | ७५,०४,०००.००    | ४८,१४,०००.००    | ६४.१५   | २६,९०,०००.००    |
| २१२१२ कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा उपदान कोष खर्च | ६,००,०००.००     | ०               | ०       | ६,००,०००.००     |
| २१२१४ कर्मचारी कल्याण कोष                                      | १०,००,०००.००    | ०               | ०       | १०,००,०००.००    |
| २२१११ पानी तथा बिजुली                                          | ११,५०,०००.००    | ३,५२,६५५.५३     | ३०.६७   | ७,९७,३४४.४७     |

देविराम पाठक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



|                                                            |                |                |       |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| २२११२ संचार महसुल                                          | १०,०७,०००.००   | २,५२,१६२.००    | २५.०४ | ७,५४,८३८.००    |
| २२२१२ इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)                             | २०,००,०००.००   | ९,१९,५६०.००    | ४५.९८ | १०,८०,४४०.००   |
| २२२१३ सवारी साधन मर्मत खर्च                                | १८,००,०००.००   | ४,१७,३११.००    | २३.१८ | १३,८२,६८९.००   |
| २२२१४ बिमा तथा नवीकरण खर्च                                 | ४,००,०००.००    | ८४,५७२.००      | २१.१४ | ३,१५,४२८.००    |
| २२२२१ मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च       | ५,८४,०००.००    | २,४९,९२५.००    | ४२.८  | ३,३४,०७५.००    |
| २२३११ मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री                          | ३१,८०,०००.००   | ६,६०,५००.००    | २०.७७ | २५,१९,५००.००   |
| २२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खर्च                              | ११,००,०००.००   | ०              | ०     | ११,००,०००.००   |
| २२३१५ पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च             | १९,५०,०००.००   | १३,०८,३५७.००   | ६७.०९ | ६,४१,६४३.००    |
| २२३१९ अन्य कार्यालय संचालन खर्च                            | २,६५,०००.००    | १,२३,९०६.००    | ४६.७६ | १,४१,०९४.००    |
| २२४११ सेवा र परामर्श खर्च                                  | १५,००,०००.००   | ४,७८,७५६.००    | ३१.९२ | १०,२१,२४४.००   |
| २२४१२ सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च               | ८,००,०००.००    | ४५,२००.००      | ५.६५  | ७,५४,८००.००    |
| २२४१३ करार सेवा शुल्क                                      | १,३०,००,०००.०० | ६३,१५,१३५.००   | ४८.५८ | ६६,८४,८६५.००   |
| २२४१९ अन्य सेवा शुल्क                                      | ७३,०९,०००.००   | ४०,६८,४७४.००   | ५५.६६ | ३२,४०,५२६.००   |
| २२५१२ सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च | २०,८०,०००.००   | २,९७,६७०.००    | १४.३१ | १७,८२,३३०.००   |
| २२५२२ कार्यक्रम खर्च                                       | ४,२४,१५,७६७.०० | १,०७,९९,७८७.०० | २५.४६ | ३,१६,१५,९८०.०० |
| २२५२९ विविध कार्यक्रम खर्च                                 | २,९७,०८,०००.०० | ५९,७८,४७३.००   | २०.१२ | २,३७,२९,५२७.०० |
| २२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खर्च                               | १७,०८,०००.००   | ५३,४२७.००      | ३.१३  | १६,५४,५७३.००   |
| २२६१२ भ्रमण खर्च                                           | २३,२०,०००.००   | ११,६५,४१४.००   | ५०.२३ | ११,५४,५८६.००   |
| २२६१३ विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्च     | २,००,०००.००    | ०              | ०     | २,००,०००.००    |
| २२६१९ अन्य भ्रमण खर्च                                      | १,००,०००.००    | ०              | ०     | १,००,०००.००    |

देविराम पाठक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



|                                           |                        |                       |              |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| २२७११ विविध खर्च                          | १,२२,६३,०००.००         | ५१,९२,१००.००          | ४२.३४        | ७०,७०,९००.००           |
| २२७२१ सभा सञ्चालन खर्च                    | ५,००,०००.००            | १९,९६०.००             | ३.९९         | ४,८०,०४०.००            |
| २५३११ शैक्षिक संस्थाहरूलाई सहायता         | १,६४,९३,५५०.००         | ७४,०१,४९६.००          | ४४.८८        | ९०,९२,०५४.००           |
| २५३१२ स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सहायता       | १,००,०००.००            | ०                     | ०            | १,००,०००.००            |
| २५३१५ अन्य संस्था सहायता                  | ६,६५,०००.००            | ९५,०००.००             | १४.२९        | ५,७०,०००.००            |
| २७२११ छात्रवृत्ति                         | १७,०९,०००.००           | ०                     | ०            | १७,०९,०००.००           |
| २७२१२ उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च  | ३५,००,०००.००           | ०                     | ०            | ३५,००,०००.००           |
| २७२१३ औषधीखरिद खर्च                       | २८,१५,०००.००           | १५,८४,४८६.००          | ५६.२९        | १२,३०,५१४.००           |
| २८१४२ घरभाडा                              | ११,००,०००.००           | ३,२०,७८५.००           | २९.१६        | ७,७९,२१५.००            |
| २८१४३ सवारी साधन तथा मेशिनर औजार भाडा     | ६,३०,०००.००            | ७०,७९३.००             | ११.२४        | ५,५९,२०७.००            |
| २८२१९ अन्य फिर्ता                         | २०,००,०००.००           | ०                     | ०            | २०,००,०००.००           |
| २८९११ भैपरी आउने चालु खर्च                | २,००,०००.००            | ०                     | ०            | २,००,०००.००            |
| <b>पूँजीगत</b>                            | <b>१८,४४,०५,३५०.००</b> | <b>२,०९,८५,८८२.००</b> | <b>११.३८</b> | <b>१६,३४,१९,४६८.००</b> |
| ३११११ आवासीय भवन निर्माण/खरिद             | २,६१,००,०००.००         | ०                     | ०            | २,६१,००,०००.००         |
| ३१११२ गैर आवासीय भवन निर्माण/खरिद         | १,२२,००,०००.००         | २२,५०,०००.००          | १८.४४        | ९९,५०,०००.००           |
| ३१११३ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च | ९,००,०००.००            | ०                     | ०            | ९,००,०००.००            |
| ३११२१ सवारी साधन                          | ६४,००,०००.००           | ०                     | ०            | ६४,००,०००.००           |
| ३११२२ मेशिनरी तथा औजार                    | ५७,००,०००.००           | १४,६९,७१९.००          | २५.७८        | ४२,३०,२८१.००           |
| ३११२३ फर्निचर तथा फिक्चर्स                | २०,७५,०००.००           | १२,७२,४३६.००          | ६१.३२        | ८,०२,५६४.००            |
| ३११३१ पशुधन तथा बागवानी विकास खर्च        | १८,००,०००.००           | ०                     | ०            | १८,००,०००.००           |
| ३११३२ अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी खर्च   | १०,००,०००.००           | ९,८५,६९९.००           | ९८.५७        | १४,३०१.००              |
| ३११५१ सडक तथा पूल निर्माण                 | ८,८२,७७,०००.००         | ८८,८९,१८०.००          | १०.०७        | ७,९३,८७,८२०.००         |
| ३११५३ विद्युत संरचना निर्माण              | ३८,८३,३५०.००           | ०                     | ०            | ३८,८३,३५०.००           |
| ३११५५ सिंचाई संरचना निर्माण               | ४५,३०,०००.००           | १,४६,६४६.००           | ३.२४         | ४३,८३,३५४.००           |

देविराम पाठक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत





|                                            |                 |                 |       |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|
| ३११५६ खानेपानी संरचना निर्माण              | १,११,७५,०००.००  | ६३,५००.००       | ०.५६  | १,११,११,५००.००  |
| ३११५८ सरसफाई संरचना निर्माण                | ४,२०,०००.००     | २,२२,२२२.००     | ५२.९१ | १,९७,७७८.००     |
| ३११५९ अन्य सार्वजनिक निर्माण               | १,६६,८५,०००.००  | ४१,७४,९९२.००    | २५.०२ | १,२५,१०,००८.००  |
| ३११६१ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च  | १,६०,०००.००     | ०               | ०     | १,६०,०००.००     |
| ३११७१ पूँजीगत सुधार खर्च सार्वजनिक निर्माण | ६,००,०००.००     | ०               | ०     | ६,००,०००.००     |
| ३११७२ पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श        | २५,००,०००.००    | १५,११,४८८.००    | ६०.४६ | ९,८८,५१२.००     |
| जम्मा                                      | ४९,४७,२३,९६७.०० | १४,६०,९४,४८१.५१ | २९.५३ | ३४,८६,२९,४८५.४९ |

## क्षेत्रगत खर्च विवरण

| आ.व. : २०७९/८० महिना : सबै अवधी : २०७९/०४/०१-२०७९/११/३० |                     |                 |                |          |                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|
| सि.नं.                                                  | क्षेत्र/उप क्षेत्र  | विनियोजन        | खर्च           | खर्च (%) | मौज्दात         |
| १                                                       | आर्थिक विकास        | ३,२६,६५,०००.००  | ५१,७२,६५३.००   | १५.८४    | २,७४,९२,३४७.००  |
| १                                                       | कृषि                | २,३१,७५,०००.००  | ४१,५२,६४०.००   | १७.९२    | १,९०,२२,३६०.००  |
| २                                                       | उद्योग              | ३०,००,०००.००    | ८,२३,३६७.००    | २७.४५    | २१,७६,६३३.००    |
| ३                                                       | जलश्रोत तथा सिंचाई  | ४६,८०,०००.००    | १,४६,६४६.००    | ३.१३     | ४५,३३,३५४.००    |
| ४                                                       | पशुपन्छी विकास      | १८,१०,०००.००    | ५०,०००.००      | २.७६     | १७,६०,०००.००    |
| २                                                       | सामाजिक विकास       | २३,०२,३०,४५०.०० | ८,८१,०७,३६४.३० | ३८.२७    | १४,२१,२३,०८५.७० |
| १                                                       | शिक्षा              | १६,३७,५५,२५०.०० | ७,०८,३०,६७१.०० | ४३.२५    | ९,२९,२४,५७९.००  |
| २                                                       | स्वास्थ्य           | ३,२५,७३,०००.००  | १,१७,५६,३०४.३० | ३६.०९    | २,०८,१६,६९५.७०  |
| ३                                                       | खानेपानी तथा सरसफाई | १,२६,४५,०००.००  | १२,७५,७७१.००   | १०.०९    | १,१३,६९,२२९.००  |
| ४                                                       | भाषा तथा संस्कृति   | २,६५,०००.००     | २९,५४०.००      | ११.१५    | २,३५,४६०.००     |

देविराम पाठक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



|           |                                            |                 |                 |       |                 |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|
| ५         | लैंगिक समानता<br>तथा सामाजिक<br>समावेशीकरण | ७८,३६,०००.००    | २५,९७,५००.००    | ३३.१५ | ५२,३८,५००.००    |
| ६         | युवा तथा खेलकुद                            | ९,५६,२००.००     | ३,१७,५७८.००     | ३३.२१ | ६,३८,६२२.००     |
| ७         | सामाजिक सुरक्षा<br>तथा संरक्षण             | १,२२,००,०००.००  | १३,००,०००.००    | १०.६६ | १,०९,००,०००.००  |
| ३         | पूर्वाधार विकास                            | ११,४३,१४,१५०.०० | १,०६,५६,९९६.००  | ९.३२  | १०,३६,५७,१५४.०० |
| १         | यातयात पूर्वाधार                           | ८,७७,८०,८००.००  | ८८,८९,१८०.००    | १०.१३ | ७,८८,९१,६२०.००  |
| २         | भवन, आवास तथा<br>सहरी विकास                | १,८०,५०,०००.००  | ०               | ०     | १,८०,५०,०००.००  |
| ३         | उर्जा                                      | ७६,८३,३५०.००    | ९,६७,८१६.००     | १२.६  | ६७,१५,५३४.००    |
| ४         | पुननिर्माण                                 | ८,००,०००.००     | ८,००,०००.००     | १००   | ०               |
| ४         | सुशासन तथा<br>अन्तरसम्बन्धित<br>क्षेत्र    | २,९९,३८,०६७.००  | ४८,०५,०२६.००    | १६.०५ | २,५१,३३,०४१.००  |
| १         | बन                                         | ३७,००,०००.००    | ०               | ०     | ३७,००,०००.००    |
| २         | विपद व्यवस्थापन                            | ५४,००,०००.००    | ५,९०,३००.००     | १०.९३ | ४८,०९,७००.००    |
| ३         | शान्ति तथा<br>सुव्यवस्था                   | ४,६५,०००.००     | १,१५,४४०.००     | २४.८३ | ३,४९,५६०.००     |
| ४         | शासन प्रणाली                               | १,४६,३५,०६७.००  | १२,३७,७०४.००    | ८.४६  | १,३३,९७,३६३.००  |
| ५         | श्रम तथा रोजगारी                           | २२,३८,०००.००    | ११,१४,५१७.००    | ४९.८  | ११,२३,४८३.००    |
| ६         | प्रशासकीय सुशासन                           | ३५,००,०००.००    | १७,४७,०६५.००    | ४९.९२ | १७,५२,९३५.००    |
| ५         | कार्यालय सञ्चालन<br>तथा प्रशासनिक          | ८,७५,७६,३००.००  | ३,७३,५२,४४२.२१  | ४२.६५ | ५,०२,२३,८५७.७९  |
| १         | कार्यालय सञ्चालन<br>तथा प्रशासनिक          | ८,७५,७६,३००.००  | ३,७३,५२,४४२.२१  | ४२.६५ | ५,०२,२३,८५७.७९  |
| कुल जम्मा |                                            | ४९,४७,२३,९६७.०० | १४,६०,९४,४८१.५१ | २९.५३ | ३४,८६,२९,४८५.४९ |

देविराम पाठक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



## २. आन्तरिक आय

| क्र.सं. | विवरण                                                          | गा.पा.को<br>कार्यालय | १ नं वडा<br>कार्यालय | २ नं वडा<br>कार्यालय | ३ नं वडा<br>कार्यालय | ४ नं वडा<br>कार्यालय | ५ नं वडा<br>कार्यालय | ६ नं वडा<br>कार्यालय | जम्मा       |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1       | सम्पत्ति कर - 11313                                            | 0                    | 79,655.00            | 123,793.50           | 25,335.50            | 35,543.00            | 18,145.00            | 29,230.00            | 3,11,702.00 |
| 2       | व्यवसाय कर - 14611                                             | 308,565.00           | 0                    | 1,800.00             | 400                  | 1,240.00             | 1,200.00             | 1,000.00             | 3,14,205.00 |
| 3       | भुमि तथा मालपोत कर - 11314                                     | 0                    | 50,193.44            | 70,454.23            | 42,867.39            | 28,468.99            | 63,461.00            | 169,661.34           | 4,25,106.39 |
| 4       | एकिकृत सम्पत्ती कर - 11313                                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 180                  | 0                    | 50                   | 230         |
| 5       | भुमि तथा मालपोत कर - 11314                                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 50                   | 0                    | 50          |
| 6       | घर बहाल कर - 11321                                             | 45,806.56            | 10,000.00            | 0                    | 0                    | 44,924.00            | 0                    | 0                    | 1,00,730.56 |
| 7       | विज्ञापन कर - 11472                                            | 28,050.00            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 28,050.00   |
| 8       | व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर - 11613                            | 34,410.00            | 0                    | 0                    | 0                    | 500                  | 0                    | 0                    | 34,910.00   |
| 9       | कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको व्यवसायिक कारोबारमा लाग्ने कर - 11631 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 200                  | 0                    | 0                    | 200         |
| 10      | अन्य कर - 11691                                                | 0                    | 0                    | 0                    | 2,114.00             | 0                    | 0                    | 500                  | 2,614.00    |
| 11      | विद्युत सेवा शुल्ल - 14218                                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 50                   | 0                    | 50          |
| 12      | अन्य सेवा शुल्ल - 14219                                        | 10                   | 0                    | 18,910.00            | 1,150.00             | 200                  | 2,800.00             | 170                  | 23,240.00   |
| 13      | न्यायिक दस्तुर - 14221                                         | 900                  | 0                    | 0                    | 50                   | 0                    | 0                    | 0                    | 950         |
| 14      | शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी - 14223                               | 2,800.00             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 2,800.00    |
| 15      | परीक्षा शुल्ल - 14224                                          | 65,800.00            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 65,800.00   |

देविराम पाठक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



|           |                                                                      |              |             |             |             |             |             |             |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 16        | अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क - 14229                                    | 10           | 0           | 4,640.00    | 8,900.00    | 0           | 9,410.00    | 0           | 22,960.00    |
| 17        | नक्सापास दस्तुर - 14242                                              | 44,369.31    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 44,369.31    |
| 18        | सिफारिस दस्तुर - 14243                                               | 0            | 144,960.00  | 25,320.00   | 88,930.00   | 42,420.00   | 14,920.00   | 7,410.00    | 3,23,960.00  |
| 19        | व्यक्तिगत घटन दर्ता दस्तुर - 14244                                   | 0            | 32,100.00   | 22,020.00   | 36,800.00   | 38,400.00   | 19,700.00   | 15,700.00   | 1,64,720.00  |
| 20        | नाता प्रमाणित दस्तुर - 14245                                         | 0            | 4,750.00    | 5,750.00    | 4,060.00    | 1,000.00    | 2,250.00    | 1,000.00    | 18,810.00    |
| 21        | अन्य दस्तुर - 14249                                                  | 20,190.00    | 24,500.00   | 0           | 6,870.00    | 5,030.00    | 180         | 7,430.00    | 64,200.00    |
| 22        | प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत - 14312                                 | 0            | 10,000.00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 10,000.00    |
| 23        | अन्य राजस्व - 14529                                                  | 0            | 0           | 0           | 70          | 0           | 0           | 0           | 70           |
| 24        | घर जग्गा रजिष्ट्रेशन - 14177                                         | 1,248,410.00 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 12,48,410.00 |
| 25        | जडिबुटि, कवाडी र जीवजन्तु कर - 11632                                 | 150,000.00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1,50,000.00  |
| 26        | बाँडफाड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको विक्रीबाट प्राप्त हुने आय - 14157 | 464,148.00   | 0           | 3,400.00    | 0           | 0           | 0           | 0           | 4,67,548.00  |
| 27        | समूह दर्ता। नविकरण - 11310                                           | 2,600.00     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 2,600.00     |
| 28        | प्रमाणपत्र दस्तुर - 11309                                            | 3,350.00     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 3,350.00     |
| 29        | सिफारिस दस्तुर - 14243                                               | 2,500.00     | 14,200.00   | 147,370.00  | 7,900.00    | 36,200.00   | 35,900.00   | 71,400.00   | 3,15,470.00  |
| जम्मा     |                                                                      | 24,21,918.87 | 3,70,358.44 | 4,23,457.73 | 2,25,446.89 | 2,34,305.99 | 1,68,066.00 | 3,03,551.34 |              |
| कुल जम्मा |                                                                      | 41,47,105.26 |             |             |             |             |             |             |              |

देविराम पाठक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



### ३. चालु आ.ब.को दोस्रो चौमासिक सम्म सम्पन्न गरिएका मुख्य मुख्य कार्यक्रमको प्रगति/उपलब्धि विवरण ।

#### प्रशासनिक कार्य तर्फः

- गाउँकार्यपालिकाको हाल सम्म ११ वटा बैठक सम्पन्न ।
- दोस्रो चौमासिकमा कर्मचारी बैठक ५ पटक । पुर्वाधार विकास समिति, सामाजिक विकास समिति समिति, आर्थिक विकास समिति, संस्थागत विकास तथा सुशासन समिति, राजस्व परामर्श समितिको बैठक १।१ पटक बसेको ।
- स्वास्थ्य तर्फका ८ जना कर्मचारीको पदपूर्ति गरिएको ।
- संघिय सरकार तर्फ विशेष अनुदान तथा समपुरक अनुदानको प्रस्ताव तयार गरि पेश गरेको ।
- स्थानीय संस्थागत स्वमूल्यांकन सम्बन्धी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई अभिमूखिकरण तालिम सम्पन्न गरेको ।
- स्थानीय संस्थागत स्वमूल्यांकन को प्रतिवेदन तयार गरि website मा प्रविष्ट गर्नेकाम सम्पन्न गरी प्रकाशन समेत गरेको ।
- स्वास्थ्य तर्फका करार कर्मचारीको सम्झौता गरिएको ।
- नदि जन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा घाटगद्दी गर्ने र घाटगद्दी स्थलबाट विक्री वितरण गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना निकालिएको ।
- पहिलो चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।
- विपद सम्बन्धी तथ्यांक संकलन अनलाईन ईन्ट्री तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी २ पटक बैठक बसेको ।
- आय व्याय विवरण तयार पारि वित्त आयोगमा पठाएको ।
- सकारात्मक सोच सम्बन्धी २ दिने कार्यक्रम गरेको ।
- प्रतिनिधि सभा निवार्चन सम्बन्धी कार्यमा कर्मचारीहरुको विवरण पठाईएको ।
- कानुन अनुसार जग्गाको वर्गिकरण सम्बन्धी वडा स्तरमा छलफल गरी मालपोत तथा नापी कार्यलयमा प्रतिवेदन पठाईएको ।
- स्वास्थ्य तर्फ मेडिकल अधिकृत तथा अ.न.मी तर्फको विज्ञापन गरिएको ।

  
देविराम पाठक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



- स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनको तथ्यांक अनलाईनमा प्रविष्टी गरी सार्वजनिक गरेको ।
- राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको स्थानीय तहहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको फारम भरि पठाईएको ।
- १२ औँ गाउँसभा बाट ५ वटा कानून पास भएको ।

### प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम

- EMIS सफ्टवेयरमा डाटा प्रविष्ट गर्ने काम सम्पन्न ।
- ८ वटा योजनाको सम्झौता गरी काम थालनी गरेको ।
- श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम सबै वडामा संचालन गरिएको जसमा २९२ जनाको उल्लेखनिय सहभागिता भएको ।

### लघुउद्यम विकास कार्यक्रम तर्फ

- सिलाइकटाइ तालिमका २८ जना सहभागीहरूको अनलाइन डाटा इन्ट्री गरिएको । (नयाँ उद्यमी तर्फ)
- गुडिया तथा कुसन निर्माण सम्बन्धि तालिमका १४ जना सहभागीहरूको अनलाइन डाटा इन्ट्री गरिएको । (स्तरोन्नति तर्फ)
- व्युटि पार्लर तालिमका ६ जना सहभागीहरूको अनलाइन डाटा इन्ट्री गरिएको । (स्तरोन्नति तर्फ)
- लघु कर्जामा पहुँच कार्यक्रमका ८१ जना सहभागीहरूको अनलाइन डाटा इन्ट्री गरिएको ।
- उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरणका ३५ जना सहभागीहरूको अनलाइन डाटा इन्ट्री गरिएको । (नयाँ उद्यमी तर्फ)
- उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरणका ६ जना सहभागीहरूको अनलाइन डाटा इन्ट्री गरिएको । (स्तरोन्नति तर्फ)
- चालु आ.व. को बजेट बाडँफाँड गरि बजेट स्वीकृत गराउनमा सहजिकरण गरिएको ।
- नयाँ उद्यमी सिर्जना र स्तरोन्नतीका लागि वडा छनोट गर्नका लागि सहजिकरण गरिएको ।
- उद्यम विकास समिति पुनःगठनमा सहजिकरण गरिएको ।
- अनुगमन उपसमिति पुनःगठनमा सहजिकरण गरिएको ।
- सरुमारानी गाउँपालिका वडा नं. ६ मा MEDPA कार्यक्रम सम्बन्धि वडा स्तरिय अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरिएको ।

  
देविराम पाठक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



- यस आर्थिक वर्षको गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालनका लागि छनोट भएका सरुमरानी गाउँपालिका वडा नं ४ र ६ बुढीचौरमा वडा स्तरीय अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरि वस्ती छनोट गरियो ।
- सरुमरानी गाउँपालिका वडा नं ६ मा २ वटा र ४ मा २ वटा सहभागितात्मक ग्रामिण लेखा जोखा कार्यक्रम गरियो ।
- कार्यक्रमको लागि सहभागिहरुको फारम A र सम्भावित उद्यमीका लागि फारम B भरिएको ।
- लघु उद्यमी समुह गठन गरेको ,साथै वडा नं ४ र ६ मा उद्यमशिलता विकास तालिम सम्पन्न गरेको

### शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखाले गरेका कार्यहरु

- स्थानीय पाठ्यपुस्तक लेखन समितिको बैठक बसी पाठ्यपुस्तक लेखनका सम्बन्धमा कार्ययोजना निर्माण गरी कार्य थालनी गरिएको ।
- बाल विकास आ.वि.गनाहामा सुपरिवेक्षण तथा पृष्ठपोषण प्रदान गरेको ।
- राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको ।
- ने.रा.प्रा.वि.पाङकोटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रानुसार अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार पापारि पत्राचार गरेको ।
- श्रमरानी मा.वि. र भुवनेश्वरी प्रा.वि. सुपरिवेक्षण ।
- शिक्षक तलब तथा अन्य निकासा गरिएको ।
- सामाजिक डिभिजन विकास कार्यालयले आयोजना गरेको विज्ञान गणित विषयको नतिजन सुधार कार्यशालामा विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकबीच अन्तर्क्रियामा सहभागी ।
- स्थानीय पाठ्यपुस्तक लेखन समितिको बैठक बसी पाठ्यपुस्तक लेखन कार्य निरन्तर गरिएको ।
- IEMIS मा कक्षा ८ को विद्यार्थीहरुको फारम भर्न,विवरण अध्यावधि गर्न विद्यालयहरुलाई सहजीकरण गरेको ।
- छात्रवृत्ती निकासाका लागि विद्यालयबाट विद्यार्थी विवरण एकिन गरी निकासा ।
- सरस्वती मा.वि.बाङ्गैसालको सभाहल निर्माणको समझौता,खड्गेश्वरी मा.वि.दरभानको पुस्तकालय व्यवस्थापनको समझौता ।
- फागुण २९ गते कास्कोट इस्लामिक मदरसामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघ गठनमा सहजीकरण ।

  
देविराम पाठक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



- कक्षा १-५ को पाठ्यपुस्तक लेखन कार्य निरन्तर भईरहेको ।
- नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने शिक्षकहरूको नपुग तलब भत्ता हिसाब गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा माग गरेको ।

### न्यायिक समिति/शाखाले गरेका कार्यहरू:

- न्यायिक समितिको ३ वटा बैठक बसेको ।
- न्यायिक समितिमा मुद्दा/ विवाद जम्मा २ वटा दर्ता भएका र ति मध्ये १ वटा मुद्दाको मिलापत्र भएको र १ वटा मुद्दा प्रक्रियामा रहेको ।
- सुशासन तथा मेलमिलाप सम्बन्धी दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम प्यूठान जिल्लाका माननीय न्यायधिश, इलाका प्रशासन कार्यालय जस्पुरका कार्यालय प्रमुख तथा अधिवक्ताको प्रशिक्षणमा सम्पन्न गरिएको ।

### महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाले गरेका कार्यहरू:

- महिला विकास समितिको बैठक बसी लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मनाउने निर्णय गरिएको र सोही बमोजिम गाउँपालिकामा उद्घाटन गरिएको तथा प्रत्येक वडामा वडास्तरीय कार्यक्रम गरी मनाइएको ।
- महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय बुटवलमा बाल विवाह अन्त्यका लागि पालिकाले गरेका कार्यक्रमको विवरण पठाइएको ।
- क वर्गको अपाङ्गता परिचय पत्र २ जनालाई प्रदान गरिएको ।
- ख वर्गको अपाङ्गता परिचय पत्र २ जनालाई प्रदान गरिएको ।
- ग वर्गको अपाङ्गता परिचय पत्र २ जनालाई प्रदान गरिएको ।
- सरुमारानी गाउँपालिका मध्यम अपाङ्गता सहायता कोष रकम व्यवस्थापन र भुक्तानी अनुगमन समितिको बैठक बसी आ.व. २०७९/०८० को प्रथम चौमासिक रकम बैंक खातामा जम्मा गरिदिने निर्णय गरिएको ।
- सरुमारानी गाउँपालिका अनाथ बालबालिका मासिक भत्ता वितरण अनुगमन समितिको बैठक बसी आ.व. २०७९/०८० को प्रथम चौमासिक रकम बैंक खातामा जम्मा गरिदिने निर्णय गरिएको ।
- छोरी पेवा बचत कोष सञ्चालन समितिको बैठक बसी आ.व. २०७९/०८० को प्रथम चौमासिक रकम दुई वटा सहकारीको खातामा जम्मा गरिदिने निर्णय गरिएको ।

  
देविराम पाठक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत





- साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. बाङ्गसालमा २११ जना छोरी र ऐरावती बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बड्ढाँडामा ३४४ जना गरी जम्मा ५५५ जना छोरीहरूको जम्मा कूल रु १०,९१,०००।- रकम भुक्तानी गरी जम्मा गरिदिन सिफारिसको लागि निवेदन गरिएको।
- ज्योति विकास बैंक दर्भानमा ३६ जना मध्यम अपाङ्गता भएका व्यक्ति र प्राइम कमर्सियल बैंक बड्ढाँडामा ३८ जना गरी जम्मा ७४ जना मध्यम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जम्मा कूल रु २,९४,०००।- रकम भुक्तानी गरी जम्मा गरिदिन सिफारिसको लागि निवेदन गरिएको।
- ज्योति विकास बैंक दर्भानमा ३० जना अनाथ बालबालिका र प्राइम कमर्सियल बैंक बड्ढाँडामा २४ जना गरी जम्मा ५४ जना अनाथ बालबालिकालाई जम्मा कूल रु २,१३,०००।- रकम भुक्तानी गरी जम्मा गरिदिन सिफारिसको लागि निवेदन गरिएको।
- महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश बुटवलमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको प्रगति विवरण पठाइएको।
- आ.व. २०७९/०८० को प्रथम चौमासिकमा छोरी पेवा बचतमा समावेश भएका छोरीहरूको अभिलेख पुस्तिकामा अभिलेख राख्ने काम गरिएको।
- अपाङ्ग परिचय पत्र समन्वय समितिको एउटा बैठक बसी चालु आ.व. को फागुन १२ गते सम्म वितरण गरेका परिचय पत्रको अनुमोदन गरिएको।
- अपाङ्ग सञ्जालको एउटा बैठक बसी अपाङ्गता सहायक सामग्री खरिद गरी वितरण गर्ने र सीपमूलक तालिम सञ्चालन तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरिएको।
- महिला विकास समितिको २ वटा बैठक बसी विविध कार्यक्रम गरी ११३औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवश मनाउने निर्णय गरिएको र मनाएको कार्यक्रमको समिक्षा गरिएको।
- ११३औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवश प्रत्येक वडाका ३/३ जना गरी जम्मा १८ जना श्रमिक महिला उद्यमीहरूलाई सम्मान र लोक गित तथा नृत्य प्रतियोगिता गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।

#### कृषि विकास शाखाबाट भएका कार्यहरू

- कृषक समुह दर्ता — २ वटा
- कृषक समूह/ पकेट क्षेत्र नवीकरण — १७ वटा
- सिफारिस पत्र — ११ वटा
- आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक स्वीकृत किसान सँग गाउँ सरकार कार्यक्रम अनुसार पकेट प्रोत्साहन र मोटर वितरण कार्यक्रमको लागि २०७९/०९/१३ गते सूचना प्रकाशन गरी प्रस्तावन संकलन, अनुगमन साथै अनुदानग्राही छनौट कार्य सम्पन्न गरिसकेको।

  
देविराम पाठक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



- आ.व.२०७८/०७९ मा स्थापना भएको अदुवा/ बेसारको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास निरन्तरता कार्यक्रमको २०७९/१०/१५ गते सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव संकलन कार्य सम्पन्न गरेको ।
- श्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय प्यूठानले मिति २०७९/११/२१ गतेको पत्रानुसार २०७९/११/२५ देखि २०७९/११/२७ सम्म ३ दिने तरकारी खेती कृषक तालिम र मिति २०७९/११/२५ गतेको पत्रानुसार मिति २०७९/११/२८ देखि २०७९/११/३० सम्म संचालन हुने ३ दिने खाद्यान बाली तथा बिउ उत्पादन सम्बन्धि तालिममा यस सुरुमरानी गाउँपालिका अन्तर्गतका ६ जना कृषकहरु सिफारिस गरी पठाईएको
- आ.व.२०७९/०८० मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत मकैबाली साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सम्बन्धि २०७९/११/०४ गते प्रथम पटक सूचना प्रकाशन गर्दा आवेदन नपरेकाले दोस्रो पटक २०७९/११/२५ गते सूचना प्रकाशन गरी आवेदन संकलन कार्य सम्पन्न गरेको ।
- सुरुमरानी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक स्वीकृत किसान सँग गाउँ सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत युवा लक्षित व्यवसायिक कृषि सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम अनुसार सुरुमरानी-६ मा “२ दिने स्थलगत सुन्तला खेती प्रविधि सम्बन्धी तालिम” सम्पन्न गरिएको छ
- विषादी वितरण गरिएको कृषकको संख्या —२०५ जना
- आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक स्वीकृत किसान सँग गाउँ सरकार कार्यक्रम अनुसार मोटर वितरण कार्यक्रम मार्फत सुरुमरानी गाउँपालिका कृषकहरुलाई मोटर वितरण कार्य सम्पन्न गरेको ।
- सुरुमरानी गाउँपालिकामा दर्ता भएका ३५ वटा कृषि पकेट क्षेत्रहरुको अनुगमन गरिएको छ

**पशु सेवा शाखाबाट भएका कार्यहरु**

मिति २०७९ साल मंसिर देखि फागुन महिना सम्मको प्रगती

| क्र.स. | कार्यक्रम विवरण     | ईकाई   | चौमासिक लक्ष्य | हाल सम्मको प्रगती | लाभान्वित कृषक |     |       |
|--------|---------------------|--------|----------------|-------------------|----------------|-----|-------|
|        |                     |        |                |                   | म.             | पु. | जम्मा |
| १      | मेडिकल उपचार        | संख्या |                | १८२०५             | ६९७            | ४३९ | ११३६  |
|        | गाई/गोरु            |        |                | ३२४               |                |     |       |
|        | राँगा/भैसी          |        |                | २०७               |                |     |       |
|        | भेडा/बाख्रा         |        |                | ८५६७              |                |     |       |
|        | कुखुरा/हाँस         |        |                | ८७९८              |                |     |       |
|        | बंगुर/सुँगुर        |        |                | ३०९               |                |     |       |
| २      | माईनर सर्जिकल उपचार |        |                | ९७                |                |     |       |
|        | गाई/गोरु            |        |                | ०                 |                |     |       |
|        | राँगा/भैसी          |        |                | ८                 |                |     |       |

देविराम पाठक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



|   |                     |  |  |    |  |  |  |
|---|---------------------|--|--|----|--|--|--|
|   | भेडा/बाख्रा         |  |  | ६५ |  |  |  |
|   | कुखुरा/बंगुर        |  |  | २४ |  |  |  |
| ३ | गाईनोक्लोजिकल उपचार |  |  | ५६ |  |  |  |
|   | गाई                 |  |  | ७  |  |  |  |
|   | भैसी                |  |  | ११ |  |  |  |
|   | भेडा/बाख्रा         |  |  | २९ |  |  |  |
|   | बंगुर               |  |  | ९  |  |  |  |
| ४ | प्रयोगशाला सेवा     |  |  | ५७ |  |  |  |
|   | गोबर परिक्षण        |  |  | ४८ |  |  |  |
|   | थुनेलो परिक्षण      |  |  | ९  |  |  |  |
| ५ | पशु बन्धाकरण सेवा   |  |  | ३७ |  |  |  |
|   | गोरु                |  |  | ४  |  |  |  |
|   | बोका                |  |  | ३३ |  |  |  |
| ६ | कृतिम गर्भाधान      |  |  | ३७ |  |  |  |
|   | गाई                 |  |  | ३  |  |  |  |
|   | भैसी                |  |  | ३४ |  |  |  |

१. पशुपन्छीहरुको बिमा रकम भुक्तानी सम्बन्धि सिफारिस - ६ वटा ।
२. एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालयमा कार्यक्रमको प्रस्ताव सम्बन्धि सिफारिस - २९ वटा ।
३. किसान संग गाउँ सरकार कार्यक्रम अनुसार खोर तथा भकारो सुधार कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव संकलन कार्य तथा स्थलगत अनुगमन कार्य सम्पन्न गरेको ।
४. पशुपन्छी पालन समुह दर्ता - २ वटा ।
५. किसान संग गाउँ सरकार कार्यक्रम अनुसार पोल्ट्री फर्म अनुदान कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव संकलन कार्य सम्पन्न गरेको ।
६. आर्थिक विकास समितिको बैठक - ७ वटा
७. खोर तथा भकारो सुधार,पोल्ट्री फर्म अनुदान कार्यक्रममा पेश भएका प्रस्तावहरुको प्राविधिक स्थलगत अनुगमन तथा प्रस्तावकहरु छनौट गरी सम्झौता गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।
८. सरुमारानी गाउँपालिकाको वडा नं. ६,३ र २ मा १ दिने निशुल्क पशु स्वास्थ्य घुम्ती शिविर संचालन कार्यक्रम सम्पन्न,शिविरबाट ५८१४ गोटा पशुपन्छीमाऔषधी उपचार र गोटा ३४ गोटा कुकुरहरुलाई रेविज विरुद्ध खोप लगाउने कार्य सम्पन्न ।

सामाजिक सुरक्षा तर्फ:

व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण:

| वडा नं. | जन्म  |       |       | मृत्यु |       |       | सम्बन्ध बिच्छेद | विवाह | बसाई सरी आएको |                | बसाई सरी जाने |                | जम्मा |
|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------------|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------|
|         | पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष  | महिला | जम्मा | जम्मा           | जम्मा | दर्ता संख्या  | सदस्यको संख्या | दर्ता संख्या  | सदस्यको संख्या |       |

देविराम पाठक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



|       |     |     |     |    |    |     |   |     |    |    |    |     |     |
|-------|-----|-----|-----|----|----|-----|---|-----|----|----|----|-----|-----|
| १     | ४२  | २६  | ६८  | ८  | ४  | १२  |   | १७  | ७  | २९ | ७  | २९  | १११ |
| २     | ३३  | ३२  | ६५  | ९  | ७  | १६  | २ | ३७  | १४ | ४७ | १० | ३६  | १४४ |
| ३     | ३४  | ३९  | ७३  | ९  | १३ | २२  | २ | २४  | ३  | १६ | १५ | ५६  | १३९ |
| ४     | २७  | ३१  | ५८  | १४ | ९  | २३  | २ | ३६  |    |    | ४  | १४  | १२३ |
| ५     | २२  | १५  | ३७  | ६  | ७  | १३  | १ | २३  |    |    | ९  | ३३  | ८३  |
| ६     | २१  | २१  | ४२  | ७  | ९  | १६  |   | २२  |    |    | ४  | १९  | ८४  |
| जम्मा | १७९ | १६४ | ३४३ | ५३ | ४९ | १०२ | ७ | १५९ | २४ | ९२ | ४९ | १८७ | ६८४ |

  
 देविराम पाठक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



## सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रम- प्रथम चौमासिक

| आ.व. २०७९/०८० को दोश्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही संख्या तथा रकम |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|----------|
| वडा नं.                                                                                        | १      |         | २      |         | ३      |         | ४      |         | ५      |         | ६      |         | जम्मा  |          |
| विवरण                                                                                          | संख्या | रकम     | संख्या | रकम     | संख्या | रकम     | संख्या | रकम     | संख्या | रकम     | संख्या | रकम     | संख्या | रकम      |
| जेष्ठ नागरिक ६८ वर्ष माथी                                                                      | १६६    | १९७६६३० | १७४    | २०५५९८० | १७१    | २०२६६६७ | ११९    | १४१६८२७ | १२२    | १४५४६६० | १२१    | १४२४५५२ | ८७३    | १०३५५३१६ |
| दलित जेष्ठ ६८ वर्ष मुनी                                                                        | ३७     | २९५२६०  | ३५     | २७३९८०  | १९     | १३८७६३  | ८      | ६३८४०   | १३     | १०३७४०  | ७      | ५५८६०   | ११९    | ९३१४४३   |
| एकल महिला ६८ वर्ष मुनी                                                                         | ४०     | ३१३८८०  | २९     | २३१४२०  | २४     | १९१५२०  | ३०     | २३९४००  | १०     | ७९८००   | ३५     | २७९३००  | १६८    | १३३५३२०  |
| विधवा                                                                                          | ८९     | ७०४९००  | ५६     | ४४६८८०  | ५१     | ४०१६६०  | ५२     | ४१४९६०  | ३४     | २६६०००  | ६७     | ५३४६६०  | ३४९    | २७६९०६०  |
| आंशिक अपाङ्ग                                                                                   | १४     | ८९३७६   | १६     | १०२१४४  | १९     | १२१२९६  | २५     | १५७४७२  | ११     | ७०२२४   | ७      | ४४६८८   | ९२     | ५८५२००   |
| पुर्ण अपाङ्ग                                                                                   | १०     | ११९७००  | ६      | ७१८२०   | ६      | ७१८२०   | ४      | ३९९००   | २      | २३९४०   | २      | २३९४०   | ३०     | ३५११२०   |
| दलित बालबालिका                                                                                 | ५९     | ९३०११   | ६९     | १०७४६४  | ७२     | १०७१७१  | ३७     | ५६९४०   | २८     | ४२१०१   | २९     | ४४९९७   | २९४    | ४५१६८४   |
| लोपउन्मुख जातजाती                                                                              |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         | २०     | २३९४००  | २०     | २३९४००   |
| जम्मा                                                                                          | ४१५    | ३५९२७५७ | ३८५    | ३२८९६८८ | ३६२    | ३०५८८९७ | २७५    | २३८९३३९ | २२०    | २०४०४६५ | २८८    | २६४७३९७ | १९४५   | १७०१८५४३ |

देविराम पाठक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सरुमारानी गाउँपालिकामा

आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा दोस्रो चौमासिक सम्म प्राविधिक शाखा बाट भएका कार्यहरु:

उपभोक्ता समिति मार्फत वडा स्तरीय भएका योजनाहरु

| सि.नं | वडा नं | योजना संख्या | इस्टिमेट भएको | इस्टिमेट नभएको | सम्झौता भएको | सम्पन्न भएको | भुक्तानी भएको |
|-------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| १     | १      | ४१           | २७            | २७             | १३           | १            | -             |
| २     | २      | ४१           | ३२            | ९              | २७           | ९            | ५             |
| ३     | ३      | २८           | १७            | ११             | ६            | ९            | ७             |
| ४     | ४      | २८           | १५            | १३             | १४           | ११           | १०            |
| ५     | ५      | २८           | २४            | ४              | २४           | ९            | ४             |
| ६     | ६      | ३०           | १९            | ११             | १०           | ४            | -             |
|       | जम्मा  | १५५          | १०७           | ४८             | ८९           | ४२           | २६            |

| सि.नं | योजनाको नाम                                   | विनियोजित बजेट | कार्यन्वयन अवस्था | वडा नं | कैफियत |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|--------|--------|
| १     | धाद्र खा.पा योजना                             | २०००००         | इस्टिमेट भएको     | १      |        |
| २     | साना किसान बिष्णु धामी टोल इनार निर्माण       | ५००००          | सम्झौता भएको      | १      |        |
| ३     | भालुवाडे ठकुरीटोल इनार निर्माण                | ५००००          | सम्झौता भएको      | १      |        |
| ४     | रानाटोल इनार निर्माण (साविक वडा न १)          | ५००००          | सम्झौता भएको      | १      |        |
| ५     | बोधनेखोला सपनाटोल इनार निर्माण                | ५००००          | सम्झौता भएको      | १      |        |
| ६     | अनकमल्ल टोल इनार निर्माण                      | ५००००          | सम्झौता भएको      | १      |        |
| ७     | ढाव खेत सिँचाई इनार निर्माण                   | ५००००          | इस्टिमेट भएको     | १      |        |
| ८     | (क)फोर्साबाड ईनार निर्माण वडा न १             | ५००००          | इस्टिमेट भएको     | १      |        |
| ९     | (ख)मुख्यटोल ईनार निर्माण वडा न १              | ५००००          | इस्टिमेट भएको     | १      |        |
| १०    | (ग) धाद्रटोल ईनार निर्माण वडा न १             | ५००००          | इस्टिमेट भएको     | १      |        |
| ११    | दिपाटोल पलानेबारी इनार निर्माण                | ५००००          | सम्झौता भएको      | १      |        |
| १२    | चितौरटोल भालुवाडे टोल बोधनेखोला मो.बा निर्माण | ५००००          | सम्झौता भएको      | १      |        |
| १३    | दिपाटोल झोपु मो.बा स्तरोन्नति                 | ५००००          | इस्टिमेट भएको     | १      |        |
| १४    | झिलिबाड स्कुल चौपारी मो.बा निर्माण            | ४००००          | इस्टिमेट भएको     | १      |        |
| १५    | (क) बढिदमारटोल सिँचाई ईनार निर्माण वडा १      | २०००००         | इस्टिमेट भएको     | १      |        |
| १६    | अउलेनी बाध निर्माण                            | १०००००         | सम्झौता भएको      | १      |        |
| १७    | तित्रिबाझ डाँडाँगाउँ सिँचाई कुलो निर्माण      | १०००००         | सम्झौता भएको      | १      |        |

देविराम पाठक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| १८    | सन्यासी चौपारी कब्रस्थान सुनघाटे टोल मो बा निर्माण                                  | १०००००         | सम्झौता भएको      | १      |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------|------------|
| १९    | दिपाटोल पोखरी मर्मत                                                                 | १०००००         | इस्टीमेट भएको     | १      |            |
| २०    | दर्भान एरावती मो बा                                                                 | ५००००          | भुक्तानी भएको     | १      |            |
| २१    | छात्रा बास वालविकास केन्द्रमा शौचालय निर्माण तथा मर्मत कार्यरम                      | १०००००         | इस्टीमेट भएको     | १      |            |
| २२    | खड्ग ने.रा झिलिबाड विपतका कारण क्षेती भएको विद्यालय छानो तथा शौचालय मर्मत कार्यक्रम | ३५००००         | सम्झौता भएको      | १      |            |
| २३    | झिलिबाड हँशपुर सडक मर्मत                                                            | ६००००          | इस्टीमेट भएको     | १      |            |
| २४    | बोधनेखोला कजवे निर्माण                                                              | २०००००         | इस्टीमेट भएको     | १      |            |
| २५    | माझिलाढिक मोबा मर्मत                                                                | ३५०००          | इस्टीमेट भएको     | १      |            |
| २६    | बाँगेशाल सिचाई योजना मर्मत वडा न १                                                  | ५००००          | सम्झौता भएको      | १      |            |
| २७    | सेम्लेखोला फट्केपुल वडा न १                                                         | ३०००००         | इस्टीमेट भएको     | १      |            |
| २८    | विभिन्न सडक मर्मत                                                                   | ९००००          | भुक्तानी भएको     | २      |            |
| सि.नं | योजनाको नाम                                                                         | विनियोजित बजेट | कार्यन्वयन अवस्था | वडा नं | कैफियत     |
| २९    | विभिन्न सडकहरु मर्मत सम्भार                                                         | १८००००         | भुक्तानी भएको     | २      | विपद       |
| ३०    | गाउँपालिका स्तरिय खेलकुद मैदान                                                      | ५००००          | भुक्तानी भएको     | २      | कायदिश     |
| ३१    | बुढीगहरा सिँचाइ कुलो निर्माण                                                        | १५००००         | भुक्तानी भएको     | २      |            |
| ३२    | स्वर्गद्वारी गनाहा मो वा मर्मत                                                      | ५००००          | भुक्तानी भएको     | २      | कायदिश     |
| ३३    | वडा कार्यालय भवन निर्माण                                                            | ३०००००         | काम सम्पन्न भएको  | २      | कोटेशन वाट |
| ३४    | ददेरी आधारभुत स्वास्थ्य इकाइ भवन निर्माण रङ्गरोगन तथा घेरावार                       | ४०००००         | काम सम्पन्न भएको  | २      | कोटेशन वाट |
| ३५    | गनाहा फाँट भु क्षय नदि नियन्त्रण योजना                                              | ३०००००         | काम सम्पन्न भएको  | २      |            |
| ३६    | रानाटोल खार सिङ्चाइ योजना                                                           | १५००००         | काम सम्पन्न भएको  | २      |            |
| ३७    | विरेवगर सिङ्चाइ योजना                                                               | ३५००००         | इस्टीमेट भएको     | २      |            |
| ३८    | उपल्लो दर्भान सिङ्चाइ योजना                                                         | १५००००         | सम्झौता भएको      | २      |            |
| ३९    | चिसापानी सिङ्चाइ मोटर खरिद                                                          | १७५०००         | सम्झौता भएको      | २      |            |
| ४०    | डुङ्डुङ्गे खा पा योजना                                                              | १०००००         |                   | २      |            |
| ४१    | वाघखोर जोगिदुङ्गा खा पा योजना                                                       | २०००००         | सम्झौता भएको      | २      |            |
| ४२    | ढाण खा पा योजना                                                                     | ४०००००         |                   | २      |            |
| ४३    | मैदान खानेपानी मर्मत                                                                | ५००००          |                   | २      |            |
| ४४    | भुल्के खा पा योजना                                                                  | १०००००         | सम्झौता भएको      | २      |            |
| ४५    | उपल्लो ढाण रिङ्गरोड स्तरोन्नती                                                      | १५००००         | सम्झौता भएको      | २      |            |
| ४६    | रत्ने सोमइटोल मो वा निर्माण                                                         | १०००००         | सम्झौता भएको      | २      |            |
| ४७    | दर्भानचोक झोपु मो वा स्तरोन्नती                                                     | १०००००         | सम्झौता भएको      | २      |            |
| ४८    | रानाटोल मो वा निर्माण                                                               | ५००००          | सम्झौता भएको      | २      |            |

  
 देविराम पाठक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

|    |                                                       |         |               |   |                         |
|----|-------------------------------------------------------|---------|---------------|---|-------------------------|
| ४९ | वन कार्यालय मो वा निर्माण                             | ७५००००  | सम्झौता भएको  | २ |                         |
| ५० | स्वर्गद्विचारी गेट गनाहा वङ्गलाचुली मो वा स्तरउन्नोती | ४०००००  | सम्झौता भएको  | २ |                         |
| ५१ | रत्ने मसुरे हुदै करमवास सडक स्तरोन्नती                | ८०००००  | सम्झौता भएको  | २ | प्रदेश                  |
| ५२ | तल्लोढाण सडक स्तरोन्नती योजना                         | ५०००००  | सम्झौता भएको  | २ | प्रदेश                  |
| ५३ | गनाहखोला विरेकोवगर तटबन्ध तथा सिङ्चाइ कुलोनिर्माण     | १५००००० | सम्झौता भएको  | २ | प्रदेश                  |
| ५५ | बुढिगहरा उपल्लो सिङ्चाइ कुलो योजना                    | १५००००० | सम्झौता भएको  | २ | प्रदेश                  |
| ५६ | ददेरीकोट भगवती मन्दीर भौतिक पुर्वाधार                 | ५०००००  | सम्झौता भएको  | २ |                         |
| ५७ | वालविकाश आ वि गनाहा पुर्वाधार मर्मत                   | ६५००००  | सम्झौता भएको  | २ | मुख्यमन्त्री शै सु      |
| ५८ | चेतना वालविकाश भोम्पाली                               | २०००००  | इस्टीमेट भएको | २ | मुख्यमन्त्री शै सु      |
| ५९ | खड्केश्वरी मा वि दर्भान २ कोठे                        | २५००००० | सम्झौता भएको  | २ | राष्ट्रपति शै सु        |
| ६० | दर्भान वजार नालि निर्माण वडा न २                      | २००००   |               | २ | थप योजनाहरु             |
| ६१ | २न वडा कार्यालय मो वा मर्मत                           | १०००००  | इस्टीमेट भएको | २ |                         |
| ६२ | विभिन्न सडक मर्मत                                     | १०००००  |               | २ |                         |
| ६३ | ददेरी स्वास्थ्य चौकी मो वा मर्मत                      | १०००००  |               | २ |                         |
| ६४ | गनाह स्वास्थ्य इकाइ भवन मर्मत                         | १०००००  |               | २ |                         |
| ६५ | ढाण विधुतलाइन स्तरउन्नोती                             | ८३३५०   |               | २ |                         |
| ६६ | वर्नविर मैदान सिङ्चाइ कुलो मर्मत                      | ३०००००  |               | २ |                         |
| ६७ | रानाटोल इनार निर्माण ढाण                              | ५००००   | सम्झौता भएको  | २ |                         |
| ६८ | प्रहरी चौकि दर्भानलाइ सहयोग                           | १५०००   |               | २ |                         |
| ६९ | पालुथान नौघाट मो वा निर्माण                           | २०००००  | भुक्तानी भएको | ३ |                         |
| ७० | पनाहा मो वा स्तरोन्नती                                | २०००००  | भुक्तानी भएको | ३ |                         |
| ७१ | बुकुरे अप घोरलोटे मो वा निर्माण                       | ७५०००   | भुक्तानी भएको | ३ |                         |
| ७२ | जावुनेबस्ती मो वा निर्माण                             | १०००००  | भुक्तानी भएको | ३ |                         |
| ७३ | जावुनेबस्ती सिचाई पोखरी निर्माण                       | १०००००  | भुक्तानी भएको | ३ |                         |
| ७४ | वड्डाँडा ऐरावती मोटर वाटो मर्मत                       | ७५०००   | भुक्तानी भएको | ३ | कार्यपालि का वाट निर्णय |
| ७५ | विभिन्न सडक योजना मर्मत सम्भार सरुमारानि ३            | ९००००   | भुक्तानी भएको | ३ | कार्यपालि का वाट निर्णय |
| ७६ | गुरुडडाँडा ढावा चावा स्कूल गेट मो वा                  | ८००००   | सम्पन्न भएको  | ३ |                         |

  
 देविराम पाठक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



|       |                                                   |                |                       |        |                         |
|-------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------|-------------------------|
|       | स्तरोन्नती                                        |                |                       |        |                         |
| ७७    | शान्तिकुन्ज सहकारि मर्मत तथा रङ्गरोगन             | ६००००          | सम्पन्न भएको          | ३      |                         |
| ७८    | ऐरावती दोमई मन्दिर प्रतिक्षालय निर्माण            | १०००००         | सम्झौता भएको          | ३      |                         |
| ७९    | कटोजे सामुदायीक भवन नर्माण योजना                  | १०००००         | सम्झौता भएको          | ३      |                         |
| ८०    | गैरी खेत सिचाइ कुलो तथा वाद निर्माण               | ७५०००          | सम्झौता भएको          | ३      |                         |
| ८१    | फलाटे चर्तिखेत सिचाइ कुलो बाध निर्माण             | ७५०००          | सम्झौता भएको          | ३      |                         |
| ८२    | सिमल गैडा लुलो खेत सिचाइ कुलो निर्माण             | १०००००         | सम्झौता भएको          | ३      |                         |
| ८३    | गुरुडडाँडा प्रतिक्षालय निर्माण                    | १०००००         | इस्टिमेट भएको         | ३      |                         |
| सि.नं | योजनाको नाम                                       | विनियोजित बजेट | कार्यन्वयन अवस्था     | वडा नं | कैफियत                  |
| ८४    | पनाहा खा पा मर्मत योजना                           | १०००००         | इस्टिमेट भएको         | ३      |                         |
| ८५    | वड्डाँडा दाङ्सीङ्ग मान्द्रे मो वा निर्माण         | ३०००००         | भुक्तानी भएको         | ४      |                         |
| ८६    | साङखेला श्रीखर्क मो वा निर्माण                    | २०००००         | भुक्तानी भएको         | ४      |                         |
| ८७    | बुढिखेला मो वा निर्माण                            | १०००००         | भुक्तानी भएको         | ४      |                         |
| ८८    | गढि ढाव मो वा स्तरोन्नती                          | २०००००         | भुक्तानी भएको         | ४      |                         |
| ८९    | बड्डाँडा पनाहा मोटर वाटो स्तरोन्नति               | १५००००         | भुक्तानी भएको         | ४      |                         |
| ९०    | डाँडापसल सोमैटोल मो मा स्तरोन्नति वडा न ४         | ५०००००         | भुक्तानी भएको         | ४      |                         |
| ९१    | डुब्रुङगे बैके मो वा केवारापानि वडा न ४           | ५०००००         | भुक्तानी भएको         | ४      |                         |
| ९२    | पौवा खोला सिचाई पोखरी निर्माण                     | १०००००         | भुक्तानी भएको         | ४      |                         |
| ९३    | खहरे खोला छतिवन दमार झो पु गोरेटो वाटो स्तरउन्नति | १०००००         | सम्पन्न भएको          | ४      |                         |
| ९४    | वडा कार्यालय भवन निर्माण तथा घेरावार              | १०००००         | सम्झौता भएको          | ४      |                         |
| ९५    | वडा न ४ अन्तरगत विभिन्न सडकहरु मर्मत कार्य        | ५००००          | भुक्तानी भएको         | ४      | कार्यपालि का वाट निर्णय |
| ९६    | विभिन्न सडक मर्मत सम्भार योजना                    | ९००००          | भुक्तानी भएको         | ४      | कार्यपालि का वाट निर्णय |
| ९७    | अधेरिखोला जरेकाभा सचाइ कुलो निर्माण               | ५००००          | सम्झौता भएको          | ४      |                         |
| ९८    | बराहा मन्दिर निर्माण केवरापानि                    | ३५०००          | सम्झौता भएको          | ४      |                         |
| ९९    | अधेरि सिचाइ बाध निर्माण तालपानि                   | ५००००          | इस्टिमेट भएको         | ४      |                         |
| १००   | बाघखोर बजार क्षेत्र मो बा स्तररन्ती               | ३०००००         | समिती गठन समझौता भएको | ५      |                         |
| १०१   | बुढीखोला सालडाँडा बुढीचेर मो बा निर्माण           | १५००००         | भुक्तानी भएको         | ५      |                         |
| १०२   | लुकलुके झाक्रीकोल मो बा निर्माण                   | १५००००         | भुक्तानी भएको         | ५      |                         |
| १०३   | राङ्भाङ सुवाखोला मो बा निर्माण                    | २०००००         | समिती गठन समझौता भएको | ५      |                         |
| १०४   | गोलधारा कुथुके मो बा निर्माण                      | ३०००००         | समिती गठन             | ५      |                         |

|       |                                                                    |                |                       |        |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------|--------|
|       |                                                                    |                | समझैता भएको           |        |        |
| १०५   | बिरिङकोट छेडा देखी उपल्लो बिरिङकोट मर्साइटोला राडभाड मो बा निर्माण | ७०००००         | समिती गठन समझैता भएको | ५      |        |
| १०६   | सरुमारानी ०५ विभिन्न सडकहरु मर्मत योजना                            | १५००००         | समिती गठन समझैता भएको | ५      |        |
| १०७   | वडा कार्यलय फिल्ड निर्माण                                          | १५००००         | समिती गठन समझैता भएको | ५      |        |
| १०८   |                                                                    |                |                       |        |        |
| सि.नं | योजनाको नाम                                                        | विनियोजित बजेट | कार्यन्वयन अवस्था     | वडा नं | कैफियत |
| १०९   | बिरिङकोट भगवती मन्दिर निर्माण                                      | ५०००००         | समिती गठन समझैता भएको | ५      |        |
| ११०   | कयनखोला मुल सरक्षण जस्पुर                                          | १५००००         | समिती गठन समझैता भएको | ५      |        |
| १११   | गोलधारा सिमल पानी खा पा टेङ्की निर्माण                             | १५००००         | समिती गठन समझैता भएको | ५      |        |
| ११२   | तल्लो हात्तिखाल खा पा योजना                                        | ३०००००         | समिती गठन समझैता भएको | ५      |        |
| ११३   | छबिसे ढबियार टेङ्की निर्माण                                        | १५००००         | समिती गठन समझैता भएको | ५      |        |
| ११४   | ढुङ्गेगढी स्वास्थ्य चैकी फिल्ड निर्माण योजना                       | १२००००         | समिती गठन समझैता भएको | ५      |        |
| ११५   | तल्लो बिरिङकोट खा पा योजना                                         | २०००००         | समिती गठन समझैता भएको | ५      |        |
| ११६   | कोरण्डे खा पा योजना                                                | २०००००         | समिती गठन समझैता भएको | ५      |        |
| ११७   | उपल्ले हात्तीखाल खानेपानी योजना                                    | ५०००००         | समिती गठन समझैता भएको | ५      |        |
| ११८   | बेलैनीघार बुढीचैर खानेपानी योजना                                   | ५०००००         | समिती गठन समझैता भएको | ५      |        |
| ११९   | बाघखोर साउने पानी टेङ्की निर्माण                                   | ३०००००         | समिती गठन समझैता भएको | ५      |        |
| १२०   | बुढीचैर बिचटोला सिँचाइ पोखरी निर्माण                               | ७०००००         | समिती गठन समझैता भएको | ५      |        |
| १२१   | हात्तिखाल सिँचाई होमपाईप व्यवस्थापन                                | १५००००         | समिती गठन समझैता भएको | ५      |        |
| १२२   | बडाडुङ्ग जस्पुर पट्टाखोला मो बा मर्मत                              | १०००००         | भुत्तानी भएको         | ५      |        |
| १२३   | विभिन्न सडकहरुको मर्मत सभार                                        | २५७०००         | समिती गठन समझैता भएको | ५      |        |

|       |                                           |                   |                                     |           |        |
|-------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|--------|
| १२४   | विभिन्न सडक योजना मो बा मर्मत             | १५००००            | भुक्तानी भएको                       | ५         |        |
| १२५   | भगवती देवी मन्दिर भौतिक पुर्वधार निर्माण  | ५०००००            | समिती गठन<br>इस्टिमेट भएको<br>भएको  | ५         |        |
| १२६   | कुर्थके मो बा मर्मत                       | ५०००००            | समिती गठन<br>नभएको                  | ५         |        |
| सि.नं | योजनाको नाम                               | विनियोजित<br>बजेट | कार्यन्वयन अवस्था                   | वडा<br>नं | कैफियत |
| १२७   | विभिन्न सडक मर्मत                         | ५००००             | समिती गठन<br>नभएको बर्ख मा<br>गर्ने | ५         |        |
| १२८   | ५ न वडा कार्यलय तारजाली                   | ३०००००            | समिती गठन<br>नभएको                  | ५         |        |
| १२९   | थक्लेनी बुढिचौर मुर्कुट्टि मो बा मर्मत    | १०००००            | काम सम्पन्न भएको                    | ६         | कायदिश |
| १३०   | घोप्टेचार बुढिचौर खा पा योजना             | २०००००            | काम सम्पन्न भएको                    | ६         |        |
| १३१   | थक्लेनी मुर्कुट्टि मो बा स्तरउन्नति       | ४०००००            | काम सम्पन्न भएको                    | ६         |        |
| १३२   | ओज्जेनि पाडवाड मो बा स्तरउन्नति           | २०००००            | काम सम्पन्न भएको                    | ६         |        |
| १३३   | कुसुण्डा बस्ति मो बा निर्माण              | ७००००             | संझौता भएको                         | ६         |        |
| १३४   | अखले बसेरी मो बा निर्माण योजना            | ३०००००            | संझौता भएको                         | ६         |        |
| १३५   | गोदधारा दह मो बा निर्माण                  | १०००००            | संझौता भएको                         | ६         |        |
| १३६   | पधेराखोला खा पा योजना मोतिपुर             | १०००००            | संझौता भएको                         | ६         |        |
| १३७   | सिम्लेखोला कोटडाडा खा पा योजना भिग्रीखोला | २०००००            | संझौता भएको                         | ६         |        |
| १३८   | ने रा प्रा वि पाडकोट भवन मर्मत            | १०००००            | संझौता भएको                         | ६         |        |
| १३९   | निग्रेलि पाडवाड मोटरबाटो निर्माण          | ५०००००            | संझौता भएको                         | ६         | प्रदेश |

## ठेक्का मार्फत भएका योजना

| क्र. स | योजनाको नाम                               | ठेक्का नं          | निर्माण व्यवसायी              | कार्यान्वयन स्थिती | कैफियत |
|--------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| १      | ऐरावती बडुँडा पुठाखोला दाड सडक स्तरउन्नती | 15/SRM/NCB/078-079 | स्मृति विशाल कन्सट्रक्सन सेवा | भुक्तानी भएको      |        |
| २      | बडुँडा बजार क्षेत्र सडक कालोपत्रे योजना   | 10/SRM/NCB/078-079 | स्मृति विशाल कन्सट्रक्सन सेवा | भुक्तानी भएको      |        |
| ३      | बडुँडा बजार क्षेत्र सडक कालोपत्रे योजना   | 13/SRM/NCB/078-079 | कश्येप निर्माण सेवा           | भुक्तानी भएको      |        |

  
 देविराम पाठक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

|   |                                                                      |                          |                            |                  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|--|
| ४ | ऐरावती बडुँडा पुठाखोला दाड सडक स्तरउन्नती                            | SRM/NCB/01-079/080       | बस्नेत/इशान जे.भि.         | कायदिश दिएको     |  |
| ५ | कुडुले सिरुवारी देउराली मोटरबाटो निर्माण                             | SRM/NCB/02-079/080       | शिशिर निर्माण सेवा         | कायदिश दिएको     |  |
| ६ | खरको छाना विस्थापन कार्यक्रम सा.वि. वडा                              | SRM/NCB/Goods/01-079/080 | खानीखोला हार्डवयर प्रा.लि. | काम सम्पन्न भएको |  |
| ७ | वडा कार्यालय र स्वास्थ्य भवन स्तरोन्नती तथा मर्मत                    | -                        | इश्वर निर्माण सेवा         | काम सम्पन्न भएको |  |
| ८ | बडुँडा उपल्लो खुट्टी तिराम मोटरबाटो निर्माण तथा स्तरोन्नति वडा नं. ६ | SRM/NCB/03-2079/80       | के.सी. निर्माण सेवा        | कायदिश दिएको     |  |

### उपभोक्ता समिति मार्फत गा पा स्तरिय योजनाहरू

| सि.नं | योजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                                   | वडा नं | कार्यान्वयनको स्थिति         | रकम        | कैफियत |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|------------|--------|
| १     | गनाह खोला बिरेको बगर तटबन्ध सिँचाई कुलो निर्माण                                             | २      | निर्माणको क्रममा रहेको       | १५०००००।०० |        |
| २     | बुढिगहरा गनाह फाँट सिँचाई योजना सरुमारानी गा पा २                                           | २      | " "                          | १५०००००।०० |        |
| ३     | बुढिगहरा उपल्लो सिँचाई कुलो योजना सरुमारानी गा पा २ गनाह                                    | २      | " "                          | १५०००००।०० |        |
| ४     | डाङ्गसिङ्ग मान्द्रे लिफ्ट खानेपानी                                                          | ४      | " "                          | १२०००००।०० |        |
| ५     | हंशपुर वृहत खानेपानी योजना                                                                  | ३      | सुचना प्रकाशनको क्रममा रहेको | १००००००।०० |        |
| ६     | सरस्वती मा वि चाभा ४ कोठे भवन निर्माण योजना                                                 | ३      | निर्माणको क्रममा रहेको       | ५००००००।०० |        |
| ७     | खड्केश्वरी मा वि २ कोठे भवन निर्माण योजना                                                   | ४      | निर्माणको क्रममा रहेको       | २५०००००।०० |        |
| ८     | खुरिया टोल बिच बाटो हुदै सरस्वती उच्च माध्यामिक विद्यालय फ्रोसबाड सम्म बिजुली विस्तार योजना | १      | निर्माणको क्रममा रहेको       | १३०००००।०० |        |
| ९     | नमुना विद्यालय अन्तर्गत को पुस्तकालय तथा सभाहल भवन निर्माण योजना                            | १      | निर्माणको क्रममा रहेको       | ५००००००।०० |        |

  
 देविराम पाठक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

## स्वास्थ्य शाखा

- सरुमारानी गाउँपालिका अन्तरगत रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षयरोग कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरेको ।
- आ.व २०७८/७९ को समुदायमा आधारित नवजात शिशु तथा बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन सम्बन्धि पालिकास्तरीय समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।
- विद्यालय स्वास्थ्य पोषण समिक्षा कार्यक्रम अन्तरगत विद्यालयका स्वास्थ्य फोकल शिक्षकहरूलाई किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड चक्की सम्बन्धि १ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गरेको ।
- सरुमारानी गाउँपालिका अन्तरगत रहेका सबै वडाका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट ६ विद्यालयमा विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम तथा ६ आमा समूहमा समुदाय स्तरमा सामाजिक व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।
- स्वास्थ्य सेवा विभागद्वारा आयोजना गरिएको कालाजार सम्बन्धि स्वास्थ्यकर्मीलाई १ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम पालिकास्तरमा सम्पन्न गरेको ।
- वडा नं ४ अन्तरगतका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई कालाजार सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्य सम्पन्न गरेको तथा वडा नं ४ अन्तरगत प्यारपाटा गाउँमा कालाजार देखिएकोले घरमै गई त्यस घरका सदस्य तथा घरका वरीपरी छिमेकीको रगत संकलन गरी कालाजार परिक्षण गरीएकोमा विरामी बाहेक सबैको नेगेटिभ देखिएको ।
- स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुचना प्रणाली सम्बन्धि ३ दिने तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।
- मेडिक मोबाइल अर्धवार्षिक समिक्षा ढुङ्गेगढी स्वास्थ्य चौकी र बुढिचौर आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा सम्पन्न गरेको ।
- न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम अन्तरगत ढुङ्गेगढी स्वास्थ्य चौकीको ८०% र बुढिचौर आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको ७२% मुल्याङ्कन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।
- विश्व क्यान्सर दिवस सरुमारानी गाउँपालिका अन्तरगत वडा नं १ झिलिवाडमा सम्पन्न गरेको ।
- सरुमारानी गाउँपालिकाको आयोजना तथा बि.एन.एम.टी नेपालको सहयोगमा गाउँपालिका अन्तरगत रहेका क्षयरोगका विरामीहरूलाई टि.बी सम्बन्धि जानकारी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।
- सरुमारानी गाउँपालिका अन्तरगत ६ वटै वडाका स्वास्थ्य संस्थामा आयोडिन महिना मनाउने कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।
- मेडिक मोबाइल अर्धवार्षिक समिक्षा बाङ्गेशाल स्वास्थ्य चौकी र हंसपुर स्वास्थ्य चौकीमा सम्पन्न गरेको ।

- न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम अन्तरगत बाङ्गेशाल स्वास्थ्य चौकीको ८७ % र हंसपुर स्वास्थ्य चौकीको ८४ % मुल्याङ्कन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।
- स्वास्थ्य कार्यालयको आयोजनामा पूर्ण खोप दिगोपना तथा सुनिश्चितता, सरसफाई प्रवर्द्धन तथा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धि १ दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।

### जिन्सी शाखा अन्तर्गतका मुख्य कार्यहरु:

- ऐरावती बड्डाँडा पुठाखोला दाङ्ग सडक स्तरोन्नती योजना र कुडुले सिरुवारी देउराली मोटर बाटो निर्माण योजनाको बोलपत्र आह्वान गरिएको ।
- बुढीचौर आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रमा रहने गरी एम्बुलेन्स खरिदको लागि खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाइएको ।
- कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयहरुलाई आवश्यक फर्निचर खरिदको लागि प्रस्ताव माग गरिएको ।
- कार्यालयको लागि आवश्यक मसलन्द खरिदको लागि प्रस्ताव माग गरिएको ।
- किसानसँग गाउँ सरकार कार्यक्रम अन्तरगतको मोटर खरिद शिर्षकबाट व्यय भार बेहोर्ने गरी मोटर खरिदको लागि प्रस्ताव माग गरिएको ।
- मेसिनरी औजार र पाइप खरिदको लागि पेश भएका प्रस्तावहरुको मुल्याङ्कन गरिएको ।
- स्वास्थ्य संस्थाहरुको लागि आवश्यक औषधी खरिदको लागि प्रस्ताव माग गरिएको ।
- विषादी खरिदको लागि प्रस्ताव माग गरिएको ।
- वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरोन्नती तथा मर्मतको लागि प्रस्ताव माग गरिएको ।
- प्रस्तावमा माग अनुसारको मेसिनरी औजारहरु कार्यालयमा प्राप्त भई जिन्सी दाखिला कार्य सम्पन्न गरिएको । साथै भुक्तानी समेत गरिएको ।
- प्रस्तावमा माग अनुसारको पाइप कार्यालयमा प्राप्त भई जिन्सी दाखिला गरिएको ।
- वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरोन्नती तथा मर्मतको लागि पेश भएका प्रस्तावहरुको मुल्याङ्कन गरिएको ।
- खरको छानो विस्थापन कार्यक्रमबाट व्ययभार बेहोर्ने गरी जस्ता पाता खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान गरिकोमा पेश भएका बोलपत्रहरुको खोली मुचुल्का गर्ने कार्य गरिएको ।
- भिग्रीखोला र सिरुवारीमा स्वास्थ्य इकाइ स्थापनाको लागि आवश्यक फर्निचर खरिदको लागि प्रस्ताव माग गरिएको ।
- गर्भवती महिलाहरुलाई निशुल्क वितरणको लागि फोलिक एसिड र क्याल्सियम खरिदको लागि प्रस्ताव माग गरिएको ।
- वडा कार्यालय र कार्यालयको शाखाहरुलाई आवश्यक प्रिन्टर खरिदको लागि प्रस्ताव माग गरिएको ।

- ऐरावती बड्ढाँडा पुठाखोला दाङ्ग सडक स्तरोन्नति योजनाको बोल पत्रको मुल्याङ्कन सम्पन्न गरिएको ।
- किसानसँग गाउँसरकार कार्यक्रम अन्तरगतबाट मोटर खरिदको लागि प्रस्ताव माग गरिएको ।

## ४. बडा स्तरबाट विविध विषयमा गरिएका सिफारिसहरूको प्रगति विवरण

| क)     | गरिएको सिफारिस                                 |             |             |             |             |             |             |       |     |
|--------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|
| क्र.सं | विवरण                                          | वडा नं<br>१ | वडा नं<br>२ | वडा नं<br>३ | वडा नं<br>४ | वडा नं<br>५ | वडा नं<br>६ | जम्मा | कै. |
| १      | ना.प्र.प. सिफारिस                              | 62          | ७७          | ७८          | ९७          | ६४          | ६८          | ४४६   |     |
| २      | ना.प्र.प्रतिलिपी                               | 35          | ६३          | ३४          | २९          | २५          | ३१          | २१७   |     |
| ३      | घरबाटो सिफारिस                                 | 40          | २९          | २२          | १५          | ७           | १२          | १२५   |     |
| ४      | जग्गा नामसारी                                  | 4           | ८           | ८           | २           | ३           | ५           | ३०    |     |
| 5      | जग्गाधनी प्रमाण<br>पुर्जा प्रतिलिपी<br>सिफारिस | 2           | ३           | २           | २           | ०           | १           | १०    |     |
| 6      | चारकिल्ला<br>प्रमाणित                          | 81          | १०९         | २१          | १६          | ३           | १           | २३१   |     |
| 7      | सम्पती मुल्याङ्कन                              | 8           | २           | १           | ३           | ७           | ०           | २१    |     |
| 8      | आयस्रोत<br>सिफारिस                             | 12          | १४          | १०          | ८           | ५           | ०           | ४९    |     |
| 9      | नाता प्रमाणित                                  | 16          | ३१          | १८          | २०          | १०          | १८          | ११३   |     |
| 10     | पेन्सनर सिफारिस                                | 0           | १           | १           | २           | ०           | १           | ५     |     |
| 11     | नामथर संशोधन                                   | 0           | ०           | ८           | १           | ०           | १७          | २६    |     |
| 12     | अपाङ्ग परिचय<br>पत्र                           | 2           | २           | ६           | ३           | ८           | ३           | २४    |     |
| 13     | दलित तथा                                       | 6           | ११          | १६          | ३०          | २०          | ६           | ८९    |     |

|       |                                                        |      |     |     |     |     |     |      |  |
|-------|--------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|
|       | जनजाती<br>सिफारिस                                      |      |     |     |     |     |     |      |  |
| १४    | योजना सम्झौता                                          | 33   | २८  | २०  | ३१  | २०  | १३  | १४५  |  |
| १५    | बैंक खाता<br>सञ्चालन, बन्द<br>तथा अन्य बैंक<br>सिफारिस | 24   | ६६  | १७३ | २०  | ५१  | ७०  | ४०४  |  |
| १६    | योजनाको रकम<br>भुक्तानी                                | 33   | ८   | ७   | १२  | १   | ०   | ६१   |  |
| १७    | सूचना तथा<br>पत्राचार                                  | 7    | ३७  | ५३  | १६  | ८   | २९  | १५०  |  |
| १८    | अंग्रेजी सिफारिस                                       | 22   | १९  | १५  | २१  | १८  | ०   | ९५   |  |
| १९    | जन्म प्रमाणित                                          | 0    | ३   | १५  | ८   | ०   | ४   | ३०   |  |
| २०    | गा.पा. सिफारिस                                         |      | २३१ | ३४  | १३० | १७७ | १२७ | ६९९  |  |
| २१    | व्यवसाय दर्ता                                          | 15   | ४०  | ९   | ३२  | २   | ४   | १०२  |  |
| २२    | अन्य विविध<br>सिफारिस                                  | 925  | १०२ | १६६ | ११६ | १३२ | ८४  | १५२५ |  |
| जम्मा |                                                        | 1327 | ८८४ | ७१७ | ६१४ | ५६१ | ४९४ | ४५९७ |  |



## केहि तस्विरहरुः

वडा नं ६ मा सुन्तला खेती प्रविधि सम्बन्धि तालिम दिदै गर्दाको तस्विरहरुः





श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान, न्यूनतम रोजगार, नागरिकको अधिकार" भन्ने मुल नाराका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सरुमारानी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडामा १८ देखि ५९ उमेर समूहका बेरोजगारहरुलाई अभिमूखिकरण कार्यक्रम दिदै गर्दाको तस्विरहरु













११३औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विविध कार्यक्रम गरि मनाईएको छ । साथै गाउँपालिका भित्रका १८ जना निम्न लिखित उद्यमी तथा श्रमिक महिलाहरुलाई प्रशंसा पत्र सहित सम्मान







पशु स्वास्थ्य घुम्टी शिविर तथा पि पि आर खोप लगाउँदै गर्दाको  
तस्विरहरु:











समाप्त

देविराम पाठक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत