

वार्षिक प्रगति विवरण

आ.व.०७५।०७६

संकेत नं./विषयगत शिर्षक :कृषि तथा पशुपालनतर्फ

रु.हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	स्थान	श्रोत	विनियोजन रकम रु.	खर्च रकम	भौतिक प्रगति
१	किसान संग गाँउ सरकार कार्यक्रम	गा.पा.	संघिय वित्तिय समानीकरण	६०००	६०००	सम्पन्न
२	चाउ खेतीविउवितरण	वडा नं १	संघिय वित्तिय समानीकरण	१०	१०	सम्पन्न
३	तरकारी विउवितरण	वडा नं १	संघिय वित्तिय समानीकरण	१५	१५	सम्पन्न
४	पशु औषधीखरिद	वडा नं १	संघिय वित्तिय समानीकरण	७०	७०	सम्पन्न
५	ग्रा.प.स्वा.कार्यकर्ता पारिश्रामिकअनुदान	वडा नं.१ र २	संघिय वित्तिय समानीकरण	१४५	१४५	सम्पन्न
६	पशु औषधीवितरण	वडा नं २	संघिय वित्तिय समानीकरण	३०	३०	सम्पन्न
७	भकारो सुधार १० वटा	वडा नं ३	संघिय वित्तिय समानीकरण	१००	१००	सम्पन्न
८	उन्नत व्याड बोकावितरण ६ वटा	वडा नं ३	संघिय वित्तिय समानीकरण	९०	९०	सम्पन्न
९	पशु औषधीखरिद तथावितरण	वडा नं ३	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	५०	सम्पन्न
१०	विपन्नखोर सुधार १० वटा	वडा नं ३	संघिय वित्तिय समानीकरण	१५०	१५०	सम्पन्न
११	स्प्रे टंकी खरिद तथावितरण	वडा नं ३	संघिय वित्तिय समानीकरण	३५	३५	सम्पन्न
१२	फलफुलतथाकफिविरुवावितरण	वडा नं ३	संघिय वित्तिय समानीकरण	४०	४०	सम्पन्न
१३	चाउ खेतीविउवितरण तथातालिम	वडा नं ३	संघिय वित्तिय समानीकरण	२५	२५	सम्पन्न
१४	भकारो सुधार ८ वटा	वडा नं.४	संघिय वित्तिय समानीकरण	१६०	१५३।६	सम्पन्न
१५	फलफुलतथाकफिविरुवावितरण	वडा नं.४	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	५०	सम्पन्न
१६	फलफुल वेर्ना वितरण	वडा नं.४	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	५०	सम्पन्न
१७	उन्नत घाँस विउतथा वेर्ना वितरण	वडा नं.५	संघिय वित्तिय समानीकरण	४०	४०	सम्पन्न
१८	पशु औषधीखरिद तथावितरण	वडा नं.५	संघिय वित्तिय समानीकरण	६०	६०	सम्पन्न
१९	उन्नत व्याड खरिद बोकावितरण	वडा नं.६	संघिय वित्तिय समानीकरण	८०	८०	सम्पन्न

२०	तरकारी खेती कृषक तालिम	वडा नं.६	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	५०	सम्पन्न
२१	स्प्रे टंकी,हजारी खरिद तथावितरण	वडा नं.६	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	५०	सम्पन्न
२२	बाखापालनतालिम	वडा नं.६	संघिय वित्तिय समानीकरण	२०	२०	सम्पन्न
२३	माटो पक्षिण	गा.पा.	संघिय वित्तिय समानीकरण	२००	२००	सम्पन्न
जम्मा				७५२०	७५१३।६	

संकेत नं./विषयगत शिर्षक :पर्यटन विकासतर्फ

रु.हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	स्थान	स्रोत	विनियोजन रकम रु.	खर्च रकम	भौतिक प्रगति
१	मदनआश्रित पार्क निर्माण	वडा नं.१	संघिय वित्तिय समानीकरण	१०००	९६०	सम्पन्न
२	स्वर्गद्वारी प्रवेशद्वार पर्यटन प्रवर्धन	वडा नं.२	संघिय वित्तिय समानीकरण	५००	४८०	सम्पन्न
३	ऐरावतीमन्दिर निर्माण	वडा नं.३	संघिय वित्तिय समानीकरण	२००	१९२	सम्पन्न
४	कोटफेरा बुद्धिदेवीमन्दिर	वडा नं.३	संघिय वित्तिय समानीकरण	७०	६७।२	सम्पन्न
५	सिद्धलेक अवलोकनअध्ययन भ्रमण	वडा नं.४	संघिय वित्तिय समानीकरण	३०	२९।५५	सम्पन्न
६	गढी दरवार डि.पि.आर.	वडा नं.४	संघिय वित्तिय समानीकरण	२००	२००	सम्पन्न
७	रानीकुवापार्क	वडा नं.४	संघिय वित्तिय समानीकरण	२०००	१९२०	सम्पन्न
८	सिद्धलेक ,सरुमारानीपर्यटन विकास डि.पि.आर.	वडा नं.४र६	संघिय वित्तिय समानीकरण	५००	४९५।५१	सम्पन्न
९	पुठादरवार मो.बा.तथापदमार्ग निर्माण	वडा नं ५	संघिय वित्तिय समानीकरण	९००	७६८	सम्पन्न
१०	किमिचौर दह संरक्षण	वडा नं ६	संघिय वित्तिय समानीकरण	६००	५७६	सम्पन्न
जम्मा				६०००	५६८८।३	

संकेत नं./विषयगत शिर्षक :उद्योग वाणिज्य तथा सिपविकास तर्फ

रु.हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	स्थान	स्रोत	विनियोजन रकम रु.	खर्च रकम	भौतिक प्रगति
१	झाईंभिड तथा अटो मेकानिकल तालिम(६०प्रतिशत अनुदान)	गा.पा.	संघिय वित्तिय समानीकरण	४००	४००	सम्पन्न
२	उद्यमशिलता तालिम	गा.पा.	संघिय वित्तिय समानीकरण	३०००	३०००	सम्पन्न

३	युवा स्वरोजगार तालिम(पलम्वड,वाइरिड,गिल,ड्राईभिड,	वडा नं.३	संघिय वित्तिय समानीकरण	१००	१००	सम्पन्न
४	आरनको छाना सुधार	वडा नं.३	संघिय वित्तिय समानीकरण	२४	२४	सम्पन्न
५	कोल सुधार (हपुरवेशी)	वडा नं.४	संघिय वित्तिय समानीकरण	७०	६७।२	सम्पन्न
६	आरन सुधार	वडा नं.४	संघिय वित्तिय समानीकरण	४५		सम्पन्न
७	चिउरी प्रशोधनकोल सुधार कथुके	वडा नं.५	संघिय वित्तिय समानीकरण	६५	५७।५५	सम्पन्न
८	कोल सुधार(मुख्यटोल,उपल्लोखुट्टी	वडा नं.६	संघिय वित्तिय समानीकरण	१००	९६	सम्पन्न
जम्मा				३८०४	३७४४।८	

संकेत नं./विषयगत शिर्षक :सहकारी तर्फ

रु.हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	स्थान	स्रोत	विनियोजन रकम रु.	खर्च रकम	भौतिक प्रगति
१	सक्रियमहिला सहकारी ईन्टर जडान र क्यान खरिद	वडा नं.२	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	५०	सम्पन्न
२	शान्तीकुञ्ज सहकारी प्रिन्टर खरिद	वडा नं.३	संघिय वित्तिय समानीकरण	३०	३०	सम्पन्न
३	सहकारी महिला नेतृत्व विकास तालिम	वडा नं.३	संघिय वित्तिय समानीकरण	३०	३०	सम्पन्न
४	सहकारी वित्तिय साक्षरता तालिम	वडा नं.४	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	५०	सम्पन्न
जम्मा				१६०	१६०	

संकेत नं./विषयगत शिर्षक : सडक तर्फ

रु.हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	स्थान	स्रोत	विनियोजन रकम रु.	खर्च रकम	भौतिक प्रगति
१	ऐरावति बडडाँडा जस्पुर पुथाखोला दाङ्ग मो.बा.	गाँउपालिका	संघिय राजश्व बाँडफाँड	—		—
२	दर्भान मैदान वर्नविर मो.बा. स्तरोन्नती	गाँउपालिका	संघिय राजश्व बाँडफाँड	२०००	१९०२	सम्पन्न
३	फिलिवाङ्ग हंसपुर मो.बा.	वडा नं.१	संघिय राजश्व बाँडफाँड	५००	४८०	सम्पन्न
४	फिलिवाङ्ग रिङ्गरोड	वडा नं.१	संघिय राजश्व बाँडफाँड	१००	९६	सम्पन्न
५	कालिवन एक्ले खोरिया मो.बा.	वडा नं.१	संघिय राजश्व बाँडफाँड	१००	९६	सम्पन्न

૬	છઠ્ઠેરે યોલો ડાંઢોગોડ મો.બો.	વડો નં.૧	સંઘિય રોજશ્વ બાંડફાંડ	૪૦૦	૩૯૪	સમ્પન્ન
૭	મ્મો.પુ.મિયો ઑપોરી મો.બો.	વડો નં.૧	સંઘિય રોજશ્વ બાંડફાંડ	૯૦	૭૬।૯	સમ્પન્ન
૯	પોનીબોડને તિત્તુબોમ્મો મો.બો.	વડો નં.૧	સંઘિય રોજશ્વ બાંડફાંડ	૫૦	૪૯	સમ્પન્ન
૧	તિત્તુબોમ્મો રિઢ્ઢરોડ	વડો નં.૧	સંઘિય રોજશ્વ બાંડફાંડ	૫૦	૪૯	સમ્પન્ન
૧૦	પ્પૂઠોની ઢોલ રોપ્તી મો.બો.	વડો નં.૧	સંઘિય રોજશ્વ બાંડફાંડ	૫૦	૪૯	સમ્પન્ન
૧૧	યોરિયોટોલ મ્મરનટોલ ફસોવોઢ્ઢ મો.બો.	વડો નં.૧	સંઘિય રોજશ્વ બાંડફાંડ	૨૦૦	૧૧૨	સમ્પન્ન
૧૨	સિમ્લે યોલો કજવય નિર્મોણ	વડો નં.૧	સંઘિય રોજશ્વ બાંડફાંડ	૫૦૦	૪૯૦	સમ્પન્ન
૧૩	ઠકુરીટોલ બોડનેયોલો મો.બો.	વડો નં.૧	સંઘિય રોજશ્વ બાંડફાંડ	૧૫૦	૧૪૪	સમ્પન્ન
૧૪	મ્મિગ્રીયોલે ઢોલ ઓટિટોર મો.બો.	વડો નં.૧	સંઘિય રોજશ્વ બાંડફાંડ	૫૦	૪૯	સમ્પન્ન
૧૫	ઑલેની ઓટિટોર કોસ્કોટ મો.બો.	વડો નં.૧	સંઘિય રોજશ્વ બાંડફાંડ	૩૦૦	૨૯૯	સમ્પન્ન
૧૬	ઑલેની ઢોકુરો ઓટિટોર મો.બો.	વડો નં.૧	સંઘિય રોજશ્વ બાંડફાંડ	૫૦	૪૯	સમ્પન્ન
૧૭	મિયોટોલ યુન્નુને મો.બો.	વડો નં.૧	સંઘિય રોજશ્વ બાંડફાંડ	૧૦૦	૧૬	સમ્પન્ન
૧૯	ઑલેની મોમ્મિલ્લો ઢિક મો.બો.	વડો નં.૧	સંઘિય રોજશ્વ બાંડફાંડ	૫૦	૪૯	સમ્પન્ન
૧૧	છઠ્ઠેરે ઑપોરી સન્યોસી ઑપોરી મો.બો.	વડો નં.૧	સંઘિય રોજશ્વ બાંડફાંડ	૫૦	૪૯	સમ્પન્ન
૨૦	મૈનરીયોલો બોડને વસ્તી મો.બો.	વડો નં.૧	સંઘિય રોજશ્વ બાંડફાંડ	૧૦૦	૧૬	સમ્પન્ન
૨૧	સોનો કિસોન બિચટોલ મો.બો.	વડો નં.૧	સંઘિય રોજશ્વ બાંડફાંડ	૫૦	૪૯	સમ્પન્ન
૨૨	બોઢ્ઢેસોલ કોસ્કોટ મો.બો.	ગોંડપોલિકો	સંઘિય રોજશ્વ બાંડફાંડ	૫૦૦	૪૯૦	સમ્પન્ન
૨૩	સોનો કિસોન રોપ્તી પક્કી ઢલ નિર્મોણ	વડો નં.૧	સંઘિય રોજશ્વ બાંડફાંડ	૩૦૦	૨૯૯	સમ્પન્ન
૨૪	કવરસ્થોન મો.બો.	વડો નં.૧	સંઘિય રોજશ્વ બાંડફાંડ	૯૦	૭૬।૯	સમ્પન્ન
૨૫	મ્મુલ્કે વિશોડી મો.બો.	વડો નં.૨	સંઘિય રોજશ્વ બાંડફાંડ	૧૫૦	૧૪૪	સમ્પન્ન
૨૬	મમ્મોની ગોડો વેશોર પોની મો.બો.સ્ટર ઓન્નતી	વડો નં.૨	સંઘિય રોજશ્વ બાંડફાંડ	૪૦૦	૩૯૪	સમ્પન્ન
૨૭	જસ્પુર રત્ને મો.બો.	ગોંડપોલિકો	સંઘિય રોજશ્વ બાંડફાંડ	૫૦૦	૪૯૦	સમ્પન્ન
૨૯	ઑકી તલ્લો ઢોળ રિઢ્ઢરોડ સ્ટર ઓન્નતી	વડો નં.૨	સંઘિય રોજશ્વ બાંડફાંડ	૧૫૦	૧૪૪	સમ્પન્ન
૨૧	ઢોળ ગોનોહો મો.બો.મર્મત	વડો નં.૨	સંઘિય રોજશ્વ બાંડફાંડ	૧૫૦	૧૪૪	સમ્પન્ન

३०	उपल्लो रिडरोड मर्मत सुधार	वडा नं.२	संघिय राजश्व बाँडफाँड	१५०	१४४	सम्पन्न
३१	पन्थीटोल सत्य मा.वि.मो.वा.स्तर उन्नती	वडा नं.२	संघिय राजश्व बाँडफाँड	४००	३८४	सम्पन्न
३२	पेट्रोल पम्प ददेरी खोला मो.वा.स्तर उन्नती	वडा नं.२	संघिय राजश्व बाँडफाँड	२००	१९२	सम्पन्न
३३	अमिल ठिक डुङ्गडुङ्गे मो.वा.मर्मत	वडा नं.२	संघिय राजश्व बाँडफाँड	२५०	२४०	सम्पन्न
३४	स्वर्गद्वारी गनाहा दाङ्ग मो.वा.	वडा नं.२	संघिय राजश्व बाँडफाँड	२०००	१९२०	सम्पन्न
३५	भोम्पाली मिथिआप मो.वा.	वडा नं.२	संघिय राजश्व बाँडफाँड	५०	४८	सम्पन्न
३६	गुरुङ्गडाडा,ढाव,कटौजे हुदै चाभा, स्कूलगेत	वडा नं.३	संघिय राजश्व बाँडफाँड	९०	८६।४	सम्पन्न
३७	चाभा,वाङ्गेवेशि,पनाहा,दुबरुङ्गे हुदै बडडाडा	वडा नं.३	संघिय राजश्व बाँडफाँड	२५०	२१९।४	सम्पन्न
३८	बडडाडेटोल, भाखन्ने,हुङ्गचुङ्गटोल,टुनीखर्क हुदै	वडा नं.३	संघिय राजश्व बाँडफाँड	३००	२८८	सम्पन्न
३९	गोठरीकोट,थापाडाडा सडक निर्माण योजना	वडा नं.३	संघिय राजश्व बाँडफाँड	२७०	२५९।२	सम्पन्न
४०	पालुथान नौघाट सडक स्तर उन्नती योजना	वडा नं.३	संघिय राजश्व बाँडफाँड	४३०	३७१।५५	सम्पन्न
४१	गोठरी नौघाट सडक स्तर उन्नती योजना	वडा नं.३	संघिय राजश्व बाँडफाँड	८०	७०।८८	सम्पन्न
४२	लाटापानी रामपोखरी कवे मो.वा.निर्माण	वडा नं.३	संघिय राजश्व बाँडफाँड	६५	५१।१	सम्पन्न
४३	पिपरनेटा घोरलोटे मो.वा.मर्मत योजना	वडा नं.३	संघिय राजश्व बाँडफाँड	३०	२८।८	सम्पन्न
४४	बुर्केआप सल्लेरी घोरलोटे मो.वा.निर्माण योजना	वडा नं.३	संघिय राजश्व बाँडफाँड	७०	६१।८५	सम्पन्न
४५	वडा कार्यालय रिडरोड मर्मत योजना	वडा नं.३	संघिय राजश्व बाँडफाँड	३०	२८।८	सम्पन्न
४६	कुडुले शिरवारी मो.वा.	गाँउपालिका	संघिय राजश्व बाँडफाँड	११००	१०५६	सम्पन्न
४७	बडडाँडा डाईसिड मान्द्रे मो.वा.	वडा नं.४	संघिय राजश्व बाँडफाँड	३००	२८८	सम्पन्न
४८	बडडाँडा धनकोट मो.वा.	वडा नं.४	संघिय राजश्व बाँडफाँड	२००	१९२	सम्पन्न
४९	डाँडापसल तालपानी बैके मो.वा.	वडा नं.४	संघिय राजश्व बाँडफाँड	२००	१८९।३२	सम्पन्न
५०	बडडाँडा पनाहा मो.वा.तथा तुजाली	गा.पा.	संघिय राजश्व बाँडफाँड	२००	१९२	सम्पन्न
५१	बडडाँडा खोपकेन्द्र धनकोट मो.वा.	वडा नं.४	संघिय राजश्व बाँडफाँड	१००	५७।२७१	सम्पन्न
५२	बडडाँडा वेशीगाँउ छविसे मो.वा.	वडा नं.४	संघिय राजश्व बाँडफाँड	१००	९४।७२	सम्पन्न

५३	बड्डाँडा चोक वडा कार्यालय जाने बाटो निर्माण	वडा नं. ४	संघिय राजश्व बाँडफाँड	४०	३८।४	सम्पन्न
५४	ओखरडाँडा लालिगुराँस सा.भवन ढाव मो.वा.	वडा नं. ४	संघिय राजश्व बाँडफाँड	१००	९६	सम्पन्न
५५	सुकुँडाडा तल्लो मान्द्रे मो.वा.	वडा नं. ४	संघिय राजश्व बाँडफाँड	५०	४८	सम्पन्न
५६	हपुरवेशी छतिवन मो.वा.	वडा नं. ४	संघिय राजश्व बाँडफाँड	१००	९६	सम्पन्न
५७	जस्पुर सौराकोट गोलधारा प्यालीमाटी मो.वा.	वडा नं. ५	संघिय राजश्व बाँडफाँड	१२५०	१२००	सम्पन्न
५८	बड्डाँडा धनकोट प्यालीमाटी मृकुटी मो.वा.	वडा नं. ५	संघिय राजश्व बाँडफाँड	६००	५७६	सम्पन्न
५९	विरिङकोट बाहुनडाँडा लुकलुके हात्तिखाल मो.वा.	वडा नं. ५	संघिय राजश्व बाँडफाँड	३५०	३३४	सम्पन्न
६०	बड्डाँडा जस्पुर पुथाखोला मो.वा. स्तर उन्नती	वडा नं. ५	संघिय राजश्व बाँडफाँड	३००	२८८	सम्पन्न
६१	जस्पुर राडभाङ्ग दरभान मो.वा.	वडा नं. ५	संघिय राजश्व बाँडफाँड	२००	१९२	सम्पन्न
६२	राडभाङ्ग सामुदायिक भवन मो.वा.	वडा नं. ५	संघिय राजश्व बाँडफाँड	५०	४८	सम्पन्न
६३	थक्लेनी मृकुटी मो.वा. स्तर उन्नती	वडा नं. ६	संघिय राजश्व बाँडफाँड	९००	८६४	सम्पन्न
६४	थक्लेनी ऐश्वर्या प्रा.वि. उपल्लो खुटी मो.वा. निर्माण	वडा नं. ६	संघिय राजश्व बाँडफाँड	१०००	९६०	सम्पन्न
६५	ओज्जीने पाडवाङ्ग वडा कार्यालय मो.वा.	वडा नं. ६	संघिय राजश्व बाँडफाँड	१०००	९६०	सम्पन्न
६६	जुकेपानी ढोलपानी मो.वा.	वडा नं. ६	संघिय राजश्व बाँडफाँड	१५०	१४४	सम्पन्न
६७	टुनीखोला माभटोला दह मो.वा.निर्माण	वडा नं. ६	संघिय राजश्व बाँडफाँड	१५०	१४४	सम्पन्न
६८	पाडकोट सिम्ले बड्डाडा मो.वा.	वडा नं. ६	संघिय राजश्व बाँडफाँड	३००	२८८	सम्पन्न
६९	उपल्लो गोदधारा देखि कटिङछेडा सिम्ले मो.वा.	वडा नं. ६	संघिय राजश्व बाँडफाँड	४५०	४३२	सम्पन्न
७०	घाउडाटोल-स्कूल सिँढी निर्माण	वडा नं. ६	संघिय राजश्व बाँडफाँड	९५	९१।२	सम्पन्न
जम्मा				२१११०	२०११८	

संकेत नं./विषयगत शिर्षक :सिचाई तर्फ

रु.हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	स्थान	स्रोत	विनियोजन रकम रु.	खर्च रकम	भौतिक प्रगति
१	पानी बाडने सानाकिसान पक्की कुलो	वडा नं.१	संघिय राजश्व बाँडफाँड	२१०	२०१।६	सम्पन्न
२	भिलिङ्गवाङ्ग सोलार लिफ्ट पोखरी निर्माण	वडा नं.१	संघिय राजश्व बाँडफाँड	२५०	२४०	सम्पन्न

३	धाद्रखेत बाँध निर्माण	वडा नं.१	संघिय राजश्व बाँडफाँड	५०	४८	सम्पन्न
४	डाडा गाँउ खैरालीटोल सोलार लिफ्ट सिचाई	वडा नं.१	संघिय राजश्व बाँडफाँड	२५०	२५०	सम्पन्न
५	डाडा गाँउ लिफ्ट सिचाई	वडा नं.१	संघिय राजश्व बाँडफाँड	१००	९६	सम्पन्न
६	तित् बाफ्को लिफ्ट सिचाई कुवा निर्माण	वडा नं.१	संघिय राजश्व बाँडफाँड	५००	४८०	सम्पन्न
७	खोलापारी डोड मर्मत	वडा नं.१	संघिय राजश्व बाँडफाँड	५०	४८	सम्पन्न
८	डगडगे कुलो मर्मत	वडा नं.२	संघिय राजश्व बाँडफाँड	६०	५७।६	सम्पन्न
९	दरभान पुल माथी कुलो	वडा नं.२	संघिय राजश्व बाँडफाँड	८०	७६।८	सम्पन्न
१०	बर्नविर कुलो	वडा नं.२	संघिय राजश्व बाँडफाँड	१००	९६	सम्पन्न
११	धनाहा कुलो मर्मत	वडा नं.२	संघिय राजश्व बाँडफाँड	५०	४८	सम्पन्न
१२	मिठिआँप रत्ने मसुरे कुलो मर्मत	वडा नं.२	संघिय राजश्व बाँडफाँड	५०	४८	सम्पन्न
१३	बुढोखोला चिदी सिचाई पोखरी निर्माण	वडा नं.३	संघिय राजश्व बाँडफाँड	५०	४८	सम्पन्न
१४	फलाटे पक्कि कुलो निर्माण	वडा नं.३	संघिय राजश्व बाँडफाँड	५०	४८	सम्पन्न
१५	चौडा खोला बाँध तथा पोखरी निर्माण	वडा नं.३	संघिय राजश्व बाँडफाँड	४०	३८।४	सम्पन्न
१६	पनाहा बुढोखोला सिचाई पोखरी निर्माण	वडा नं.३	संघिय राजश्व बाँडफाँड	५०	४८	सम्पन्न
१७	कुचेखोला तल्लो खण्ड सिचाई पाईप खरिद	वडा नं.३	संघिय राजश्व बाँडफाँड	३०	२८।८	सम्पन्न
१८	अलैची सिचाई कुलो निर्माण	वडा नं.३	संघिय राजश्व बाँडफाँड	३०	३०	सम्पन्न
१९	प्रभु सिचाई कुलो निर्माण	वडा नं.३	संघिय राजश्व बाँडफाँड	१००	९६	सम्पन्न
२०	धारापानी सिचाई पोखरी निर्माण	वडा नं.३	संघिय राजश्व बाँडफाँड	५०	४८	सम्पन्न
२१	जलुके सिचाई पोखरी तथा पाईप	वडा नं.३	संघिय राजश्व बाँडफाँड	५०	४८	सम्पन्न
२२	तारिकेनी सिचाई योजना	वडा नं.३	संघिय राजश्व बाँडफाँड	४०	३८।४	सम्पन्न
२३	चाभाखोला सिचाई पाईप	वडा नं.३	संघिय राजश्व बाँडफाँड	६०	५७।६	सम्पन्न
२४	तल्लो बाङ्गे सिचाई कुलो मर्मत	वडा नं.३	संघिय राजश्व बाँडफाँड	३५	३३।६	सम्पन्न
२५	डुम्रीखोला कुडुले सिचाई पक्की कुलो	वडा नं.४	संघिय राजश्व बाँडफाँड	१००	९६	सम्पन्न
२६	तल्लो बैके पक्की कुलो निर्माण	वडा नं.४	संघिय राजश्व बाँडफाँड	१००	९६	सम्पन्न

२७	खन्ने बगर पक्की कुलो निर्माण	वडा नं. ४	संघिय राजश्व बाँडफाँड	१००	९६	सम्पन्न
२८	डुवरुङ्गे सिचाई पक्की कुलो निर्माण	वडा नं. ४	संघिय राजश्व बाँडफाँड	५०	४८	सम्पन्न
२९	बुढिखोला सुवाखोला पक्की कुलो	वडा नं. ४	संघिय राजश्व बाँडफाँड	४५	४३।२	सम्पन्न
३०	छतिवन खोला सिचाई पोखरी	वडा नं. ४	संघिय राजश्व बाँडफाँड	५०	४८	सम्पन्न
३१	सिदुरे आप पक्की कुलो निर्माण	वडा नं. ४	संघिय राजश्व बाँडफाँड	१००	९६	सम्पन्न
३२	सिचाई पाईप(बुढीखोला ददरे,मेहेलपानी)	वडा नं. ४	संघिय राजश्व बाँडफाँड	१००	१००	सम्पन्न
३३	तालपानी सिचाई पोखरी	वडा नं. ४	संघिय राजश्व बाँडफाँड	५०	४८	सम्पन्न
३४	बुढि खोला सिचाई पोखरी निर्माण	वडा नं. ५	संघिय राजश्व बाँडफाँड	७०	२७।२	सम्पन्न
३५	फापरडाँडा तारिके पाइप तथा टंकी निर्माण	वडा नं. ५	संघिय राजश्व बाँडफाँड	३००	२८८	सम्पन्न
३६	बाघखोर सिचाई पक्की कुलो निर्माण	वडा नं. ५	संघिय राजश्व बाँडफाँड	३००	२८८	सम्पन्न
३७	भित्रीखोला छविसे सिचाई पाईप	वडा नं. ५	संघिय राजश्व बाँडफाँड	१५०	१४४	सम्पन्न
३८	जस्पुर सिचाई पोखरी निर्माण	वडा नं. ५	संघिय राजश्व बाँडफाँड	५०	४८	सम्पन्न
३९	सिमल पानी पाखापानी सिचाई पाईप	वडा नं. ५	संघिय राजश्व बाँडफाँड	१२५	१२५	सम्पन्न
४०	मसानघाट लुकलुके सिचाई पाईप	वडा नं. ५	संघिय राजश्व बाँडफाँड	२००	२००	सम्पन्न
४१	छविसे सिचाई पोखरी निर्माण	वडा नं. ५	संघिय राजश्व बाँडफाँड	१५०	१४४	सम्पन्न
४२	कुटिचौर सिचाई कुलो	वडा नं. ६	संघिय राजश्व बाँडफाँड	१००	९६	सम्पन्न
४३	फोर्सावाड लिफ्ट सिचाई योजना	गाउँपालिका	संघिय राजश्व बाँडफाँड	७००	६७२	सम्पन्न
जम्मा				५१७५	४७५१।४	

संकेत नं./विषयगत शिर्षक :भवन तथा शहरी विकास

रु.हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	स्थान	स्रोत	विनियोजन रकम रु.	खर्च रकम	भौतिक प्रगति
१	दर्भान चोक भो.पु.ढल निकास क्रमागत	वडा नं. २	संघिय राजश्व बाँडफाँड	३००	१७२।८	सम्पन्न
२	लेकबेशी सामुदायिक भवन तथा फर्नर निर्माण योजना (सुदूर पश्चिमी)	वडा नं. ३	संघिय राजश्व बाँडफाँड	३०	२८।८	सम्पन्न
३	महिला सामुदायिक भवन निर्माण योजना (कोशी)	वडा नं. ३	संघिय राजश्व बाँडफाँड	५०	४८	सम्पन्न

४	महिला सामुदायिक भवन निर्माण	वडा नं.३	संघिय राजश्व बाँडफाँड	५०	४८	सम्पन्न
५	लालि गुराँस सामुदायिक भवन	वडा नं.४	संघिय राजश्व बाँडफाँड	१००	९६	सम्पन्न
६	महिला सामुदायिक भवन शिरुवारी	वडा नं.४	संघिय राजश्व बाँडफाँड	६५	६२।४	सम्पन्न
७	महिला सामुदायिक भवन छतिवन	वडा नं.४	संघिय राजश्व बाँडफाँड	६५	६२।४	सम्पन्न
				६६०	५१८।४	

संकेत नं./विषयगत शिर्षक :उर्जा लघु तथा जल विद्युत

रु.हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	स्थान	स्रोत	विनियोजन रकम रु.	खर्च रकम	भौतिक प्रगति
१	उज्यालो सडक कार्यक्रम	वड्डाँडा बजार	प्रदेश राजश्व बाँडफाँड	६००	५७९।५	सम्पन्न
	जम्मा			६००	५७९।५	

संकेत नं./विषयगत शिर्षक :बन तथा भु-संरक्षणका योजनाहरू

रु.हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	स्थान	स्रोत	विनियोजन रकम रु.	खर्च रकम	भौतिक प्रगति
१	एक वस्ती एक पोखरी	गा.पा.	संघिय वित्तिय समानीकरण	५००	४८०	सम्पन्न
२	ढाणखोला नदि नियन्त्रण गनाहा	वडा नं.२	संघिय वित्तिय समानीकरण	१००	९६	सम्पन्न
३	ठेउला टाकुरा भु-क्षय नियन्त्रण योजना	वडा नं.३	संघिय वित्तिय समानीकरण	६०	५७।६	सम्पन्न
४	ग्याविन जाली खरिद	वडा नं.४	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	५०	सम्पन्न
५	थक्लेनी मुकुटी मो.बा.पहिरो तारजाली तथा होम पाईप खरीद		संघिय वित्तिय समानीकरण	२५०	२४०	सम्पन्न
६	स्वमीडाडा तल्लोगाँउ मो.बा.मर्मत	वडा नं.६	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	४८	सम्पन्न
	जम्मा			१०१०	९७१।६	

संकेत नं./विषयगत शिर्षक :जलाधार संरक्षण

रु.हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	स्थान	स्रोत	विनियोजन रकम रु.	खर्च रकम	भौतिक प्रगति
--------	------------------------	-------	-------	------------------	----------	--------------

१	भकुण्डे खानेपानी मुहान संरक्षण तथा तारवार	वडा नं.३	संघिय वित्तिय समानीकरण	७०	६७।२	सम्पन्न
२	टुनीखर्क पोखरी निर्माण	वडा नं.३	संघिय वित्तिय समानीकरण	४०	३८।४	सम्पन्न
३	जावुने खानेपानी मुहान संरक्षण योजना	वडा नं.३	संघिय वित्तिय समानीकरण	४०	३८।४	सम्पन्न
४	सोमैटोल काडेतार	वडा नं.४	संघिय वित्तिय समानीकरण	२५	२४	सम्पन्न
जम्मा				१७५	१६८	

संकेत नं । विषयगत शिर्षक : शिक्षा

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	स्थान	स्रोत	विनियोजन रकम रु.	खर्च रकम	भौतिक प्रगति
१	जनता मा.वी. भवन तला थप	बड्डाडा	संघिय वित्तिय समानीकरण	५००	४८०	सम्पन्न
२	ज्वाला देवि प्रा.वी. कक्षा कोठा व्यवस्थापन	केवरापानी	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	४८	सम्पन्न
३	श्रमरानी प्रा.वी. खाजाघर निर्माण	मान्द्रे	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	४८	सम्पन्न
४	टाकुरा बालविकास केन्द्र २ कोठे भवन निर्माण	टाकुरा	संघिय वित्तिय समानीकरण	२००	१९२	सम्पन्न
५	श्रमरानी मा.वी. फर्निचर खरिद	बुडिचौर	संघिय वित्तिय समानीकरण	१००	१००	सम्पन्न
६	श्रमरानी मा.वी. पर्खाल निर्माण	बुडिचौर	संघिय वित्तिय समानीकरण	२००	१९२	सम्पन्न
७	ने.रा.प्रा.वि. पर्खाल वा तारवार	पाँडकोट	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	४८	सम्पन्न
८	भुवनेश्वरी प्रा.वि. फर्निचर	पाँडवाड	संघिय वित्तिय समानीकरण	२५	२५	सम्पन्न
९	श्रमरानी मा.वि. भवन मर्मत	बुडिचौर	संघिय वित्तिय समानीकरण	१००	९६	सम्पन्न
१०	भिमसेन मा.वि. पहिरो नियन्त्रण	जस्पुर	संघिय वित्तिय समानीकरण	१००	९४।२	सम्पन्न

११	ने.रा.प्रा.वि.पाखापानी पर्खाल वा तारबार	पाखापानी	संघिय वित्तिय समानीकरण	८०	७६।८	सम्पन्न
१२	अमर ज्वती प्रा.वि. भवन मर्मत	राडवाड	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	४८	सम्पन्न
१३	नमुना प्रा.वि. २ कोठा भवन मर्मत	सौराकोट	संघिय वित्तिय समानीकरण	१००	९६	सम्पन्न
१४	सुर्योदय प्रा.वि. कम्प्यूटर प्रिन्टर खरिद तथा वाड	ढाव	संघिय वित्तिय समानीकरण	१००	१००	सम्पन्न
१५	सुर्योदय प्रा.वि. खेल मैदान निर्माण	ढाव	संघिय वित्तिय समानीकरण	८०	७६।८	सम्पन्न
१६	सरस्वती मा.वि. मंच निर्माण	चाभा	संघिय वित्तिय समानीकरण	४००	३८७।४	सम्पन्न
१७	ने.रा.आ.वि. हंसपुर पुस्तकालय पुस्तक खरिद	हंसपुर	संघिय वित्तिय समानीकरण	१०	१०	सम्पन्न
१८	ने.रा.आ.वि. हंसपुर कम्प्यूटर तथा प्रिन्टर खरिद	हंसपुर	संघिय वित्तिय समानीकरण	८०	८०	सम्पन्न
१९	ने.रा.आ.वि. फर्निचर निर्माण	हंसपुर	संघिय वित्तिय समानीकरण	४०	३८।४	सम्पन्न
२०	राप्ती प्रा.वि. शिशु कक्षा व्यवस्थापन	दोमहि	संघिय वित्तिय समानीकरण	६०	५७।६	सम्पन्न
२१	सत्यगोरखनाथ प्रा.वि. कम्प्यूटर प्रिन्टर खरिद	सुजिनपुर	संघिय वित्तिय समानीकरण	८०	८०	सम्पन्न
२२	बालकल्याण प्रा.वि. घेराबार तथा गेट निर्माण	सजिकोट	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	४८	सम्पन्न
२३	संगम प्रा.वि. कक्षा व्यवस्थापन	बाङ्गेवेसी	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	४८	सम्पन्न
२४	कास्कोट स्लामीक मदरसा भवन मर्मत	कास्कोट	संघिय वित्तिय समानीकरण	४०	३८।४	सम्पन्न
२५	बालविकास सैक्षिक सामग्री खरिद तथा वितरण	वडा नं. ३ पुरै	संघिय वित्तिय समानीकरण	६०	६०	सम्पन्न
२६	विद्यार्थि भर्ना अभियान	वडा नं. ३ पुरै	संघिय वित्तिय समानीकरण	२५	२५	सम्पन्न

२७	विद्यालयहरुमा वाटर फिल्टर बितरण विद्यार्थीको	विद्यालयहरु सबै	संघिय वित्तिय समानीकरण	६५	६५	सम्पन्न
२८	सत्य मा.वि. ददेरी पर्खाल निर्माण	ददेरी	संघिय वित्तिय समानीकरण	१००	९६	सम्पन्न
२९	खड्गेश्वरी मा.वि. खा.पा. टंकी निर्माण	दर्भान	संघिय वित्तिय समानीकरण	१००	९६	सम्पन्न
३०	खोलापारी अधुरो बालविकाश केन्द्र भवन निर्माण	बदानेखोला	संघिय वित्तिय समानीकरण	२५०	२४०	सम्पन्न
३१	छात्रावास अधुरो बालविकाश केन्द्र भवन निर्माण	छात्रावास	संघिय वित्तिय समानीकरण	२५०	२४०	सम्पन्न
३२	सामुदायीक विद्यालय सञ्चालन अनुदान (निजि स्रोत शिक्षक त.भ.)	गाउँपालिका सबै	संघिय वित्तिय समानीकरण	६०००	६०००	सम्पन्न
३३	शैक्षिक गुणस्तर सुधार (सामुदायीक विद्यालयहरु)	गाउँपालिका सबै	संघिय वित्तिय समानीकरण	१५००	१५००	सम्पन्न
३४	गाउँपालिका स्तरिय उत्कृष्ट शिक्षकलाई पुरस्कार		संघिय वित्तिय समानीकरण	३०	०	नभएको
३५	गाउँपालिका स्तरिय उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई पुरस्कार(कक्षा ५,८,१० र १२)		संघिय वित्तिय समानीकरण	३२	३२	सम्पन्न
३६	जेहेन्दार तथा विपन्न विद्यार्थी प्रोत्साहन सहयोग	गाउँपालिकाबाट	संघिय वित्तिय समानीकरण	२४६	२४६	सम्पन्न
	जम्मा			११०३१६	१०८१०	

संकेत नं । विषयगत शिर्षक : स्वास्थ्य

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	स्थान	स्रोत	विनियोजन रकम रु.	खर्च रकम	भौतिक प्रगति
१	समुदायीक स्वास्थ्य इकाई भवन	ददेरी	संघिय वित्तिय समानीकरण	५००	४८०	सम्पन्न
२	दर्भान खोप केन्द्र भवन	दर्भान	संघिय वित्तिय समानीकरण	२५०	२४०	सम्पन्न

३	औषधी खरिद	हंसपुर स्वा. चौ.	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	५०	सम्पन्न
४	हंसपुर स्वास्थ्य चौकी प्रिन्टर खरिद	हंसपुर स्वा. चौ.	संघिय वित्तिय समानीकरण	४०	३१।५	सम्पन्न
५	सुरक्षित मातृत्व तथा स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम	३ नं. वडा पुरै	संघिय वित्तिय समानीकरण	३०	३०	सम्पन्न
६	हंसपुर स्वास्थ्य चौकी एम्बुलेन्स अक्सिजन सेट	हंसपुर स्वा. चौ.	संघिय वित्तिय समानीकरण	२०	२०	सम्पन्न
७	सुत्केरी पोषण सहायता कार्यक्रम (संस्थागत प्र	हंसपुर स्वा. चौ.	संघिय वित्तिय समानीकरण	३५	२०	सम्पन्न
८	स्टेचर खरिद (वडा नं. ४ का तोकिएका टोल व	४ नं. वडाको	संघिय वित्तिय समानीकरण	३६	३६	सम्पन्न
९	खोप केन्द्र व्यवस्थापन	हापुर बेसि	संघिय वित्तिय समानीकरण	६०	५७।६	सम्पन्न
१०	गाउँघर क्लिनिक भवन निर्माण (वडा नं. ४)	धन्कोट	संघिय वित्तिय समानीकरण	१००	९६	सम्पन्न
११	बर्थिङ्ग सेन्टर व्यवस्थापन(इमर्जेन्सी लाइट,एच.सि.जी.टेस्ट, हिटर, प्रसुतीहरुकोलागी ओढ्ने तथा खाना बनाउने सामग्री व्यवस्थापन	ढुङ्गेगाडि स्वा.चौ.	संघिय वित्तिय समानीकरण	२८	२८	सम्पन्न
१२	गर्भवती सम्मान तथा सचेतना कार्यक्रम	५ नं. वडामा	संघिय वित्तिय समानीकरण	१२	१२	सम्पन्न
१३	गाउँघर क्लिनिक फर्निचर व्यवस्थापन	पाखापानी	संघिय वित्तिय समानीकरण	१६।८	१६।८	सम्पन्न
१४	सामुदायीक स्वास्थ्य इकाई फर्निचर	किमीचौर	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	५०	सम्पन्न
१५	औषधी तथा उपकरण खरिद	सा.स्वा.ई.तिराम	संघिय वित्तिय समानीकरण	७५	७५	सम्पन्न
१६	पुर्ण सरसफाई अभियान तथा कार्यक्रम	६ नं. वडा	संघिय वित्तिय समानीकरण	१००	१००	सम्पन्न
१७	सामुदायीक स्वास्थ्य इकाई भवन निरन्तर	सा.स्वा.ई.तिराम	संघिय वित्तिय समानीकरण	१२००	११५६	सम्पन्न
१८	गाउँघर क्लिनिक भवन	भिलिबाड	संघिय वित्तिय समानीकरण	१५०		नभएको
१९	बर्थिङ्ग सेन्टरबाट आकस्मिक रेफर सहायता	बाँझेशाल स्वा.चौ	संघिय वित्तिय समानीकरण	६५	६५	सम्पन्न
२०	बर्थिङ्ग सेन्टरमा कामगर्ने अ.न.मी. प्रोत्साहन	बाँझेशाल स्वा.चौ	संघिय वित्तिय समानीकरण	६५	६५	सम्पन्न
२१	स्वास्थ्य चौकीको लागी प्रिन्टर खरिद	बाँझेशाल स्वा.चौ	संघिय वित्तिय समानीकरण	४०	४०	सम्पन्न
२२	बर्थिङ्ग सेन्टरमा कामगर्ने अ.न.मी (सेवा प्रदायक	वडा नं. ३ र ५	संघिय वित्तिय समानीकरण	३१	३१	सम्पन्न
२३	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका प्रोत्साहन ३४ सै	गाउँपालिका पुरै	संघिय वित्तिय समानीकरण	४०८	४०८	सम्पन्न
२४	मोवाइलस्वास्थ्य कार्यक्रम (मोवाइल रिचार्ज) ३४ सै जना म.स्वा.स्व.से. तथा स्वास्थ्य संस्थाको लागी	गाउँपालिका पुरै	संघिय वित्तिय समानीकरण	१०३।२	१०३।२	सम्पन्न
२५	स्वास्थ्य संस्थाहरुको लागी औषधी खरिद	गाउँपालिका पुरै	संघिय वित्तिय समानीकरण	१०३	१००	सम्पन्न
२६	खोप यातायात खर्च फिल्ड भत्ता नपाउनेहरुको	गाउँपालिका पुरै	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	५०	सम्पन्न
२७	दिर्घरोगी तथा बिपन्न नागरीक उपचार सहयोग	गाउँपालिका पुरै	संघिय वित्तिय समानीकरण	८००	६२५	२१ जना

२८	बड्डाँडा बजार सार्वजनिक सौचालय		संघिय वित्तिय समानीकरण	१५	१४।४	सम्पन्न
२९	अस्थायी प्रहरी चौकी शौचालय, ड्रम तथा टेबल		संघिय वित्तिय समानीकरण	४०	४०	सम्पन्न
	जम्मा			४४७३	४०४०।५	

संकेत नं । विषयगत शिर्षक : संस्कृति प्रबर्धन

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	स्थान	स्रोत	विनियोजन रकम रु.	खर्च रकम	भौतिक प्रगति
१	तमुल्होसार मञ्च निर्माण	दरभान	संघिय वित्तिय समानीकरण	३२०	३०७।२	सम्पन्न
२	मैदान मन्दिर व्यवस्थापन	मैदान	संघिय वित्तिय समानीकरण	३०	२८।२४३	सम्पन्न
३	आलमदेवि मन्दिर	गनाह	संघिय वित्तिय समानीकरण	२०	१९।२	सम्पन्न
४	पालुथान मन्दिर व्यवस्थापन	बर्नबिर	संघिय वित्तिय समानीकरण	२५	२४	सम्पन्न
५	ढाँड भगवती मन्दिर	ढाँड	संघिय वित्तिय समानीकरण	१५	१४।४	सम्पन्न
६	कब्रस्थान व्यवस्थापन	मियाँटोल	संघिय वित्तिय समानीकरण	१५०	१४४	सम्पन्न
७	मगर दिवस कार्यक्रम	३ नं. वडा	संघिय वित्तिय समानीकरण	२५	०	नभएको
८	देउतीथान प्रतिकालय निर्माण	देउतीथान	संघिय वित्तिय समानीकरण	३५	३३।६	सम्पन्न
९	खड्ग महाराज मन्दिर पुनः निर्माण योजना	हंसपुर	संघिय वित्तिय समानीकरण	२५०	२४०	सम्पन्न
१०	पालुथान मन्दिर व्यवस्थापन	सुजिनपुर	संघिय वित्तिय समानीकरण	३५	३३।६	सम्पन्न
११	मगर भाषा लिपी पुस्तक खरिद	सुजिनपुर	संघिय वित्तिय समानीकरण	१५	१५	सम्पन्न
१२	पालुथान मन्दिर व्यवस्थापन (कास्कोट पालुथान)	पालुथान	संघिय वित्तिय समानीकरण	८०	७६।८	सम्पन्न
१३	पालुथान चौपारी व्यवस्थापन (बरको चौपारी)	पालुथान	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	४३।१	सम्पन्न
१४	शिवजी मन्दिर व्यवस्थापन	तल्लो लेक	संघिय वित्तिय समानीकरण	२५	०	नभएको
१५	मगर दिवस कार्यक्रम	४ नं. वडा	संघिय वित्तिय समानीकरण	४०	०	नभएको
१६	मगर भाषा लिपी शिक्षण कार्यक्रम (जनता मा.वि.)	४ नं. वडा	संघिय वित्तिय समानीकरण	१००	१००	सम्पन्न
१७	मुस्लिम धार्मिक शिक्षा	बड्डाँडा	संघिय वित्तिय समानीकरण	६०	६०	सम्पन्न
१८	हल्द्वार चौपारी मर्मत	वडा नं. १	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	४८	सम्पन्न
१९	कालिबन चौपारी मर्मत	कालिबन	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	४६।९९	सम्पन्न
२०	राप्ती किनार चौपारी मर्मत	राप्ती किनार	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	४८	सम्पन्न
२१	कालिका मन्दिर चौपारी मर्मत	वडा नं. १	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	४८	सम्पन्न
२२	शहिद गेट दर्भान	वडा नं. २	संघिय वित्तिय समानीकरण	५००	०	नभएको
२३	बड्डाँडा बजार चौपारी निर्माण		संघिय वित्तिय समानीकरण	१००	९६	सम्पन्न
२४	डेडडुगे चौपारी निर्माण		संघिय वित्तिय समानीकरण	६०	५७।६	सम्पन्न

	जम्मा			२१३५	१४८३।७	सम्पन्न
--	-------	--	--	------	--------	---------

संकेत नं । विषयगत शिर्षक : खानेपानी तथा सरसफाई

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	स्थान	स्रोत	विनियोजन रकम रु.	खर्च रकम	भौतिक प्रगति
१	भुल्के खा.पा.	भुल्के	संघिय वित्तिय समानीकरण	६०	५५।३३	सम्पन्न
२	ढाँढ खा. पा.	ढाँढ	संघिय वित्तिय समानीकरण	२५०	२२८।८	सम्पन्न
३	अमिलढिक खा. पा.	गनाहा अमिलढिक	संघिय वित्तिय समानीकरण	१५०	१४४	सम्पन्न
४	गेन्चने कुवा	गनाहा	संघिय वित्तिय समानीकरण	३०	२८।८	सम्पन्न
५	बागेदमार खा. पा.	बागेदमार	संघिय वित्तिय समानीकरण	८०	७६।८	सम्पन्न
६	ढिकमाथी खा. पा.	ढिकमाथी	संघिय वित्तिय समानीकरण	८०	७६।८	सम्पन्न
७	राता पहरा खा. पा.	,रातापहरा	संघिय वित्तिय समानीकरण	६०	५७।४	सम्पन्न
८	धारापानी खा. पा. टंकी मर्मत योजना	उदिनढुंगा	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	४६	सम्पन्न
९	कटौजे खा. पा. पुरानो पधेरा निर्माण योजना	कटौजे	संघिय वित्तिय समानीकरण	३५	३३।६	सम्पन्न
१०	जम्ले पधेरा खा. पा. कुवा निर्माण योजना	हंशपुर	संघिय वित्तिय समानीकरण	३५	३३।६	सम्पन्न
११	बुढो टंकी कुवा मर्मत योजना	सुजिनपुर	संघिय वित्तिय समानीकरण	३५	३३।६	सम्पन्न
१२	रानाटोल खा.पा. पाइप खरिद तथा धारा निर्माण	सजिकोट	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	४८	सम्पन्न
१३	गुजेश्वरी टंकी मर्मत योजना	चाभा	संघिय वित्तिय समानीकरण	२५	२४	सम्पन्न
१४	विभिंसि खा. पा. योजना	धनकोट	संघिय वित्तिय समानीकरण	१५००	१४४०	सम्पन्न
१५	बुढिखोला बेलान बेसिगाँउ खा. पा. (क्रमागत)	बेसिगाँउ	संघिय वित्तिय समानीकरण	२२५	२१६	सम्पन्न
१६	पौवाखोला मूल संरक्षण तथा पाईप	भन्ज्याङ्ग	संघिय वित्तिय समानीकरण	३०	२८।८	सम्पन्न
१७	साउनेपानी मूल संरक्षण	साउनेपानी	संघिय वित्तिय समानीकरण	३०	२८	सम्पन्न
१८	धारालीखोला बुढिखोला खा. पा. पाइप	बुढिखोला	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	४८	सम्पन्न
१९	सारुपधेरा खा.पा. टंकी निर्माण	सारुटोल	संघिय वित्तिय समानीकरण	३०	२८।८	सम्पन्न
२०	भवानीखोला खा. पा. टंकी निर्माण	ओखरडाडा	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	४८	सम्पन्न
२१	बुद्ध प्रा. वी. खा. पा. योजना	छतिवन	संघिय वित्तिय समानीकरण	४०	३८।४	सम्पन्न
२२	कुसुमखोला बोक्सेखाने खा. पा. योजना	बोक्से	संघिय वित्तिय समानीकरण	३०	२८।८	सम्पन्न
२३	सिरुबगर खा. पा. योजना	सिरुबगर	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	४८	सम्पन्न
२४	राजुखोला फुर्सेडाँडा खा. पा. इन्टेक	बडा नं. ४	संघिय वित्तिय समानीकरण	२५	०	नभएको
२५	ड्याङ्गखोला खानेपानी योजना	बड्डाडा	संघिय वित्तिय समानीकरण	४०	३८।४	सम्पन्न
२६	पाकुरीखोला मुलयप डुम्री गैरा	तालपानी	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	४८	सम्पन्न

२७	मास्केटोल खा. पा.	केवरापानी	संघिय वित्तिय समानीकरण	२५	२४	सम्पन्न
२८	हिलेखोला जि. आई. पाईप	अम्मरे	संघिय वित्तिय समानीकरण	४५	४३।२	सम्पन्न
२९	बराह मन्दिर क्षेत्र सार्वजनिक शौचालय निर्माण	केवरापानी	संघिय वित्तिय समानीकरण	२५	२४	सम्पन्न
३०	सन्चरखोला हिलेखोला खा. पा. मर्मत	सन्चरखोला	संघिय वित्तिय समानीकरण	३०	२८।८	सम्पन्न
३१	पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम	सवैवस्ती	संघिय वित्तिय समानीकरण	१००	१००	सम्पन्न
३२	प्यालीमाटी सौराकोट गोलधारा सिद्धथान लिफ्ट खा. पा. योजना निर्माण	प्यालिमाटी	संघिय वित्तिय समानीकरण	१२००	११५२	सम्पन्न
३३	भिरगाँउ खा.पा. योजना निर्माण	भिरगाउँ	संघिय वित्तिय समानीकरण	१५०	१४४	सम्पन्न
३४	साउनेपानी लिफ्ट खा. पा. निर्माण योजना	बाघखोर	संघिय वित्तिय समानीकरण	४५	४३।६	सम्पन्न
३५	हात्तीखाल उपल्लोटोल खा.पा. योजना	हात्तीखाल	संघिय वित्तिय समानीकरण	१००	९५।५	सम्पन्न
३६	आँपखोली चुकाहा तिल्केनी खा.पा. निर्माण (१५०० मिटर)	,राङ्गवाङ्ग	संघिय वित्तिय समानीकरण	१२५	१२०।९	सम्पन्न
३७	पटेनापानी विरिडकोट खा.पा. टंकी मर्मत	विरिडकोट	संघिय वित्तिय समानीकरण	३०	२८।८	सम्पन्न
३८	ने. रा. प्रा. वि. पाखापानी खा. पा. निर्माण योजना	पाखापानी	संघिय वित्तिय समानीकरण	१००	९६	सम्पन्न
३९	विरिडकोट छेडादेखी गुरुडटोल सम्म पाईपलाईन विस्तार	विरिडकोट	संघिय वित्तिय समानीकरण	४०	३८।४	सम्पन्न
४०	बुढिचौर पुरानो खा.पा. निर्माण	बुढिचौर	संघिय वित्तिय समानीकरण	२००	१९२	सम्पन्न
४१	चुद्रापानी उपल्लोखुट्टी खा.पा. निर्माण	उपल्लोखुट्टी	संघिय वित्तिय समानीकरण	१५०	१४४	सम्पन्न
४२	धोलपानी किमीचौर खा.पा. निर्माण	किमीचौर	संघिय वित्तिय समानीकरण	४००	३८४	सम्पन्न
४३	पधेराखोला गोलधारा खा.पा. निर्माण	गोदधारा	संघिय वित्तिय समानीकरण	१००	९६	सम्पन्न
४४	ने. रा. प्रा. वि. मा घैँटे टंकी निर्माण	पांकोट	संघिय वित्तिय समानीकरण	८०	७६।८	सम्पन्न
४५	तुनीखोला कुटीचौर खा.पा. निर्माण	कुटीचौर	संघिय वित्तिय समानीकरण	१५०	०	संशोधन
४६	हरापोखरा खा.पा. टंकी निर्माण	पांकोट	संघिय वित्तिय समानीकरण	८०	७६।८	सम्पन्न
४७	फिलिवाङ्ग खा.पा. योजना	फिलिवाङ	संघिय वित्तिय समानीकरण	२५०	२४०	सम्पन्न
४८	कालिबन खा.पा. योजना	कालिबन	संघिय वित्तिय समानीकरण	२५०	२४०	सम्पन्न
४९	रिड कुवा निर्माण २७ वटा तोकिएका स्थानमा	वडा नं. १	संघिय वित्तिय समानीकरण	१०८०	१०३६।८	सम्पन्न
५०	हंसपुर बृहत खा.पा. योजना क्रमागत	वडा नं. ३	संघिय वित्तिय समानीकरण	९०००	२५००	५० प्रतिशत
५१	पालुपधेरा लिफ्ट खा.पा. योजना क्रमागत	वडा नं. ३	संघिय वित्तिय समानीकरण	२०००	१९१८	सम्पन्न
५२	दानसिं मान्द्रे लिफ्ट खा.पा. योजना	वडा नं. ४	संघिय वित्तिय समानीकरण	२०००	१९२०	सम्पन्न
५३	बोदाने खोला इनार निर्माण	वडा नं. १	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	४४।७५	सम्पन्न
	जम्मा			२०८९५	१३४६४	

संकेत नं । विषयगत शिर्षक : खेलकुद

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	स्थान	स्रोत	विनियोजन रकम रु.	खर्च रकम	भौतिक प्रगति
१	खेलमैदान निर्माण योजना (डाँडावारी, राना चौपारी, साठीघरे चौपारीनेर खेलमैदान, पालुथान खेलमैदान, सुजिनपुर खेलमैदान)	वडा नं ३	संघिय वित्तिय समानीकरण	१००	९६	सम्पन्न
२	बाल क्लव खेलकुद सामग्री	बालक्लव	संघिय वित्तिय समानीकरण	४०	३९।४	सम्पन्न
३	खेलमैदान केवरापानी	केवरापानी	संघिय वित्तिय समानीकरण	२५	२४	सम्पन्न
४	खेल मैदान निर्माण	धनकोट	संघिय वित्तिय समानीकरण	२५	२४	सम्पन्न
५	वडा स्तरिय खेलकुद प्रतियोगिता कार्यक्रम	वडा नं ६	संघिय वित्तिय समानीकरण	२५	२५	सम्पन्न
६	गा.पा.स्तरिय खेलकुद सामग्री सहित प्रशिक्षण र प्रतियोगिता समेत	गाउँपालिका पुरै	संघिय वित्तिय समानीकरण	६००	६००	सम्पन्न
८	ढाँड खेल मैदान निर्माण	वडा नं. २	संघिय वित्तिय समानीकरण	१०	९.६	सम्पन्न
	जम्मा			८२५	८१८	

संकेत नं । विषयगत शिर्षक : लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	स्थान	स्रोत	विनियोजन रकम रु.	खर्च रकम	भौतिक प्रगति
१	महिला दिवस	वडा नं ३	संघिय वित्तिय समानीकरण	२५	२५	सम्पन्न
२	बाल दिवस	वडा नं ३	संघिय वित्तिय समानीकरण	१५	१५	सम्पन्न
३	महिलाहरुको लागी सिप मुलक तालिम (वुटिक मेटल चुरा ,भोला र कडाइ सम्बन्धि)	वडा नं ३	संघिय वित्तिय समानीकरण	१००	१००	सम्पन्न
४	अपांग प्रोत्साहन	वडा नं ४	संघिय वित्तिय समानीकरण	३०	३०	सम्पन्न
५	महिला सामुदायिक भवन सिरुवारी	वडा नं ४	संघिय वित्तिय समानीकरण	६५	६२।४	सम्पन्न
६	महिला सामुदायिक भवन छतिवन	वडा नं ४	संघिय वित्तिय समानीकरण	६५	६२।४	सम्पन्न
७	अपांगलाई सिलाई मेसिन सहयोग	वडा नं ४ मान्द्रे	संघिय वित्तिय समानीकरण	१५	१५	सम्पन्न
८	महिला दिवस	वडा नं ६	संघिय वित्तिय समानीकरण	२५	२५	सम्पन्न

९	वडा स्तरिय महिला सहकारी गठन तथा सहकारी शिक्षा तालिम	वडा नं. ६	संघिय वित्तिय समानीकरण	२५	२५	सम्पन्न
१०	दलित तथा गैर दलित विचको विभेद विरुद्धको	वडा नं. ६	संघिय वित्तिय समानीकरण	२०	२०	सम्पन्न
११	जेष्ठ नागरिक तथा अपांगता सम्मान कार्यक्रम	वडा नं. ६	संघिय वित्तिय समानीकरण	१००	१००	सम्पन्न
१२	बाल दिवस	वडा नं. ६	संघिय वित्तिय समानीकरण	२५	२५	सम्पन्न
१३	बालमैत्री सुचक अनुसार कार्यक्रम	वडा नं. ६	संघिय वित्तिय समानीकरण	५०	५०	सम्पन्न
१४	वार्षिक बाल भेला	वडा नं. १	संघिय वित्तिय समानीकरण	१५	१५	सम्पन्न
१५	बाल हिंसा, बेचबिखन, श्रम शोषण, लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम	वडा नं. १	संघिय वित्तिय समानीकरण	१०	१०	सम्पन्न
१६	बाल क्लब तथा सञ्जालको बैठक व्यवस्थापन	वडा नं. १	संघिय वित्तिय समानीकरण	५	५	सम्पन्न
१७	बालबालिकाको लागि खेलकुद सामग्री	वडा नं. १	संघिय वित्तिय समानीकरण	१५	१५	सम्पन्न
१८	बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी कार्यक्रम	वडा नं. १	संघिय वित्तिय समानीकरण	२०	२०	सम्पन्न
१९	सशक्तिकरण (महिला, दलित, जनजाती, अल्पसंख्यक, बालबालिका, अशक्त अपांग, विपन्न र सिमान्तकृत समुदायको सशक्तिकरण)	गाउँपालिका पुरै	संघिय वित्तिय समानीकरण	२०००	२०००	सम्पन्न
२०	महिला दिवस	वडा नं. १	संघिय वित्तिय समानीकरण	१५	१५	सम्पन्न
२१	तिज गित प्रतियोगिता	वडा नं. १	संघिय वित्तिय समानीकरण	१५		सम्पन्न
२२	महिला पुरुष समविकास तालिम	वडा नं. १	संघिय वित्तिय समानीकरण	२०	२०	सम्पन्न
२३	सामाजीक साँस्कृतीक परिपर्तनमा टेवा पुराउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम (एक वडा एक अभियान)	गाउँपालिका पुरै	संघिय वित्तिय समानीकरण	२०००	१४५०	सम्पन्न
	जम्मा			४६७५	४१०४।८	

संकेत नं. १। विषयगत शिर्षक : विपन्न वर्ग सुरक्षित आवास कार्यक्रम

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	स्थान	स्रोत	विनियोजन रकम रु.	खर्च रकम	भौतिक प्रगति
१	विपन्न वर्ग सुरक्षित आवास कार्यक्रम		संघिय वित्तिय समानीकरण	२०००	२०००	सम्पन्न
	जम्मा			२०००	२०००	सम्पन्न

संकेत नं. २। विषयगत शिर्षक : विपन्न असाहय सहयोग

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	स्थान	स्रोत	विनियोजन रकम रु.	खर्च रकम	कैफियत
१	विपन्न असाहय सहयोग		संघिय वित्तिय समानीकरण	७००	३७१	६७ जना
	जम्मा			७००	३७१	

संकेत नं./विषयगतशिर्षक :मर्मत सम्भार कोष

रु.हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	स्थान	स्रोत	विनियोजन रकम रु.	खर्च रकम	भौतिक प्रगति
१	मर्मत सम्भार कोष		स.वि.स.,प्र.वि.स. सं.राजश्व , प्रदेश राजश्व	१६९६	१६९६	सम्पन्न
	जम्मा			१६९६	१६९६	

संकेत नं./विषयगतशिर्षक :सम्पुरक कोष

रु.हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	स्थान	स्रोत	विनियोजन रकम रु.	खर्च रकम	भौतिक प्रगति
१	सम्पुरककोष		आन्तरिक श्रोत , प्रदेश राजश्व वाँडफाड	७५००	८३४।३	
	जम्मा			७५००	८३४।३	

संकेत नं./विषयगत शिर्षक :सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति

रु.हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	स्थान	स्रोत	विनियोजन रकम रु.	खर्च रकम	भौतिक प्रगति
१	कर्मचारी तालिम			३००	१५०	सम्पन्न
२	गोष्ठी			४००	५०	सम्पन्न
३	सार्वजनिक सुनुवाई			९००	१५०	सम्पन्न
४	सुरक्षा व्यवस्थापन			४००	४००	सम्पन्न
५	सुचना प्रविधि			२५०	२५०	सम्पन्न
६	सुचना पाटी तथा सुभाब पेटिका			२००	२००	सम्पन्न
७	तथ्यांक संकलन तथा अभिलेख व्यवस्थापन			२५०	२००	सम्पन्न
८	सार्वजनिक सुचना प्रवाह			१००	०	नभएको
९	असल अभ्यास आदान प्रदान			४००	०	नभएको

सि.नं	योजना तथा कार्यक्रमहरुको नाम	उेगाना	स्रोत	विनियोजित रकम	खर्च रकम	भौतिक प्रगति
अ	गाउँपालिका भवन निर्माण			१००००।०	४३९१।६	५० प्रतिशत
इ	किसानसंग गाउँ सरकार कार्यक्रम			४०००।०	३५००	सम्पन्न
घ	भौतिक पूर्वाधार तथा कार्यक्रम खर्च			१००००।०	९५००	सम्पन्न
ङ	सवारी साधन खरिद			४५००।०	४१२४।९	सम्पन्न
छ	स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन प्रेषण तथा सरसफाइ अभियान			२४५०।०	२२५०	सम्पन्न
ट	विपद व्यवस्थापन			१४५०।०	१४५०	सम्पन्न
ठ	विद्यालय स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन			१००।०	१००	सम्पन्न
ड	अति विपन्न बर्गलाई शौचालय निर्माण अनुदान			३५०।०	३५०	सम्पन्न
ढ	सरुमारानी शोरी पेवा वचत कोष अनुदान			२५०।०	१४२	सम्पन्न
झण	तिज गित प्रतियोगिता			७५।०	७५	सम्पन्न
झज	जनता मावि यातायात व्यवस्थापन			४००।०	४००	सम्पन्न
झद	सामाजिक परिचालकहरुलाई तलब			३१०।०	३१०	सम्पन्न
झघ	कार्यालयलाई फर्निचर			६००।०	६००	सम्पन्न
झङ	मेशिनरी औजार खरिद			३००।०	३००	सम्पन्न
झछ	फोहोरमैला व्यवस्थापन			२०५।२	२०५।२२	सम्पन्न
झट	संचार माध्यम			१००।०	१००	सम्पन्न
	जम्मा			३५०९०।२	२७७९९	सम्पन्न

आ.ब.दृष्टछाँट मा सरुमारानी गाउँपालिकामा अन्तर्गत सन्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमहरू रकम रु हजारमा

सि.नं	योजना तथा कार्यक्रमहरुको नाम	ठेगाना	स्रोत	नियोजित रकम	खर्च रकम	भौतिक प्रगति
अ	भिलिवागं धाद्र पक्की कुलो निर्माण	सरुमारानी १	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	५००	४९०।३६	सम्पन्न

द	रत्ने मसूरे मोहरबाई स्तरोउन्नति	सरुमारानी २	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	२५०	२४४।६३	सम्पन्न
घ	वाल विकास भवन	सरुमारानी २	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	२५०	२४४।६५	सम्पन्न
ढ	प्रभु सिंचाइ कुलो निर्माा	सरुमारानी ३	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	५००	४९०।६७	सम्पन्न
छ	जनता मावि कम्पाउण्ड निर्माा	सरुमारानी ४	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	५००	४९०।३६	सम्पन्न
ट	जस्पुर विरिाई राब्भाउ पक्की नाली निम	सरुमारानी ५	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	५००	४८९।४९	सम्पन्न
ठ	श्रमरानी मावि कम्पाउण्ड निर्माा	सरुमारानी ६	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	५००	४८९।०६	सम्पन्न
जम्मा				३०००	२९३९	
	आन्तरिक आन्दानीबाट विनियोजित					
	स्वास्थ्य तर्फ					
सि.नं	योजना तथा कार्यक्रमहरूको नाम	ईकाई	श्रोत	विनियोजित रकम	खर्च रकम	भौतिक प्रगति
१	स्वास्थ्य संस्थाहरूको लागि फर्निचर व्यवस्थापन	वार्षिक	आन्तरिक श्रोत	१३०	१३०।००	सम्पन्न
२	स्वास्थ्य संस्थाहरूको लागि उपकरण व्यवस्थापन	वार्षिक	आन्तरिक श्रोत	२४०	२४०।००	सम्पन्न
३	बर्थिङ्ग सेन्टरमा काम गर्ने अ.न.मी.प्रोत्साहन	वार्षिक	आन्तरिक श्रोत	१००	९९।३२	सम्पन्न
४	बर्थिङ्ग सेन्टरबाट आकस्मिक रेफर सहायता	वार्षिक	आन्तरिक श्रोत	५०	४९।००	सम्पन्न
५	खोप सेवा यातायात खर्च थप	वार्षिक	आन्तरिक श्रोत	३०	२७।६०	सम्पन्न
६	औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद	वार्षिक	आन्तरिक श्रोत	१८९.६	१८९।००	सम्पन्न
७	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका पोषाक भत्ता थप	वार्षिक	आन्तरिक श्रोत	२२	२२।००	सम्पन्न
८	राष्ट्रिय भिटामीन ए कार्यक्रम खर्च थप	वार्षिक	आन्तरिक श्रोत	८.४	९।००	सम्पन्न

९	नयाँ स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी त.भ.	वार्षिक	आन्तरिक श्रोत	१२३०	१०९०।००	सम्पन्न
	जम्मा			२०००	१८५५।९२	

आ.व. २०७५/०७६ को आधारभूत स्वास्थ्य शाखाको सशर्त अनुदान कार्यक्रम तर्फको लक्ष्य प्रगति विवरण
बजेट उपशिर्षक नं. २६६१२

सि.नं	कार्यक्रम क्रियाकलाप	ईकाई	श्रोत	स्वीकृत	खर्च	भौतिक प्रगति
१	स्वास्थ्य प्रबर्धन (मेरो वर्ष अभियान, महामारी, सर्ने, नसर्ने रोग रोकथाम, प्रजनन तथा बाल बातावरण स्वास्थ्य आदि) स्वास्थ्य संचार सचेतना कार्यक्रम	वार्षिक	सशर्त अनुदान	१००	१००।००	सम्पन्न
२	भिटामिन ए क्याप्सुल आम वितरण कार्यक्रमका लागी म.स्वा.स्व. से . परिचालन	वार्षिक	सशर्त अनुदान	५०	५०।००	सम्पन्न
३	पोषण सम्बन्धि राष्ट्रिय दिवस संचालन (स्तनपान सप्ताह, आयोडिन महिना, बिद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण सप्ताह आदि लगायत कार्य संचालनको लागि)	वार्षिक	सशर्त अनुदान	३३	३३।००	सम्पन्न
४	एच एम आई एस को तालिम(५०) र अभिलेख तथा प्रतिवेदन फाराम छपाई(५०)	वार्षिक	सशर्त अनुदान	१००	१००।००	सम्पन्न
५	स्वास्थ्य चौकी/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको सेवा सुदृढीकरण क्रियाकलाप	वार्षिक	सशर्त अनुदान	१००	१००।००	सम्पन्न
६	महामारी तथा प्रकोपजन्य रोगहरूको अबस्थामा RRT/ CRRT परिचालन गर्ने, चौमाशिक रिभ्यु तथा अभिमुखीकरण गर्ने	वार्षिक	सशर्त अनुदान	४३		सम्पन्न
७	स्वास्थ्य चौकी स्तरमा औजार उपकरण, फर्निचर साथै स्वास्थ्य संस्था मर्मत सुधार	वार्षिक	सशर्त अनुदान	१२०	१२०।००	सम्पन्न
८	स्थानीय तहका स्वास्थ्य यूनिटमा डी.एच.आई.एस २ सिष्टम सेटअपका लागि कम्प्युटर खरिद (पुंजीगत)	वार्षिक	सशर्त अनुदान	१००	९३।५०	सम्पन्न
९	औषधि, भ्याक्सिन, साधन, सामाग्री रिप्याकिड. तथा ढुवानी र पूनः वितरण समेत	वार्षिक	सशर्त अनुदान	६०	६०।००	सम्पन्न
१०	निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद	वार्षिक	सशर्त अनुदान	४५०	२४३।३२	सम्पन्न
११	सामाजिक परीक्षण कार्यक्रम (पुरानो र नयां थप हुने स्वास्थ्य संस्था)	वार्षिक	सशर्त अनुदान	१००	८९।६९	सम्पन्न
१२	स्थापना भएका र थप हुने सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ संचालन अनुदान	वार्षिक	सशर्त अनुदान	४००	३९७।००	सम्पन्न
१३	नियमित रूपमा खानेपानी गुणस्तर निगरानि	वार्षिक	सशर्त अनुदान	५०	५०।००	सम्पन्न

१४	अस्पतालहरूमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जाँचको लागि VIA Set , तथा सिल्कन रिड प्रेशरी खरिद	वार्षिक	सशर्त अनुदान	२२	२२।००	सम्पन्न
१५	परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रमको लागि पार्टीग्राफ, DMT, MEC Wheel, Flow Chart Job Aid सहित फर्म फरमेट छपाइ	वार्षिक	सशर्त अनुदान	५	३।२२	सम्पन्न
१६	पालीकावाट अनुगमन मुल्यांकन (प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको Facility हरू सम्म)	वार्षिक	सशर्त अनुदान	३०	४।००	सम्पन्न
१७	अस्पताल तथा Birthing Centre मा २४ घण्टा प्रसूती सेवा संचालन गर्न करारमा अ०न०मी० नियुक्ति	वार्षिक	सशर्त अनुदान	५३२	५६८।३२	सम्पन्न
१८	अव्ष्टेटिक फिस्टुला र पाठेघर खस्ने रोगीको स्क्रिनिंग, रिगपेशरी तथा VIA जाँच	वार्षिक	सशर्त अनुदान	३५		सम्पन्न
१९	आमा सुरक्षा कार्यक्रम सेवा प्रदान शोधभर्ना, यातायात खर्च, गर्भवती तथा सुत्केरी उत्प्रेरणा सेवा (4th ANC), निशुल्क गर्भपतन, जिल्ला अस्पताल र सो भन्दा तलका सरकारी स्वास्थ्य सस्थाहरूमा प्रसूति हुने सुत्केरी तथा नवजात शिशुलाई न्यानो झोला (लुगा सेट)	वार्षिक	सशर्त अनुदान	७००	९६७।७७	सम्पन्न
२०	आइ.यु. सि डी. तथा इम्प्लान्ट सेवा प्रदान	वार्षिक	सशर्त अनुदान	३१	२९।४२	सम्पन्न
२१	परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, FCHV सेवा दिवस मनाउने	वार्षिक	सशर्त अनुदान	३०	३०।००	सम्पन्न
२२	वन्ध्याकरण घुम्ती शिविर अगावै म०स्वा०से०संग छलफल	वार्षिक	सशर्त अनुदान	३५	३५।००	सम्पन्न
२३	गाउँघर क्लिनिक संचालन यातायात खर्च	वार्षिक	सशर्त अनुदान	४०	३९।२०	सम्पन्न
२४	म स्वा स्व से हरुलाई पोशाक भत्ता	वार्षिक	सशर्त अनुदान	२३३	२३३।००	सम्पन्न
२५	म स्वा स्व से अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक (जना)	वार्षिक	सशर्त अनुदान	११८	११८।००	सम्पन्न
२६	म स्वा स्व से हरुलाई दीर्घकालीन सेवाका लागि सम्मानजनक बिदाइ (जना)	वार्षिक	सशर्त अनुदान	४०	४०।००	सम्पन्न
२७	दक्ष प्रसूति कर्मीहरूलाई अनसाईट कोचिङको लागी क्षमता अभिवृद्धी	वार्षिक	सशर्त अनुदान	४०		सम्पन्न
२८	लामो अवधिको जन्मान्तरको लागि सेटलाईट	वार्षिक	सशर्त अनुदान	३३	३३।००	सम्पन्न
२९	किशोर किशोरी कार्यक्रम अन्तरगत महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापनको लागी स्कूलमा स्यानेटरी प्याड वितरण"	वार्षिक	सशर्त अनुदान	२५	२५।००	सम्पन्न
३०	रोटा खोप शुरुवात गर्ने स्वास्थ्य संस्था स्तरमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभिमूखिकरण एक दिने (७७ जिल्ला)	वार्षिक	सशर्त अनुदान	१५	०।००	नभएको

३१	पूर्ण खोप गा.पा., न.पा. सुनिश्चितता र दीगोपना सुक्ष्म योजना अध्यावधिकको लागि न.पा , गा.पा खोप समन्वय समिति, स्वास्थ्य संस्था प्रमुख सहित न.पा. र गा.पा. प्रमुख तथा वडा प्रमुखहरु र सरोकारवालाहरुको १ दिने गोष्ठी (७७ जिल्लाका सबै स्थानिय तह)	वार्षिक	सशर्त अनुदान	३५	३५।००	सम्पन्न
३२	खोपको पहुँच बढाई छुट बच्चालाई खोप दिलाई पूर्णखोप सुनिश्चित गर्न वैशाख महिनालाई खोप महिना संचालन गर्ने	वार्षिक	सशर्त अनुदान	३०	३०।००	सम्पन्न
३३	पूर्ण खोपको दीगोपनाको लागि साझेदार र स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका सदस्य र वडा खोप समन्वय समितिहरूसँग अन्तरक्रिया, स्थानीय योजना निर्माण (७७ जिल्ला, सबै स्वास्थ्य	वार्षिक	सशर्त अनुदान	३५	३५।००	सम्पन्न
३४	पहुँच नपुगेका र ड्रप आउट (छुट) वच्चाको खोजी तथा पूर्ण खोप दिलाउन महिला स्वास्थ्य स्वयंम सेविकाहरुलाई अभिमूखिकरण र योजना निर्माण (७७ जिल्लाका सबै स्वास्थ्य	वार्षिक	सशर्त अनुदान	२५	२५।००	सम्पन्न
३५	बाह्य खोप केन्द्रको भवन निर्माण	वार्षिक	सशर्त अनुदान	३००	३००।००	सम्पन्न
३६	पालिकास्तरमा खोप ऐन, नियमावली, ए.ई.एफ.आई. को जानकारी खोप कार्यक्रमको समिक्षा, सूक्ष्म योजना अध्यावधिक कार्यक्रम २ दिने ७५३ तह (स्वास्थ्य संस्था प्रमुख, खोप कार्यकर्ता समेत)	वार्षिक	सशर्त अनुदान	३०	०।००	नभएको
३७	पूर्ण खोप न.पा., गा.पा. भेरिफिकेसन, अनुगमन तथा घोषणा सभा व्यवस्थापन	वार्षिक	सशर्त अनुदान	३०	०।००	नभएको
३८	उपचार केन्द्रहरुमा आकस्मिक अवस्थामा औसधि, ल्याब सामाग्री दुवानी, फर्म फरमेट फोटोकपी,ममर्त सम्भार, ल्याव तथा आवश्यक सामाग्री खरिद र ई-टि.बि रजिस्टर	वार्षिक	सशर्त अनुदान	२०	२०।००	सम्पन्न
३९	स्वास्थ्य संस्थाबाट टाढा रहेका बस्ती तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कम भएको जनसंख्यामा माइक्रोस्कोपिक क्याम्प	वार्षिक	सशर्त अनुदान	१६	०।००	नभएको
४०	उपचार केन्द्रहरुमा गई अनुगमन तथा मुल्यांकन गरि कार्यक्रमको गुणस्तरीयता	वार्षिक	सशर्त अनुदान	९	८।१०	सम्पन्न
४१	लुकेर बसेका क्षयरोगका बिरामी उपचार दायरामा ल्याउन शिक्षक, समाजसेवी म.स्वा.स्व.से परीचालन	वार्षिक	सशर्त अनुदान	८	०।००	नभएको

४२	उपचाररत क्षयरोगका बिरामीको उपचारको कोहर्ट नतिजा, कार्यक्रमको प्रगति एवं चुनौती र क्षयरोग कार्यक्रममा भएका नया विषयमा उपचार केन्द्रका स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई अध्यावधिक गर्ने उपचार केन्द्र स्तर कोहर्ट	वार्षिक	सशर्त अनुदान	२४	२४।००	सम्पन्न
४३	पुनःउपचार क्याटेगोरीमा भएका सबै पी.बि.सी. बिरामीहरुलाई उपचार अवधिभर पोषण भत्ता	वार्षिक	सशर्त अनुदान	८	८।००	सम्पन्न
जम्मा				४,२४०.०	४,०६९.१५	

आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ शाखा

सि.नं	योजना तथा कार्यक्रमहरुको नाम	खर्च संकेत	स्रोत	स्वीकृत रकम	खर्च रकम	प्रगति प्रतिशत
१	प्राथमिक स्वास्थ्य	२११११	शसर्त अनुदान	६,९६६.०	६,९६६।०	१००.०
२	एकिकृत जिल्ला स्वास्थ्य	२१११२	शसर्त अनुदान	४,५३१.०	४,१३५।३	९१.३
३	क्षयरोग	२१११३	शसर्त अनुदान	८५.०	८५।०	१००.०
४	राष्ट्रिय स्वास्थ्य सूचना	२१११९	शसर्त अनुदान	१००.०	१००।०	१००.०
जम्मा				११,६८२.०	११,२८६।३	९६.६

आ.ब.२०७५।०७६ मा प्रदेश सरकारबाट अनुदानबाट स्वीकृत योजनाहरुको प्रगति विवरण रकम रु हजारमा

सि.नं	कार्यक्रम क्रियाकलाप	ईकाई	श्रोत	स्वीकृत	खर्च	प्रगति प्रतिशत
१	बहुउद्देश्यीय हल निर्माण		प्रदेश शसर्त अनुदान	६०००	५७९८।८४	९६।६५
२	खेल मैदान निर्माण		प्रदेश शसर्त अनुदान	३६००	३४९९।७	९७।२१
जम्मा				९६००	९२९८।५४	३०१।४६

आधारभूत तथा शिक्षा शाखा तर्फको प्रगति विवरण

रकम रु हजारमा

सि.नं	कार्यक्रम क्रियाकलाप	खर्च संकेत	श्रोत	स्वीकृत	खर्च	प्रगति प्रतिशत
१	सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम	३५००१६	शसर्त अनुदान	४७१।४१	४५६३०।८	९६।८०
२	विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	३५०८०६	शसर्त अनुदान	३५९०१	३३८६६।१	९४।३३
३	विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	३५०८०६	शसर्त अनुदान	३२००	३०३०।१२	९४।६९
जम्मा				८६२४२	८२५२७।१	९५।६९

कृषि शाखा तर्फको प्रगति विवरण

रकम रु हजारमा

सि.नं	कार्यक्रम क्रियाकलाप	खर्च संकेत	श्रोत	स्वीकृत	खर्च	प्रगति प्रतिशत
१	कृषि कार्यालय	२६६१२	शसर्त अनुदान	२९७	२८८।२१	९७।०४
२	सहकारी तथा साना सिंचाइ	२६६१२	शसर्त अनुदान	५४०	४३१।८	७९।९६
३	माटो परिक्षण तथा सुधार कार्यक्रम	२६६१२	शसर्त अनुदान	५०	४८	९६।००
४	कृषक पाठशाला कार्यक्रम	२६६१२	शसर्त अनुदान	२००	२००	१००।००
	जम्मा			१०८७	९६८।०१	८९।०५

पशु शाखा तर्फको प्रगति विवरण

रकम रु हजारमा

सि.नं	कार्यक्रम क्रियाकलाप	खर्च संकेत	श्रोत	स्वीकृत	खर्च	प्रगति प्रतिशत
१	पशुसेवा कार्यालय	२६६१२	शसर्त अनुदान	५९१	५७६।४२	९७।५३
२	पशु सेवा विकास कार्यक्रम	२६६१२	शसर्त अनुदान	१३०	१३०	१००।००
३	पशु सेवा स्वास्थ्य अन्वेषण	२६६१२	शसर्त अनुदान	६६	६६	१००।००
	जम्मा			७८७	७७२।४२	९८।१५

महिला बालबालिका शाखा तर्फको प्रगति विवरण

रकम रु हजारमा

सि.नं	कार्यक्रम क्रियाकलाप	खर्च संकेत	श्रोत	स्वीकृत	खर्च	प्रगति प्रतिशत
१	महिला विकास कार्यक्रम तलब		शसर्त अनुदान	५८२	५२४।८७	९०।१८
२	समाज कल्याण कार्यक्रम		शसर्त अनुदान	१३०	१३०	१००।००
३	बाल कल्याण कार्यक्रम		शसर्त अनुदान	५३	५३	१००।००
	जम्मा			७६५	७०७।८७	९२।५३

भुमि कृषि तर्फको प्रगति विवरण

रकम रु हजारमा

सि.नं	कार्यक्रम क्रियाकलाप	खर्च संकेत	श्रोत	स्वीकृत	खर्च	प्रगति प्रतिशत
१	भुमि कृषि तथा सहकारी कार्यक्रम	२६६१२	शसर्त अनुदान	२७२६	१७०१।३४	६२।४१
	जम्मा			२७२६	१७०१।३४	६२।४१

विविध कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण

रकम रु हजारमा

सि.नं	कार्यक्रम क्रियाकलाप				खर्च	प्रगति प्रतिशत
-------	----------------------	--	--	--	------	----------------

ક્રમ	પ્રોજેક્ટનું નામ	ખર્ચ સંકેત	શ્રોત	સ્વીકૃત	ખર્ચ	કુલ ખર્ચ
૧	વાતાવરણીય સરસફાઈ	૨૬૬૧૨	શસર્ત અનુદાન	૩૮૮	૩૮૪૧૯	૯૯૧૨૦
૨	ખેલકુદ વિકાસ કાર્યક્રમ	૨૬૬૧૨	શસર્ત અનુદાન	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦૧૦૦
૩	સામુદાયિક વન તથા કબુલિયતી વન કાર્યક્રમ	૨૬૬૧૨	શસર્ત અનુદાન	૧૦૦	૯૫	૯૫૧૦૦
૪	રાષ્ટ્રિય ઊર્જા તથા નવિકરણીય ઊર્જા કાર્યક્રમ	૨૬૬૧૨	શસર્ત અનુદાન	૯૦૭	૭૯૯૧૩૯	૮૮૧૧૪
	જમ્મા			૧૪૯૫	૧૩૭૯૧૨૯	૯૨૧૨૬

૩૨૦૭૪૧૧૪૬૯

૨૧૦૦૯૧૧૭૮

૩૩૦૫ ઘઘઘઘઘ

ઘઘઘઘઘ

૨૫૪૯૨

ઘઘઘઘઘ